

ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐಡಿಎಫ್- 12 ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ (1ನೇ ಹಂತ - 204 ಕಟ್ಟಡಗಳು)

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕೊಠಡಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ				ಮಾರ್ಚ್ 2011 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಐಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಷರಾ	
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ಬೆಂಗಳೂರು														
1	ವರ್ತೂರು	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	ಸಿಇಆರ್ 115/07-08	10.59	1/14/2008	10/13/2008	10.59		0.00	10.59		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಆನೇಕಲ್	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	ಸಿಇಆರ್ 270/07-08	12.19	1/21/2008	1/20/2008	9.15		0.00	9.15	-	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕ
3	ನೆಲಮಂಗಲ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	ಸಿಇಆರ್ 232/07-08	12.93	2/1/2008	6/1/2008	12.93		0.00	12.93	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ವಾಗಡಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	ಸಿಇಆರ್ 92/07-08	10.55	1/14/2008	5/29/2008	10.25		0.00	10.25		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಕುದುರಾ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	ಸಿಇಆರ್ 94/07-08	12.42	1/14/2008	5/29/2008	11.27		0.00	11.27		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	ಸಿಇಆರ್ 143/07-08	12.94	1/9/2008	5/27/2008	9.34	1.16	0.00	9.34		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ನಂದಗುಡಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	ಸಿಇಆರ್ 160/07-08	12			0.00		0.00	0.00		ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	ಐ
8	ಜಾಲಮಂಗಲ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	ಸಿಇಆರ್ 98/07-08	44.3	6/23/2008	12/22/2008	26.69		0.00	26.69		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
9	ಬೈರಮಂಗಲ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	ಸಿಇಆರ್ 93/07-08	45.07	10.09.08	09.03.09	37.90		0.00	37.90	2.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	ಸಿಇಆರ್ 96/07-08	44.05	3/28/2008	9/27/2008	34.95		0.00	34.95		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
11	ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	ಸಿಇಆರ್ 97/07-08	44.3	8/2/2008	2/1/2009	36.16		0.00	36.16		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
12	ವಾಡಬಾಲ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	ಸಿಇಆರ್ 93/07-08	49.98	3/12/2008	9/11/2008	44.98		0.00	44.98	10.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ಬಿಡದಿ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	ಸಿಇಆರ್ 95/07-08	44.86	25.11.09	24.5.10	18.79		0.00	18.79		ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಕ
	ಒಟ್ಟು		284.60						263.00	1.16	0.00	263.00	12.29		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ದಾವಣಗೆರೆ														
14	ಜಗಲೂರು	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	90/07-08	10.78	20.02.08	22.08.08	11.52		0.00	11.52		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.	ಅ
15	ನ್ಯಾಮತಿ (ಬಾಲಕರ)	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	102/07-08	11.17	29.05.08	28.11.08	12.68	7.36	0.00	12.68	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
16	ಜೇನಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07							0.00	0.00		ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ಬಿ
17	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	103/07-08	12.21	22.01.08	21.07.08	13.18		0.00	13.18	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಅ
18	ಕುಲಂಬಿ ಕುಂದೂರು	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	104/07-08	10.72	26.10.07	25.04.08	10.29		0.00	10.29		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
19	ಚನ್ನಗಿರಿ	3	14.60	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	118/07-08	18.86	13.02.08	13.08.08	15.12		0.00	15.12	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
20	ತಾವರೆಕೆರೆ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	119/07-08	11.34	13.02.08	13.08.08	7.54		0.00	7.54	3.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
21	ಸಾಸಿವೆಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	105/07-08	12.21	23.01.08	22.07.08	11.86		0.00	11.86	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	ಅ
22	ಹುಲುವಾಗಲು	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	94/07-08	12.06	19.02.08	19.08.08	12.18	2.69	0.00	12.18	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಇವಿಆರ್‌ಎಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಅ
23	ನ್ಯಾಮತಿ (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	106/07-08	12.21	06.02.08	05.08.08	6.31		0.00	6.31	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ	ಅ
24	ಕಾರಿಗನೂರು ಕೊಟ್ಟಲಗೆರೆ	ಓ.ಃ	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	117/07-08	50.1	28.02.09	27.08.09	0.00		0.00	0.00	0.00	ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ	ಬಿಆ
25	ಸವಲಂಗ	ಓ.ಃ	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	107/07-08	44.47	23.01.08	22.07.08	21.70		0.00	21.70	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
	ಒಟ್ಟು		174.80						122.38	10.05	0.00	122.38	6.23		
	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ														
26	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	127/07-08	11.28	22.02.08	22.08.08	11.40		0.00	11.40		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
27	ಹಿರಿಯೂರು	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	120/07-08	11.62	02.08.08	08.08.08	11.62		0.00	11.62		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ಹೊಸದುರ್ಗ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	126/07-08	11.28	22.02.08	22.08.08	12.04		0.00	12.04		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
29	ಪರಶುರಾಂಪುರ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	124/07-08	11.28	22.02.08	22.08.08	12.42		0.00	12.42		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
30	ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	127/07-08	11.28	22.02.08	22.08.08	11.08		0.00	11.08		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
31	ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	218/07-08	11.28	22.02.08	22.08.08	11.83		0.00	11.83		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
32	ವಿ.ವಿ.ಪುರ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	123/07-08	11.28	22.02.08	22.08.08	11.28		0.00	11.28		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
33	ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	121/07-08	11.28	18.02.08	18.08.08	11.28		0.00	11.28		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
34	ಕೊಂಡಲಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	191/07-08	11.28	22.02.08	22.08.08	11.83		0.00	11.83		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
35	ದೇವರಕೊಟ್ಟ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	122/07-08	11.28	18.02.08	18.08.08	11.28		0.00	11.28		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
36	ಎಲ್ಲದಕೆರೆ	ಓ.ಸಿ	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	125/07-08	42.33	18.02.08	18.08.08	32.21		0.00	32.21		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
		ಒಟ್ಟು	೨	134.00					148.27	0.00	0.00	148.27	0.00		
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು														
37	ಅಜ್ಜಂಪುರ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	49/07-08	11.92	ಫೆಬ್ರವರಿ 08	ಆಗಸ್ಟ್ 08	11.24		0.00	11.24	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
38	ಕಡೂರು (ಬಾಲಕರ)	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	52/07-08	12.91	ಆಗಸ್ಟ್ 08	ಫೆಬ್ರವರಿ 09	9.09		0.00	9.09	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
39	ಕೊಪ್ಪ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	31//07-08	13.6	ಫೆಬ್ರವರಿ 08	ಆಗಸ್ಟ್ 08	13.60		0.00	13.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
40	ತರೀಕೆರೆ (ಬಾಲಕರ)	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	51/07-08	12.38	ಫೆಬ್ರವರಿ 08	ಆಗಸ್ಟ್ 08	12.26		0.00	12.26	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
41	ಕಡೂರು (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	53/07-08	12.91	ಆಗಸ್ಟ್ 08	ಡಿಸೆಂಬರ್ 08	12.62		0.00	12.62	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
42	ತರೀಕೆರೆ (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	50/07-08	12.38	ಫೆಬ್ರವರಿ 08	ಆಗಸ್ಟ್ 08	11.34		0.00	11.34	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
43	ಮಾಡಿಗರೆ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	7/30/2008	10.55	ಮೇ 08	ನವೆಂಬರ್ 08	10.55		0.00	10.55	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
44	ಶೃಂಗೇರಿ	3	14.60	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	61/07-08	20.06	ಫೆಬ್ರವರಿ 08	ಆಗಸ್ಟ್ 08	19.05		0.00	19.05	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
45	ಬೀರೂರು	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	54/07-08	11.89	ಆಗಸ್ಟ್ 08	ಫೆಬ್ರವರಿ 09	8.88		0.00	8.88		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ಕಳಸಾಪುರ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	38/07-08	42.39	ಫೆಬ್ರವರಿ 08	ಆಗಸ್ಟ್ 08	41.86		0.00	41.86	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
	ಒಟ್ಟು		129.00						150.49	0.00	0.00	150.49	0.00		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ಹಾಸನ														
47	ಅರಕಲಗೂಡು (ಬಾಲಕರ)	3	14.60	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	61/07-08	17.36	ಮಾರ್ಚ್08	ಜುಲೈ 08	14.53		0.00	14.53	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
48	ಬೇಲೂರು	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	69/07-08	12.14	22.08.08	21.12.08	11.34		0.00	11.34		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
49	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ (ಬಾಲಕರ)	3	14.60	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	ಸಿಇಆರ್ 16/07-08	22.62	06.10.08	05.02.09	20.54		0.00	20.54	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
50	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	36/07-08	42.37	3.3.08	2.10.09	14.77		0.00	14.77		ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
51	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ (ಬಾಲಕಿಯರ)	3	14.60	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	ಸಿಇಆರ್ 15/07-08	22.64	06.10.08	05.02.09	21.84		0.00	21.84	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
52	ಹಿರಿಸಾವೆ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	35/07-08	12.22	ಮಾರ್ಚ್08	ಜುಲೈ 08	7.79		0.00	7.79	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
53	ದೊಡ್ಡಮೆಟ್ಟಿಕ್ಕುಕ್ಕೆ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	56/07-08	11.17	08.04.08	07.08.08	6.44		0.00	6.44	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
54	ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	72/07-08	12.9	ಮೇ 08	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್08	12.50		0.00	12.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
55	ಹಳೇಬೀಡು	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	68/07-08	12.14	04.09.08	03.01.09	10.10		0.00	10.10		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
56	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	34/07-08	12.15	ಮಾರ್ಚ್08	ಜುಲೈ 08	11.37		0.00	11.37	2.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
57	ಸಂತೇಮೈದಾನ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	58/07-08	11.7	28.03.08	29.07.08	9.49		0.00	9.49	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
58	ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	63/07-08	12.07	ಜನವರಿ 08	ಮೇ 08	8.62		0.00	8.62	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
59	ರಾಯರಕೊಪ್ಪಲ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	7/22/2008	11.8	ಮಾರ್ಚ್08	ಜುಲೈ 08	10.81		0.00	10.81	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
60	ಯಸಲೂರು	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	7/20/2008	13.61	ಮಾರ್ಚ್08	ಜುಲೈ 08	9.54		0.00	9.54	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
61	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	3	14.60	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	33/07-08	22.00	2.3.09	1.1.10	0.00			0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
62	ಮಳ್ಳಿಪಟ್ಟಣ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	65/07-08	12.09	ಮಾರ್ಚ್08	ಜುಲೈ 08	10.08		0.00	10.08		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
63	ಹಳೇಕೋಟೆ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	7/24/2008	45.06	ಜನವರಿ 08	ಮೇ 08	45.98		0.00	45.98	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
64	ಚಂದೇನಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	57/07-08	11.17	08.04.08	07.08.08	10.31		0.00	10.31		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ಅರಕಲಗೂಡು (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	62/07-08	12.09	ಫೆಬ್ರವರಿ 08	ಜೂನ್ 08	9.49		0.00	9.49		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
66	ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	73/07-08	12.9	06.10.08	05.02.09	12.31		0.00	12.31	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
67	ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	64/07-08	12.09	ಮಾರ್ಚ್08	ಜುಲೈ 08	10.44		0.00	10.44	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
68	ಹಗರೆ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	70/07-08	12.14	05.11.08	04.03.09	10.56		0.00	10.56		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
69	ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	7/25/2008	45.06	06.10.08	05.02.09	46.21		0.00	46.21		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
70	ಚಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	75/07-08	12.87	06.10.08	05.02.09	12.86		0.00	12.86	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
71	ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	74/07-08	12.91	ಮೇ 08	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್08	12.84		0.00	12.84		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
72	ಹರಿಹರಪುರ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	26//07-08	45.06	06.10.08	05.02.09	40.78		0.00	40.78		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
73	ಮೂಡಲಹಿಪ್ಪೆ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	27//07-08	45.06	ಮೇ 08	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್08	47.05		0.00	47.05		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
74	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	28//07-08	45.06	06.10.08	05.02.09	40.48		0.00	40.48		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
75	ಐಳಲಿ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	29//07-08	45.06	30.10.08	28.02.09	54.60		0.00	54.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
76	ಜಿ.ಸಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	67/07-08	48.44	26.10.08	25.03.09	43.42		0.00	43.42	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
77	ಕಣತ್ತೂರು	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	7/21/2008	41.6	ಮಾರ್ಚ್08	ಜುಲೈ 08	30.48		0.00	30.48	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
78	ವಣಗೂರು	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	7/19/2008	42.69	ಮಾರ್ಚ್08	ನವೆಂಬರ್ 08	30.48		0.00	30.48		ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
79	ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	66/07-08	40.22	ಜನವರಿ 08	ಡಿಸೆಂಬರ್ 08	23.48		0.00	23.48	9.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			ಒಟ್ಟು			630.80				661.53	0.00	0.00	661.53	12.58	
	ಕೋಲಾರ														
80	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ (ಬಾಲಕರ)	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/2007/ 19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 114/07-08	12.42	1/17/2008	3/16/2008	12.11		0.00	12.11		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ	ಅ
81	ಮಾಸ್ತಿ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/2007/ 19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 101/07-08	12.06	2/11/2008	4/10/2008	11.76		0.00	11.76		ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಬಾಲಕರ)	2	9.80		ಸಿಇಆರ್ 150/07-08	12.13	1/28/2008	3/27/2008	11.69		0.00	11.69		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
83	ಮಾಲೂರು (ಬಾಲಕರ)	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007/	ಸಿಇಆರ್ 224/07-08	12.06	1/25/2008	3/24/2008	12.00		0.00	12.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	2	9.80		ಸಿಇಆರ್ 233/07-08	12.06	6/12/2008	3/21/2008	12.50		0.00	12.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
85	ಗುಡಿಬಂಡೆ	2	9.80		ಸಿಇಆರ್ 151/07-08	12.11	1/25/2008	3/24/2008	11.90		0.00	11.90	2.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
86	ವೇಮಗಲ್	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 99/07-08	12.09	1/25/2008	3/24/2008	12.09		0.00	12.09		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ	ಅ
87	ತಾಯಲೂರು	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 228/07-08	12.06	3/31/2008	5/30/2008	7.52		0.00	12.70		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
88	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 113/07-08	12.46	1/21/2008	3/20/2008	14.37		0.00	12.11		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
89	ಮುಳಬಾಗಿಲು	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 227/07-08	12.06	3/31/2008	5/30/2008	4.68		0.00	4.89		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
90	ಮಾಲೂರು (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 100/07-08	12.06	1/25/2008	3/24/2008	11.71		0.00	11.71		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ	ಅ
91	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	9.80		ಸಿಇಆರ್ 152/07-08	12.29	2/15/2008	4/15/2008	11.91		0.00	11.91		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
92	ಅವನಿ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 226/07-08	43.98	1/25/2008	7/24/2008	36.65		0.00	36.65		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
93	ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 225/07-08	43.98	1/25/2008	7/24/2008	37.24		0.00	37.24		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
	ಒಟ್ಟು		189.60						208.13	0.00	0.00	211.26	2.39		
	ಚಾಮರಾಜನಗರ														
94	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್07 ಡಿ.19.02.07	1049/07-08	12.25	01.01.08	ಏಪ್ರಿಲ್ 08	12.25		0.00	12.25		ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	ಅ
95	ಕಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್07 ಡಿ.19.02.07	1046/07-08	12.02	ಮಾರ್ಚ್08	ಜೂನ್ 08	12.27		0.00	12.27		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
96	ಯಳಂದೂರು	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್07 ಡಿ.19.02.07	84/07-08	12.12	ಫೆಬ್ರವರಿ 08	ಮೇ 08	8.54		0.00	8.54		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
97	ಹರವೆ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್07 ಡಿ.19.02.07	129/07-08	12.03	ಮಾರ್ಚ್08	ಜೂನ್ 08	12.03		0.00	12.03		ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	ಅ
98	ತೆರಕಣಾಂಬಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್07 ಡಿ.19.02.07	1047/07-08	12.1	ಮಾರ್ಚ್08	ಜೂನ್ 08	11.54		0.00	11.54		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99	ಕಾಮಗೇರೆ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	209/07-08	42.64	ಫೆಬ್ರವರಿ 08	ಜುಲೈ 08	30.33		0.00	30.33		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
100	ಹಂಗಳ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	1048/07-08	41.82	ಮಾರ್ಚ್ 08	ಆಗಸ್ಟ್ 08	28.16		0.00	28.16		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
		ಒಟ್ಟು	121.00						115.12	0.00	0.00	115.12	0.00		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ಮೈಸೂರು														
101	ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ (ಹುಣಸೂರು)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	1094/07-08	12.66	25.01.08	24.07.08	11.92		0.00	11.92		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
102	ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ (ಬಾಲಕರ) (ಹುಣಸೂರು)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	47/07-08	12.42	16.01.08	15.07.08	11.22		0.00	11.22		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
103	ನಂಜನಗೂಡು (ಬಾಲಕರ) (ಮೈಸೂರು)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	572/07-08	11.52	28.07.08	27.01.08	9.85		0.00	9.85		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
104	ಹುಣಸೂರು (ಬಾಲಕಿಯರ) (ಹುಣಸೂರು)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	123/07-08	11.59	24.01.08	25.10.09	10.44		0.00	10.44		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
105	ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ (ಬಾಲಕಿಯರ) (ಹುಣಸೂರು)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	193/07-08	12.42	16.01.08	15.07.08	10.31		0.00	10.31		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
106	ನಂಜನಗೂಡು (ಬಾಲಕಿಯರ) (ಮೈಸೂರು)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	83/07-08	10.14	01.01.08	30.06.08	8.69		0.00	8.69		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಅ
107	ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ(ಹುಣಸೂರು)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	04//07- 2008	12.42	20.07.09	14.03.10	9.80		0.00	9.80		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
108	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ(ಮೈಸೂರು)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	586/07-08	10.78	01.01.08	30.06.08	10.60		0.00	10.60		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
109	ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು(ಹುಣಸೂರು)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	45/07-08	12.42	21.01.08	22.07.08	0.00		0.00	0.00		ಛಾವಣಿ ಮುಟ್ಟಿದವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಕ
110	ಹೆಡಿಯಾಲ (ಮೈಸೂರು)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	84/07-08	11.41	12.03.08	11.8.08	7.44		0.00	7.44		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
111	ಬೇರ್ಯ(ಹುಣಸೂರು)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	48/07-08	12.42	14.01.08	13.07.08	5.45		0.00	5.45		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
112	ಮಿರ್ಲೆ(ಹುಣಸೂರು)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	46/07-08	12.49	14.01.08	13.07.08	9.80		0.00	9.80		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
113	ಹರದನಹಳ್ಳಿ(ಹುಣಸೂರು)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	44/07-08	12.42	21.01.08	20.07.08	5.82		0.00	5.82		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
114	ಕೆಗ್ಗೆರೆ(ಹುಣಸೂರು)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	43/07-08	12.41	14.01.08	13.07.08	2.68		0.00	2.68		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
115	ಹೊಮ್ಮರಗಹಳ್ಳಿ(ಹುಣಸೂರ ೧)	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1093/07-08	12.66	08.02.08	07.11.08	12.20		0.00	12.20		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
116	ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ (ಮೈಸೂರು)	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	82/07-08	42.58	24.1.08	23.12.08	35.66		0.00	35.66		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
117	ಹಣಸೂಗೆ(ಹುಣಸೂರು)	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1095/06-07	42.74	16.01.08	15.12.08	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
118	ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ (ಹುಣಸೂರು)	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1092/06-07	37.51	08.02.08	07.04.09	36.03		0.00	36.03		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
119	ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ(ಹುಣಸೂರು)	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1096/07-08				0.00		0.00	0.00		ರೂ.49-80 ಲಕ್ಷಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:06.11.09 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಬ
120	ಮೇಲೂರು(ಹುಣಸೂರು)	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1097/07-08	47.25	14.01.08	13.07.08	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
121	ಗಾವಡಗೆರೆ(ಹುಣಸೂರು)	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	5//07-08	47.02	08.02.08	07.05.09	44.49		0.00	44.49		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
		ಒಟ್ಟು	363.00						242.40	0.00	0.00	242.40	0.00		
	ಮಂಡ್ಯ														
122	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07		12.21	19.02.08	18.08.08	11.89		0.00	11.89		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
123	ಕಡಬಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1073/06-07	11.59	15.02.08	14.12.08	12.76		0.00	12.76		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
124	ಮಳವಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	294/07-08	10.33	15.02.08	14.08.08	12.25	12.25	0.00	12.25		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
125	ಕಿಕ್ಕೇರೆ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1064/06-07	12.22	02.02.08	01.08.08	9.30		0.00	9.30		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	ಅ
126	ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1065/06-07	11.21	12.03.08	11.09.08	10.98		0.00	10.98		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
127	ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1066/06-07	10.78	10.01.08	09.07.08	10.33		0.00	10.33		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಅ
128	ಅರಕೇರೆ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07		12.2	27.02.08	26.08.08	8.47		0.00	8.47		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
129	ದೇವಲಾಪುರ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1074/06-07	11.66	05.02.08	04.08.08	10.34		0.00	10.34		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
130	ಬೂಕಿನಕೆರೆ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1067/06-07	11.55	29.01.08	28.07.07	11.46		0.00	11.46		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಅ
131	ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಗರ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07		11.6	01.04.08	30.09.08	11.38		0.00	11.38		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ	ಅ
132	ಮದ್ದೂರು (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	81/07-08	12.85	05.03.08	14.09.08	12.86		0.00	12.86		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
133	ಪಾಂಡವಪುರ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1045/06-07	12.17	22.02.08	27.08.08	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕ
134	ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ (ಬಾಲಕಿಯರ)	ಓ.ಃ	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1068/06-07	47.17	29.01.08	28.07.08	23.03		23.68	46.71		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
135	ಬೋಗಾದಿ	ಓ.ಃ	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1072/06-07	46.68	12.03.08	11.01.09	13.06		0.00	13.06		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
136	ಹರದನಹಳ್ಳಿ	ಓ.ಃ	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1071/06-07	46.64	27.02.08	27.12.08	14.55		0.00	14.55		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
137	ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ	ಓ.ಃ	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1069/06-07	47.17	15.02.08	14.12.08	17.99		0.00	17.99		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
138	ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್	ಓ.ಃ	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	295/06-07	44.77	15.02.08	14.12.08	7.18		10.00	17.18		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
139	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	ಓ.ಃ	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1070/06-07	46.47	10.01.08	09.11.08	45.81		0.10	45.91		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	ಅ
140	ಅರಳಕುಪ್ಪೆ	ಓ.ಃ	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1043/06-07	45.95	02.02.08	01.12.08	24.81		0.00	24.81		ಬಣ್ಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
141	ಬಣ್ಣನಗಾದಿ	ಓ.ಃ	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	1044/06-07	46.97	11.04.08	10.02.09	32.29		0.00	32.29	5.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
			ಒಟ್ಟು			405.60				300.74	12.25	33.78	334.52	5.09	
	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ														
142	ಮುಲ್ಕಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	134/07-08	13.33	17.12.07	16.03.08	9.05		0.00	9.05	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
143	ಕನ್ಯಾ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	206/07-08	8.75	14.12.07	13.06.08	8.58		0.00	8.58	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
144	ಬೆಂಜನಪಡವು	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	207/07-08	12.14	14.12.07	13.06.08	11.44		0.00	11.44		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
145	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.19.02.07	130/07-08	13.24	04.02.08	03.09.08	12.36		0.00	12.36		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
146	ವಾಮನಪದವು	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್‌ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	202/07-08	12.57	14.12.07	13.06.08	12.50		0.00	12.50	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
147	ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್‌ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	203/07-08	12.18	14.12.07	13.06.08	12.00		0.00	12.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
148	ಮಣ್ಣಿನಲಕುರು	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್‌ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	204/07-08	12.57	14.12.07	13.06.08	11.64		0.00	11.64		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
149	ಬೂಕಪಟ್ಟಣ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್‌ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	135/07-08	13.47	17.12.07	16.03.08	11.75		0.00	11.75	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
150	ಕುರ್ನಾಡ್	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್‌ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	205/07-08	12.24	14.12.07	13.06.07	12.23		0.00	12.23		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
151	ಕುಂಬ್ರ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್‌ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	185/07-08	13.93	15.04.08	14.02.09	13.93		0.00	13.93		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
152	ಹರಿಹರಪಲ್ಲಟಡಕ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್‌ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	192/07-08	52.87	05.04.08	04.07.09	33.71		0.00	33.71		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
153	ಪಿಲ್ಲತಬೆಟ್ಟು	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್‌ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	208/07-08	45.9	15.04.08	14.08.09	41.04		0.00	41.04		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
154	ಕಬಕ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್‌ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	184/07-08	53.47	15.04.08	14.02.09	48.47		0.00	48.47		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
		ಒಟ್ಟು	206.00						238.70	0.00	0.00	238.70	0.35		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ಉಡುತಿ														
155	ಪಾಲಿಮರ್	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	178/07-08	12.74	08.12.08	07.10.09	9.80		0.00	9.80	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
156	ಕಾರ್ಕಳ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	177/07-08	12.74	12.05.08	11.03.09	9.80		0.00	9.80	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
157	ಕುಂದಾಪುರ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	125/07-08	11.58	01.09.08	30.03.09	8.72		0.00	8.72		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
158	ವಂಡ್ಯ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	176/07-08	11.29	13.01.10	12.08.10	3.06		0.00	3.06		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
159	ಕೋಟೇಶ್ವರ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	182/07-08	12.74	30.06.08	30.12.08	9.48		0.00	9.48		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
160	ಪಡುಬಿದ್ರಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	180/07-08	10.71			0.00		0.00	0.00		ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ಬ
161	ಉಪ್ಪುಂಡ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	181/07-08	12.74	03.06.08	31.12.08	10.16		0.00	10.16		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
162	ಮುನಿಯಾಲು	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	178/07-08	12.74	07.01.08	06.07.08	9.80		0.00	9.80	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
163	ಹಾಲಾಡಿ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.19.02.07	183/07-08	46.18	17.07.08	20.11.09	30.51		0.00	30.51		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
		ಒಟ್ಟು	114.40						91.33	0.00	0.00	91.33	9.00		
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ														
164	ಹೊಸನಗರ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.09.02.07	108/07-08	12.85	11.01.08	10.07.08	11.39		0.00	11.39		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
165	ಶಿಕಾರಿಪುರ	5	24.20	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.09.02.07	188/07-08	30.7	26.12.07	25.06.08	30.05		0.00	30.05		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
166	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ	3	14.60	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.09.02.07	199/07-08	19.14	02.01.08	01.07.08	18.59		0.00	18.59		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
167	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.09.02.07	173/07-08	12.75	18.01.08	17.01.08	12.75		0.00	12.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
168	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.09.02.07	7/23/2008	12.5	08.01.08	07.04.08	10.96		0.00	10.96	2.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
169	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.09.02.07	198/07-08	12.77	14.01.08	13.07.08	10.01		0.00	10.01		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಅ
170	ಶಿರಾರಿಪುರ (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.09.02.07	186/07-08	12.44	19.12.08	18.06.08	12.42		0.00	12.42		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
171	ಅರಗ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ07 ಡಿ.09.02.07	174/07-08	43.59	18.01.08	17.10.08	36.00		0.00	36.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು , ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
172	ಹೊಸೂರು	ಓ.ಃ	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.09.02.07	189/07-08	40.69	04.02.08	03.12.08	15.76		0.00	15.76		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
173	ಹಲಗಿನಕೊಪ್ಪ	ಓ.ಃ	36.00	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.09.02.07	190/07-08	42.93	02.01.08	01.10.08	29.07		0.00	29.07		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
174	ತೊಗರ್ಸಿ	3	14.60	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.09.02.07	187/07-08	18.82	18.01.08	17.07.08	18.66		0.00	18.66		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
175	ಈಸೂರು	3	14.60	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ಡಿ.09.02.07	210/07-08	13.65	17.12.07	16.06.08	18.30		0.00	18.30		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
		ಒಟ್ಟು	225.00						223.96	0.00	0.00	223.96	2.71		
	ತುಮಕೂರು														
176	ಮಧುಗಿರಿ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 220/07-08	10.31	1/21/2008	7/20/2008	10.03		0.00	10.03		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
177	ಕೊರಟಗರೆ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 164/07-08				10.03		0.00	10.03		ನಲಮಹಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣವಲಾಗಿಲ್ಲ	ಬ
178	ಬೆಳ್ಳಾವೆ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 156/07-08	10.75			10.70		0.00	10.70		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ	ಅ
179	ದಂಡಿನಶಿವರ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 144/07-08	12.65	1/14/2008	7/13/2008	11.85		0.00	11.85		ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
180	ಕಡಬ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 153/07-08	12.5	3/19/2008	9/18/2008	5.63		0.00	5.63	0.13	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
181	ಮಂಚಲದೊರೆ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 154/07-08	12.25	2/1/2008	10/31/2008	9.78		0.00	9.78		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
182	ಕುಣಿಗಲ್ (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ /07-08	12.58	6/13/2008	12/12/2008	12.68		0.00	12.68		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
183	ನಾಗಸಂದ್ರ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ /07-08	12.14	1/16/2008	7/15/2008	11.44		0.00	11.44		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
184	ವೆಂಕಟಾಪುರ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 149/07-09	12.68	2/8/2008	8/7/2008	8.87		0.00	8.87		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
185	ಇರಕಸಂದ್ರ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 163/07-08	12.17	1/5/2008	7/4/2008	12.34		0.00	12.34		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
186	ಪಾವಗಡ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 148/07-08	12.72	2/8/2008	8/7/2008	6.97		0.00	6.97		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
187	ತುರುಪೆಕರೆ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 145/07-08	12.65	1/8/2008	7/7/2008	11.44		0.00	11.44		ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
188	ಕೋಟಗುಡ್ಡ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್/147/07-08	10.8	1/25/2008	7/24/2008	8.39		0.00	8.39		ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
189	ಕುಣಿಗಲ್ (ಬಾಲಕಿಯರ) ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ.	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್/07-08	40.77	5/29/2008	5/28/2009	24.38		0.00	24.38	0.14	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
190	ಸಿರಿವಾರ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 240/07-08	12.26	2/11/2008	11/10/2008	5.55		0.00	5.55		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
191	ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 245/07-08	12.76	2/1/2008	10/31/2008	9.52	3.81	0.00	9.52	1.20	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
192	ನೋವಿನಕೆರೆ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 238/07-08	12.25	2/1/2008	10/31/2008	9.39		0.00	9.39		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
193	ಬಿಳಿಗರೆ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 239/07-08	12.25	1/16/2008	9/15/2008	10.16		0.00	10.16		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
194	ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 237/07-08	11.88	1/31/2008	9/30/2008	10.78		0.00	10.78		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
195	ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 241/07-08	12.23	2/6/2008	10/5/2008	9.83		0.00	9.83		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
196	ಎ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ	2	9.80	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 221/07-08	11.59	1/21/2008	7/20/2008	10.27		0.00	10.27		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
197	ದಬ್ಬೆಪ್ಪಟ್ಟ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್/223/07-08	43.64	2/6/2008	8/5/2008	41.10		0.00	41.10		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
198	ಕಾರ್ತಿಕಲ್ - ತೀರ್ಥಪುರ	3	14.60	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್/249/07-08	22.27	2/25/2008	8/24/2008	17.86		0.00	17.86		ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
199	ಗುಬ್ಬಿ (ಬಾಲಕಿಯರ)	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 155/07-08	37.16	3/19/2008	9/18/2008	0.00		0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
200	ಕೆ.ಟಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಓ.:	36.00	ಇಡಿ/93ಪಿಡಿ/19-02-2007	ಸಿಇಆರ್ 156/07-08	44.78	2/8/2008	8/7/2008	21.24		0.00	21.24		ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
		ಒಟ್ಟು	354.60						300.23	3.81	0.00	300.23	1.47		
	ಕೊಡಗು														
201	ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್07 ದಿ.19.02.07	138/07-08	10.75	25.08.07	24.08.08	10.75		0.00	10.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
202	ಪೊನ್ನಾಂಪೇಟೆ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್07 ದಿ.19.02.07	121/07-08	12.17	30.01.08	30.11.08	9.80		0.00	9.80	2.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
203	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	2	9.80	ಇಡಿ93ವೈಎಸ್07 ದಿ.19.02.07	137/07-08	11.35	04.10.07	03.10.08	9.80		0.00	9.80	1.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
204	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	2	9.80	ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 ದಿ.19.02.07	211/07-08	13.14	30.01.08	30.11.08	9.80		0.00	9.80	2.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
	ಒಟ್ಟು		39.20						40.15	0.00	0.00	40.15	6.26		