

ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐಡಿಎಫ್- 12 ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ (2ನೇ ಹಂತ - 35 ಕಟ್ಟಡಗಳು)

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್ 2011 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು ಜೂನ್ 2011 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಷರಾ	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ</b>															
1	ಯಳಗೋಡು	2	9.80			613/07-08	12.38	05.02.08	11.01.08	12.36		0.00	12.36		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>9.80</b>							<b>12.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.36</b>	<b>0.00</b>		
	<b>ಹಾಸನ</b>															
2	ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು	4	19.40	25.60		207/08-09	24.31	10.9.09	8.3.10	23.82		0.00	23.82		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ	4	19.40	24.00		27/2008-2009	27.37	28.02.09	27.08.09	26.50		0.00	26.50	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ	4	19.40	27.00		19//07-2008	27.82	19.8.09	18.2.10	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಕೆಂಬಾಳು	4	19.40	27.00		20//07-2008	27.82	27.6.09	22.12.10	26.77		0.00	26.77		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4	19.40	27.00		18//07-2008	20.15	9.1.10	8.7.10	13.84		0.00	13.84		ಬಣ್ಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
7	ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ	4	19.40	27.00		37/08-09	26.49	18.08.09	09.02.10	22.70		0.29	22.99		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
8	ಸಕಲೇಶಪುರ	4	19.40	23.00		7//07-08	28.38	01.01.09	30.06.09	23.75		0.00	23.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
9	ಬೇಲೂರು	4	19.40	26.50		38/08-09	25.72	27.08.09	26.12.09	16.70		0.00	16.70		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ಹೆತ್ತೂರು	2	9.80	13.50		6//07-08	16.66	01.01.09	30.06.09	10.00		0.00	10.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>165.00</b>							<b>164.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.29</b>	<b>164.37</b>	<b>0.25</b>		
	<b>ಕೋಲಾರ</b>															
11	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	2	9.80	13.50						13.60		0.00	13.60		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
12	ಮುಳಬಾಗಿಲು	2	9.80	13.50			12.04	30.6.06	24.8.08	4.89	13.50	0.00	4.89		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>19.60</b>							<b>18.49</b>	<b>13.50</b>	<b>0.00</b>	<b>18.49</b>	<b>0.00</b>		

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>ಚಾಮರಾಜನಗರ</b>															
13	ಯಳಂದೂರು	1	7.30		ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 7 ದಿ.11.04.07	554/07-08	7.83			8.09		0.00	8.09		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
14	ವಸಂತಕುಮಾರಿ, ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ	1	7.30		ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 7 ದಿ.11.04.07	553/07-08	6.9			0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
15	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	1	7.30		ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 7 ದಿ.11.04.07	816/07-08	7.42	ಮಾರ್ಚ್ 09	ಜುಲೈ 09	10.65		0.00	10.65		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>21.90</b>							<b>18.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.74</b>	<b>0.00</b>		
	<b>ಹುಣಸೂರು</b>															
16	ಹನಗೂಡು	2	11.50		ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 7 ದಿ.11.04.07	373/07-08	12.74	02.07.08	ಮಾರ್ಚ್ 09	12.10		0.00	12.10		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
17	ಬಿಳಿಕೆರೆ	2	11.50		ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 7 ದಿ.11.04.07	374/07-08	13.03	21.08.08	ಮಾರ್ಚ್ 09	12.45		0.00	12.45		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
18	ಗೌಡಗೆರೆ	2	11.50		ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 7 ದಿ.11.04.07	375/07-08	13.18	10.07.08	ಮಾರ್ಚ್ 09	12.60		0.00	12.60		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
19	ಹುಣಸೂರು ಬಾಲಕರಕಾಲೇಜು	2	11.50		ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 7 ದಿ.11.04.07	376/07-08	11.83	10.07.08	ಮಾರ್ಚ್ 09	11.22		0.00	11.22		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
20	ಹುಣಸೂರು ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು	2	11.50		ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 7 ದಿ.11.04.07	377/07-08	13.01	30.07.08	ಮಾರ್ಚ್ 09	0.00		0.00	0.00		ಬದಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	ಬ
21	ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ	2	11.50		ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 7 ದಿ.11.04.07					0.00		0.00	0.00		ಹರಬನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ರೂ.14.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:06.11.09 ರಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಬ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>69.00</b>							<b>48.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.37</b>	<b>0.00</b>		
	<b>ಮೈಸೂರು</b>															
22	ಬನ್ನೂರು	2	13.50		ಇಡಿ93ವ್ಯವಸ್ಥೆ07 7 ದಿ.11.04.07	600/07-08	10.29	30.04.08	01.01.09	14.73		0.00	14.73		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>13.50</b>							<b>14.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.73</b>	<b>0.00</b>		

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>ಮಂಡ್ಯ</b>															
23	ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ	2	13.50		ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ0 7 ದಿ.11.04.07	12//08- 2009	13.02	21.11.08	20.09.09	13.95		0.00	13.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	ಅ
24	ಬಂಡಿಗನವಿಲು	2	12.00		ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ0 7 ದಿ.11.04.07	578/08-09	12.48	27.06.08	25.12.08	6.03		0.00	6.03		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
25	ನಾಗಮಂಗಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು	ಓ.ಃ	42.50		ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ0 7 ದಿ.11.04.07	571/07-08	50.4	19.06.08	18.04.09	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. (ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ)	ಕ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>68.00</b>							<b>19.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.98</b>	<b>0.00</b>		
	<b>ತುಮಕೂರು</b>															
26	ಸಿರಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು	3	22.50		ಇಡಿ99ವೈಎಸ್ಕೆ0 7 ದಿ.19.5.09	69/08-09	23.12	28.02.08	27.11.09	17.99		0.00	17.99		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
27	ಮಾಸ್ಟಲ	2	13.50		ಇಡಿ99ಪಿಜಿಸಿ 2009	275/09-10	13.14	12.08.09	11.2.10	0.00		0.00	0.00	4.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
28	ನಾಗವಲ್ಲಿ	2	13.50		19.5.09	276/09-10	12.06	14.08.09	13.2.10	11.66		0.00	11.66		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
29	ಕನಕುವೈ	2	13.50		19.5.09	277/09-10	13.05	18.8.09	17.2.10	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
30	ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ	2	13.50		19.5.09	322/09-10	13.00	21.1.10	29.4.10	0.00		0.00	0.00	4.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
31	ಹುಲಿಯೂರುಕೆಂಕೆರೆ	2	13.50		ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ0 7 ದಿ.11.04.07	1038/07-08	14.48	31.07.09	30.01.09	14.40		0.00	14.40		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
32	ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ	2	13.50		ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ0 7 ದಿ.11.04.07	525/08-09	13.21	28.2.09	27.11.09	13.10		0.00	13.10		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>103.50</b>							<b>57.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57.15</b>	<b>9.61</b>		
	<b>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ</b>															
33	ಪದ್ಮಾಂಜೆದ ಕಣಿಯೂರು	3	22.55		ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ0 7 ದಿ.11.04.07	905/07-08	22.37			21.72	0.00	0.00	21.72		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>22.55</b>							<b>21.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.72</b>	<b>0.00</b>		
	<b>ಉಡುಪಿ</b>															
34	ಹೆಬ್ಬೆ	2	13.50		ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ0 7 ದಿ.11.04.07	693/07-08	11.15	01.09.08	01.03.09	4.60		0.00	4.60	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
35	ಮಲ್ಲೆ	2	13.50		ಇಡಿ93ವೈಎಸ್ಕೆ0 7 ದಿ.11.04.07	748/07-08	11.17	10.10.08	09.04.09	4.00		0.00	4.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>27.00</b>							<b>8.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.60</b>	<b>3.00</b>		
			<b>519.85</b>							<b>384.22</b>	<b>13.50</b>	<b>0.29</b>	<b>384.51</b>	<b>12.86</b>		