

ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಫ್-13
ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಮಾರ್ಚ್ 2011

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ

ರೂ: ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

ವಿಭಾಗ: ಲೋ.ಇ. ಧಾರವಾಡ															
1	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12	ಇಡಿ:-99: ಯೋಸಕ: 2009:ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 7-6-09	ಲೋ.ಇ.:ತಾವುಂ:ಮೂಲ-142: ಸಂ ಮತ್ತು ಕ :2009-10: 08-2009.	15.70	2/1/2010	1/5/2010	0.00	6.18	6.18	0.00	9.52	30.6.2011	ಮೇಲ್ಕಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
2	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಂಡೋಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12	ಇಡಿ:-99: ಯೋಸಕ: 2009:ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 7-6-09	ಲೋ.ಇ.:ತಾವುಂ:ಮೂಲ-120: ಸಂ ಮತ್ತು ಕ :2009-10: 09-2009.	15.83	2/1/2010	1/5/2010	0.00	15.12	15.12	0.00	10.59	31.5.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 1.6.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಮೇಶ್ವರಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12	ಇಡಿ:-99: ಯೋಸಕ: 2009:ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 7-6-09	ಲೋ.ಇ.:ತಾವುಂ:ಮೂಲ-141: ಸಂ ಮತ್ತು ಕ :2009-10: 09-2009.	15.74	5/1/2010	4/5/2010	0.00	13.67	13.67	13.67	9.69		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ ದಿ: 5.1.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪನಕೋಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12	ಇಡಿ:-99: ಯೋಸಕ: 2008:ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 7-6-08	ಲೋ.ಇ.:ತಾವುಂ:ಮೂಲ-140: ಸಂ ಮತ್ತು ಕ :2009-10: 09-2009.	14.06	19-12-2009	20-4-2010	0.00	9.26	9.26	9.26	4.8ನಿ	30.6.11	ಮೇಲ್ಕಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	8.05	ಇಡಿ:-99: ಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2009:ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 7-6-09	ಲೋ.ಇ.:ತಾವುಂ:ಮೂಲ-128: ಸಂಖ್ಯೆ: 2009-10: 08-2009.	8.41	13-1-2010	12/5/2010	0.00	8.05	8.05	0.00	6.00	00.0%	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಒಟ್ಟು 68.53						0.00	52.28	52.28	3.98	35.80		.
		ಗದಗ ವಿಭಾಗ													
1	ಗದಗ	ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಇಆ-99 18-5-2009	ಎಸ್ ಇ ಮೂಲ 41:8-2009	14.99	8/12/2009	7/6/2009	7.00	-	-	7.00	8.12		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 29.3.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಗದಗ	ನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಇಆ ಜಿಡಿ 3278: 28-8-2009	40/8-09	14.99	1/12/2009	31-5-2009	14.06	-	-	14.06	5.22		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 9.8.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಸಿಂಗಟಾಲೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಈಆ-91 7-6-09								-			ಕಾಲೇಜು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಿಲ್ಲ
4	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಇಆ-91 7-6-2009	ಇಆ 101/8-09	14.04	24-11-2009 (+)4.83	23-5-2010	5.42	-	-	8.55	13.97		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 23.10.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾ: ಸೋರಟೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಅಇ/7-6-2008	ಅಇಐ-58/8-2009		21-9-2009 (+4-99)	20-3-2009	15.00	-	-	15.00	0.00		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 2.6.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಹಿರೇವಡ್ಡೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಇಆ-91/7-6-2008	ಬಿಇ/8-09	13.98	4-11-2009 (+4.39)	3/5/2010	4.59	-	-	9.12	13.71		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 14.10.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ
7	ಗದಗ	ರೋಣ ತಾ: ನರೇಗಲ್‌ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಇಆ-97/7-6-2008	ಅಇಬ-60/8-09		23-9-2009 (+4.98)	22-3-2010	14.98	-	-	-	14.98		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು :-	105.84						61.05	0.00	0.00	53.73	56.00		
		ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ													
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	22.67	ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ 559/2009-10/ ಆರ್‌ವಿಡಿಎಫ್-13/ 09-09/ 01-10-2008 ಮತ್ತು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03-06-09	ಸಂ.ಸಿಇಆರ್ 559/2009-10/ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009,	20.07	3/1/2010	8/31/2010	6.88	22.67		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 19.1.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಳಗಾಲಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	15.12	ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ / ಆರ್‌ವಿಡಿಎಫ್-13/ 09-09/ 01-10-2008 ಮತ್ತು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03-06-09	ಸಂ.ಮೂಲ-44 ಸಂಮತುಕ್/ 2009-10/ ಅಗಸ್ಟ್-2009,	14.77	12/9/2009	6/8/2010	1.78	15.12		0.00	9.19		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	22.67	ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ ಸಂ.ಸಿಇಆರ್-445/2009-10/ ಆರ್‌ವಿಡಿಎಫ್-13/ 09-09/ 01-10-2008 ಮತ್ತು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03-06-09	ಸಂ.ಸಿಇಆರ್-445/2009-10/ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009,	22.90	2/5/2010	8/4/2010	3.50	22.67		0.00	2.05		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 20.6.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 1742)	54.08	ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ / ಆರ್‌ವಿಡಿಎಫ್-13/ 09-09/ 01-10-2008 ಮತ್ತು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03-06-09	ಸಂ.ಸಿಇಆರ್-811 /09-10/ ನವೆಂಬರ್-09/	58.66	4/22/2010	3/23/2011	0.00	54.08		0.00	15.31	00.4.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 20.6.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	22.67	ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ / ಆರ್‌ವಿಡಿಎಫ್-13/ 09-09/ 01-10-2008 ಮತ್ತು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03-06-09	ಸಂ.ಸಿಇಆರ್-598/2009-10/ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009,	23.47	12/2/2009	5/1/2010	9.58	15.12		0.00	1.07		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 30.5.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎರಡನೇ ಹಂತ)	15.12	ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ / 2009-10 / ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-13/ 09-01-10-2008 ಮತ್ತು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03-06-09	ಸಂ.ಮೂಲ-51ಸಂಮತುಕ / 2009-10 / ಅಗಸ್ಟ್-2009,	14.05	12/7/2009	6/6/2010	4.58	15.12		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	22.67	ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ / 2009-10 / ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-13/ 09-01-10-2008 ಮತ್ತು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03-06-09	ಸಂ.ಸಿಇಆರ್- / ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	20.83	12/19/2009	6/18/2010	0.00	22.67		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 20.6.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ
8	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಲಾಡಗಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಎಸ್.ಜಿ.ವಂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	15.12	ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ / ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-13/ 09-01-10-2008 ಮತ್ತು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03-06-09	ಸಂ.ಮೂಲ-50 ಸಂಮತುಕ / 2009-10 / ಅಗಸ್ಟ್-2009,	14.79	12/4/2009	6/4/2010	3.83	15.12		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 19.3.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	15.12	ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ / ಆರ್‌ವಿಡಿಎಫ್-13/ 09-01-10-2008 ಮತ್ತು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03-06-09	ಸಂ.ಮೂಲ-20 ಸಂಮತುಕ್ / 2009-10/ ಅಗಸ್ಯೆ-2009,	14.38	12/15/2009	6/14/2010	6.05	15.12		0.00	0.35		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 18.8.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ
10	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಮಜೀದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	15.12	ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ / ಆರ್‌ವಿಡಿಎಫ್-13/ 09-01-10-2008 ಮತ್ತು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03-06-09	ಸಂ.ಮೂಲ-70ಸಂಮತುಕ್ / 2009-10/ ಅಗಸ್ಯೆ-2009,	13.60	11/30/2009	10/29/2010	9.09	15.12		0.00	8.21		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 11.8.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
11	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಡಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	15.12	ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ / ಆರ್‌ವಿಡಿಎಫ್-13/ 09-01-10-2008 ಮತ್ತು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ 03-06-09	ಸಂ.ಮೂಲ-71 /ಸಂಮತುಕ್ / 2009-10/ ಅಗಸ್ಯೆ-2009,	13.99	11/30/2009	5/29/2010	5.71	15.12		0.00	9.16		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 29.1.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ			235.48			231.51			51.00	227.93					
ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗ															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.67	ಪಪ್ರಾಶಿಇ:ಅಂ-13:07-08 ಎಡಿಎಫ್-13:07-08 ಡಿ:03-06-2009	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಪಪ್ರಾಶಿಇ:ಅಂ-13:07-08 ಎಡಿಎಫ್-13:07-08 ಡಿ:03-06-2009	ಸಿಇಆರ್:386:2009-10 ಡಿ:03-06-2009	15.84	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009	ಜೂನ್ 2010	0.00	8.03	8.03	15.84	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಿ: 28.9.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಪಪ್ರಾಶಿಇ:ಅಂ-13:07-08 ಎಡಿಎಫ್-13:07-08 ಡಿ:03-06-2009	ಸಿಇಆರ್:789:2009-10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	15.87	-	-	0.00	0.00	0.00	15.87	0.00		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
4	ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಪಪ್ರಾಶಿಇ:ಅಂ-13:07-08 ಎಡಿಎಫ್-13:07-08 ಡಿ:03-06-2009	ಸಿಇಆರ್:498:2009-10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009	15.40	1/3/2010	30-08-2010	0.00	6.87	6.87	15.40	0.00	00.4.11	ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಪಪ್ರಾಶಿಇ:ಅಂ-13:07-08 ಎಡಿಎಫ್-13:07-08 ಡಿ:03-06-2009	ಸಿಇಆರ್:318:2009-10 ಅಗಸ್ಟ್ 2009	15.10	10/5/2010	9/11/2010	0.00	-	-	0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಿ: 23.12.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
6	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಪಪ್ರಾಶಿಇ:ಅಂ-13:07-08 ಎಡಿಎಫ್-13:07-08 ಡಿ:03-06-2009	ಸಿಇಆರ್:387:2009-10 ಅಗಸ್ಟ್ 2009	13.84	25-03-2010	24-09-2010	4.89	-	-	4.89	4.25		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಿ: 31.3.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
	ಕಾರವಾರ		98.27			76.05			4.89	14.90	14.90	52.00			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ													
1	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಸಿಯ ಕೋಳಗಿಬೀಸನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವರ್ಕ ಇಂಡೆಂಟ್-1779)	22.67	ಸಂ: ಇಡಿ 99*ಯೋಸಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18-05-2009	ಸಂ: ಸಿ.ಇ.ಆರ್./388/ಅಗತ್ಯ-2009	21.29 (-5.61%)	25.6.10	24.12.10	21.95	-	-	21.95	0.72		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 29.12.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಣಿಕಟ್ಟಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಸಂ: ಇಡಿ 99*ಯೋಸಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18-05-2009	ಸಂ: ಲೋ.ಇ.ತಾ.ಮಂ. ಮೂಲ/52/ ಸಂ. ಮತ್ತು ಕ. 09 10/ಅಗತ್ಯ 2009	13.20 (-) 2.25%	5/12/2009	4/6/2010	11.80	-	-	11.80	3.32		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 22.7.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ಶಿಸಿಎ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲಶಿಸಿಎ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ವರ್ಕ ಇಂಡೆಂಟ್ 1453)	54.08	ಸಂ: ಇಡಿ 99/ಯೋಸೇಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18-05-2009 ಸಂ: ಇಡಿ 99/ಯೋಸೇಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18-05-2009	ಸಂ: ಸಿ.ಇ.ಆರ್./389/ಅಗತ್ಯ-2009 ಇಪ್ಪೇಳನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ: 10-11-2009	54.71 (+4.90%)	16.2.2010	15.8.2010	45.16	-	-	45.10	9.55		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 15.8.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಶಿಸಿಎ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಗಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12	ಸಂ: ಇಡಿ 99/ಯೋಸೇಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18-05-2009	ಸಂ: ಸಿ.ಇ.ಆರ್./389/ಅಗತ್ಯ-2009	13.31 (- 7.44%)	4/2/2010	3/8/2010	9.82	-	-	9.82	5.30		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 14.5.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ಶಿಸಿಎ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗೋಡದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವರ್ಕ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 1724)	15.12	ಸಂ: ಇಡಿ 99/ಯೋಸೇಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18-05-2009	ಸಂ: ಸಿ.ಇ.ಆರ್./390/ಅಗತ್ಯ-2009	13.30 (-7.44%)	4/2/2010	3/8/2010	9.75	-	-	9.75	5.37		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 14.5.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
6	ಶಿಸಿಎಫ್	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರುವತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	22.67	ಸಂ: ಇಡಿ 99*ಯೋಸರ್/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18-05-2009	ಸಂ: ಸಿ.ಇ.ಆರ್./403/ಅಗಸ್ಟ್-2009	22.66 (+ 0.02%)	23-12-2009	22-06-2010	9.07	-	-	9.07	13.60	90.4.11	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
7	ಶಿಸಿಎಫ್	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಸಂ: ಇಡಿ 99*ಯೋಸರ್/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18-05-2009	ಸಂ: ಸಿ.ಇ.ಆರ್./440/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	14.36 (-4.84%)	14-12-2009	13-06-2010	11.94	-	-	11.94	3.18		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 31.12.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
8	ಶಿಸಿಎಫ್	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್-1729)	15.12	ಸಂ: ಇಡಿ 99*ಯೋಸರ್/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18-05-2009	ಸಂ: ಸಿ.ಇ.ಆರ್./402/ಅಗಸ್ಟ್-2009	15.85 (+4.99%)	30-11-2009	29-05-2010	16.10	-	-	16.10	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 20.5.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
9	ಶಿಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವರ್ಕ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 1757)	22.67	18-05-2009	ಸಂ. ಮತ್ತು ಕ. (ಉ) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಂ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂ: ಧಾರವಾಡರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂ: ಸಿ.ಇ.ಆರ್./361/ಅಗತ್ಯ-2009	19.44 (-8.02%)	10.12.2009	9.6.2010	13.92	-	-	13.92	8.75	00.4.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 30.5.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	197.69						149.51	0.00	0.00	0.00	49.79		
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಯರಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. ತಾ: ಸವದತ್ತಿ	54.08	ಕಾಶಿಇ ಸಿ-4 ಯೋ 07-08 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 5-7-08		57.34	18-3-2010	17-9-2010	25.37	31.97	0.00	25.37	0.00	ಜುಲೈ 11	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ದೇವಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ತಾ:ಬೈಲಹೊಂಗಲ	15.12	ಕಾಶಿಇ ಸಿ-4 ಯೋ 07-08 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 5-7-08	ಎಸ್‌ಇಆರ್‌1 23, 9/2009, 19-9-2009	13.16	28-1-2010	28-4-2010	13.84	0.00	0.00	13.84	0.00	-	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 7.9.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ:ಬೈಲಹೊಂಗಲ	22.67	ಕಾಶಿಇ ಸಿ-4 ಯೋ 07-08 ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿ: 5-7-08	ಅಇಬ 544 9/2009, 16-9-2009	21.48	24-1-2010	23-4-2010	7.02	14.46	0.00	7.02	5.05	0	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಜಿಜಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ	22.67	ಕಾಶಿಇ ಸಿ-4 ಯೋ 07-08 ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿ: 5-7-08		23.18	30-12-2009	30-3-2010	8.99	14.19	0.00	8.99	0.00	0	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 30.9.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು :-	114.54	-		115.16			55.22	60.62	0.00	55.22	5.05		
ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಟಾ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ.															
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಜಲಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಇ.ಡಿ./99/07 ಯೋ.ಸ.ಕಾ./20 09, ದಿ : 18.5.09	190 8.12.09	14.80	3.2.2010	1.8.2010	-	15.12	0.00	10.24	0.00	-	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಿ: 30.7.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	-ಸದರ-	1 22.4.10	15.42	26.8.2010	25.2.2011	-	15.12	-	7.49	0.00	-	ಸ್ವಾಭವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಬಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	-ಸದರ-	144 22.9.10	13.93	28.1.2010	27.7.2010	-	15.12	0.00	9.81	2.82		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 22.11.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ									
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಕಟನೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	-ಸದರ-	143 22.9.10	13.00	1.2.2010	30.7.2010	-	15.12	0.00	11.88	0.07		ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಿ: 31.1.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	
5	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.67	-ಸದರ-	141 10.09	24.07	6.7.2010	5.1.2011	-	22.67	-	16.59	0.00		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 3.1.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	
6	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವಡೇರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.67	-ಸದರ-	142 10.09	24.07	6.7.2010	5.1.2011	-	22.67	-	16.70	0.00		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 3.1.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.67	-ಸದರ-	689 10.09	22.73	22.3.2010	21.9.2010	-	22.67	0.00	8.80	0.00	31.5.2011	ಮೆಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
ಒಟ್ಟು :			128.50			128.02			0.00	128.49	0.00	81.51	2.89			
ರೂ.ಬಂ. & ಒ.ಒ.ಸಾ.ಇ. ವಿಭಾಗ ವಿಜಾಪೂರ												ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ				

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	ವಿಜಾವೂರ	ವಿಜಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12	ಸದರ	ಎಸ್ಇಆರ್-182 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	14.27	18/2/2010	17/8/2010	3.65	15.12	0.00	3.65	0.00	31.8.2011	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ವಿಜಾವೂರ	ವಿಜಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12	ಸದರ	ಎಸ್ಇ ಆರ್-170 ಅಕ್ಟೋಬರ್-2009	14.26	5/2/2010	4/8/2010	5.72	15.12	0.00	5.72	0.00	31.8.2011	ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ವಿಜಾವೂರ	ವಿಜಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.67	ಸದರ	ಸಿಇಆರ್-908 ಡಿಸೆಂಬರ್-2009	21.43	19/5/2010	18/11/2010	14.63	22.67	0.00	14.63	0.00	28.2.2011	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
4	ವಿಜಾವೂರ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಚ್ಚಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	54.08	ಸದರ	ಸಿಇಆರ್-507 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	54.27	19/3/2010	18/9/2010	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00	31.12.2011	ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ವಿಜಾವೂರ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರುಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12	ಸದರ	ಎಸ್ಇ ಆರ್-152 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	14.18	1/1/2010	31/6/2010	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	31.8.2011	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ವಿಜಾವೂರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12	ಸದರ	ಎಸ್ಇ ಆರ್-151 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	12.82	24/2/2010	23/8/2010	5.57	15.12	0.00	5.57	5.56	30.6.2011	ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ವಿಜಾವೂರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಕ್ಕಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12	ಸದರ	ಎಸ್ಇಆರ್-186 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	14.62	17/3/2010	16/9/2010	0.00	15.12	0.00	0.00	5.33	31.8.2011	ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	152.35			145.85				152.35					

ಲೋ.ಬಂ.&ಒ.ಒ.ಸಾ.ಇ.ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	54.08	ಸ.ಅಸಂ.ಎಬಿ/248/ಯೋಸಕಾ/2008	ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ.ರ. ಸಂ. : 12/009	-	-	-	0.17	54.08	-	-	-	31.1.12	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲಿಲಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರ ಬೂದಿಹಾಳದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕಾ/2009	ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ.ರ. ಸಂ.197: 12/1/2009	13.40	16-2-10	15-8-10	10.33	15.12	0.00	10.33	0.00		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 10.2.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕಾ/2009	ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ.ರ. ಸಂ.178:11/1/2009	14.85	20-3-10	19-9-10	4.32	15.12	0.00	4.32	0.00	31.7.11	ಛಾವಣಿ ಮುಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನ್ನೂರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕಾ/2009	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ.ರ. ಸಂ.181:11/1/2009	14.75	17-2-10	16-8-10	13.69	15.12	0.00	13.69	1.06		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 20.1.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಹುನ್ನೂರದ ತಾಲೂಕಿನ ಧನ್ನೂರದಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕಾ/2009	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ.ರ. ಸಂ.181:11/1/2009	14.90	23-2-10	22-8-10	0.00	15.12	0.00	0.00	4.54	30.9.11	ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ
6	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೂರ (ಪು.ಕೇ) ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕಾ/2009	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ.ರ. ಸಂ.185:11/1/2009	13.76	13-1-10	12/7/2010	0.00	15.12	0.00	0.00	6.17	31.7.11	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಸರಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕಾ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ.18-05-2009.	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ.ರ. ಸಂ.169:10/1 /2009	13.11	11/1/2010	10/7/2010	10.14	15.12	0.00	10.14	0.00	31.7.11	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
8	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.67	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕಾ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ.18-05-2009.	-	-	-	-	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00		ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
9	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.67	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕಾ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ.18-05-2009.	ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ. ದಿನಾಂಕ 12/09	18.78	9/2/2010	8/2/2010	12.57	22.67	0.00	12.57	6.21		ಹೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 15.9.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಿಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.67	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕಾ/2009	ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.1055:1/2010'	22.63	21-4-10	20-10-10	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00	30.9.11	ಛಾವಣಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ
11	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.67	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕಾ/2009	ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.804:10/2009'	23.41	22-3-10	21-9-10	0.00	22.67	0.00	0.00	10.19	30.9.11	ಛಾವಣಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
12	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀಯರ ಸರಿಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.67	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕಾ/2009	ಇ-ಪ್ರೋಕ್-ದಿನಾಂಕ: 30-11-2010	20.17	-	-	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00	31.1.12	ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗ್ಗಿಕ್ರಾಸ್ ಬಾಡಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.67	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕಾ/2009	ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನೊಂದಣಿ ಸಂ. 841: 11/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ.18-05-2009.	22.62	26-3-10	25-9-10	6.14	22.67	0.00	6.14	0.00	31.8.11	ಷರಾವಣೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
14	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.67	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕಾ/2009	ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನೊಂದಣಿ ಸಂ. 1176: 3/2010 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ.18-05-2009.	22.84	8/4/2010	7/10/2010	0.00	22.67	0.00	0.00	22.67		ಕಟ್ಟಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದಿ: 11-2010 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
			303.49			215.22			57.36	303.49	0.00	57.19	50.84		
ಉಳಿದ ವಿಭಾಗ :															
1)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಿತಿವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	54.00	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕಾ/2009	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ಸಂ. 846/2009-9 ನವೆಂಬರ್-2009.	52.73	-	-	0.00	52.73	0.00	0.00		ಫೆಬ್ರವರಿ-2012	ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿವೇಶನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪು ತಾಲೂಕಿನ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 166/2009-ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕ/2009 ದಿನಾಂಕ 18-5-2009	ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಸಿ.ಆರ್.ನಂ. 10 ಡಿಸೆಂಬರ್--2009.	14.12	15-1-2010	14-7-2010	9.51	14.12	0.00	9.51		ಜೂನ್-2011	ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ
3)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 565/2009-ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕ/2009 ದಿನಾಂಕ 18-5-2009	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ನಂ. 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್--2009.	15.14	2-12-2009	1-6-2010 31-5-2010	14.91	15.98	0.00	14.91			ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದಿ: 7.6.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
4)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.12	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 564/2009-ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕ/2009 ದಿನಾಂಕ 18-5-2009	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ನಂ. 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್--2009.	15.14	3-12-2009	2-6-2010 31-5-2010	15.03	5.96	0.00	15.03			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 7.6.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
5)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಜೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	54.08	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 682/2009-ಇಡಿ/99/ಯೋಸಕ/2009 ದಿನಾಂಕ 18-5-2009	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ನಂ. 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್--2009.	51.02	27-4-2010	26-10-2010	17.26	50.35	0.00	17.26	13.42	ಜುಲೈ-2011	ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಒಟ್ಟು 153.44			148.15			56.71	139.14	0.00	56.71	13.42		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ :															
1	ಹೆಚ್ಚಿನ	ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12	ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 99 ಯೋಜನೆ 2009 ದಿನಾಂಕ: 18-05-2009	CER No:645/Sept-09	14.13	15/12/09	14/06/10	0.00	14.13	0.00	0.00	8.00	14.6.10	Finishing work in progress
2	ಹೆಚ್ಚಿನ	ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗತಿಹಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12		SER No:147/Oct-09	12.36	05-03-10	04-09-10	0.00	4.13	8.23	8.23	4.14	-	Work Completed
3	ಹೆಚ್ಚಿನ	ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12		SER No:146/Oct-09	15.61	05-03-11	04-09-11	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00	4.9.11	Lintel Level completed
4	ಹೆಚ್ಚಿನ	ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12		CER No:467/Sept-09	15.22	05-03-12	04-09-12	0.00	5.76	0.00	9.46	5.76	-	Work Completed
5	ಹೆಚ್ಚಿನ	ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಿಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12		SER No:155/Nov-09	15.7	25-03-13	24-09-13	0.00	9.47	6.23	6.23	9.40	24.9.13	L/S 1st Floor roof laid & R/S in Progress
6	ಹೆಚ್ಚಿನ	ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.67		CER No:664/Sept-09	22.50	05-03-14	04-09-14	0.00	22.41	0.09	0.09	13.76	4.9.14	Roof Level progress
7	ಹೆಚ್ಚಿನ	ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12		CER No:465/Sept-09	14.50	23/10/09	22/04/10	0.00	0.34	0.00	14.16	0.00	22.4.10	Final Bill Submitted & Handed over

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ಹಡಗಲಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ	32.92		CER No:683/Sept-09	31.83	30/11/09	29/05/10	0.00	14.28	0.00	17.55	4.45	29.5.10	work completed, Handed Over, Final bill submitted
		ಒಟ್ಟು	146.31			141.85			0.00	86.13	14.55	55.72	45.51		
		ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ :													
1	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college at Yapaldinni	15.12		173 Dec-09	13.31	10-03-10	09-06-10	0.00	15.12	0.00	0.00	0.70		Work completed.
2	Raichur	Construction of 1 class rooms for Govt., PU college at Gillesugur	8.05		5 May-10	7.62	12-11-10	11-02-11	0.00	8.05	0.00	0.00	2.60		Finishing work under progress.
3	Raichur	Construction of Govt., PU college at Sirwar	54.08		6 Jan-10	0	--	--	0.00	54.08	0.00	0.00			Estimate awaited from Sub-Division Under E-Proc
4	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college at Manvi Girls	15.12		172 Dec-09	10.80	1-3-2010	31-8-10	0.00	15.12	0.00	0.00			Work in Progress
5	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college at Byagwat	15.12		171 Dec-09	10.95	16-4-2010	15-10-10	0.00	15.12	0.00	0.00	-		Work in Progress
6	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college at Javalgera	15.12		168 Dec-09	13.59	5-3-2010	4-9-10	0.00	15.12	0.00	0.00	8.15		Work completed upto lintel level further work is in progress.
7	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college at Alabnur	15.12		169 Dec-09	13.69	26-2-2010	25-08-10	0.00	15.12	0.00	0.00	2.54		Work completed, handed over to user dept.
8	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college at Ambarata	15.12		170 Dec-09	13.55	2-3-2010	1-9-10	0.00	15.12	0.00	0.00	3.07		Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college at Masarakal	15.12		--	--	--	--	0.00	15.12	0.00	0.00	-		Estimate is re-submitted.
10	Raichur	Construction of Govt., PU college at Jalihal	54.08		1003 Jan-09	52.23	30-3-10	29-9-10	0.00	54.08	0.00	0.00	30.71		RCC slab laid, plastering work in progress
11	Raichur	Construction of 1 class rooms for Govt., PU college at Aarkera	8.05		06 July 10	8.37	--	--	0.00	8.37	0.00	0.00	1.50		Work completed.
12	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college at Gabbur	15.12		174 Dec-09	12.68	1-3-10	31-8-10	0.00	15.12	0.00	0.00	-		Work completed and handed over to user dept.
13	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college at Deodurga Boys	15.12		148 Oct-09	12.11	11-1-10	10-5-10	0.00	15.12	0.00	0.00	-		Work completed.
14	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college at Deodurga Girls	15.12		175 Dec-09	12.33	1-3-10	31-8-10	0.00	15.12	0.00	0.00	-		Work completed and handed over to user dept.
15	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college at Nagarala	15.12		180 Jan-10	13.86	--	--	0.00	15.12	0.00	0.00	-		Agency fixed work to be started
16	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college at Gurugunta	15.12		179 Jan-10	14.51	--	--	0.00	15.12	0.00	0.00			Work under progress
17	Raichur	Construction of 1 class rooms for Govt., PU college at Maski	8.05		07 July -10	8.29	--	--	0.00	8.29	0.00	0.00			Work in Progress
18	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college at Mudgal	15.12		178 Jan-10	11.22	--	--	0.00	15.12	0.00	0.00			Plinth beam work in progress

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	Raichur	Construction of 3 class rooms for Govt., PU college at Lingasugur	22.67		1044 Jan-10	23.74	--	--	0.00	23.74	0.00	0.00			Work to be started.
TOTAL			351.54			252.85			0.00	353.17	0.00	0.00			
ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕು															
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12		ಅಇಖ ಓಐ 631/ ಖಇಕ-09	13.79		19.11.09	18.05.10	3.59		3.59	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ದಿ: 20.7.2010 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸವಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.67		ಅಇಖ ಓಐ 630/ ಖಇಕ-09	19.62		11.12.09	10.06.10				6.50	30.04.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕು															
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇರಕಲ್ಲಗಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	21.35		ಅಇಖ ಓಐ 625/ ಖಇಕ-09	19.51		14.12.09	13.06.10	6.26		8.46	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 31.8.2010 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕು															
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.65										2.88	30.09.11	ಬೆಸ್ ಮುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿದೆ.
ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕು															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12		ಅಇಬ ಓ.ಐ 623/ ಐಇಐ-09	15.17	22.12.09	21.06.10	5.30			5.30	7.13	31.05.11	ಪ್ರಾಸ್ಕೂರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪ್ರ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪೇಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು			86.91			68.09			15.15	0.00	0.00	17.35	16.51		
ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಟ್ಟು			738.20			610.94			71.86	578.44	14.55	129.78	75.44		
1	Gulbarga.	Constn. Of 3 rooms to Govt.Junior College at Afzalpur	22.67	G.O.No.E D.93:Yosaka: 2007:B'lore Dt.11.4.07	CE Ltr No.9382 dt.22.10.09 Reg.No. 768 of 10/2009	22.57	01.01.10.	30.06.10	17.54	22.67	-	17.54	-	31.5.11	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
2	Gulbarga.	Constn. Of 3 rooms to Govt.Junior College at Mashal	22.67	...do...	CE Ltr No. 9398 dt.22.10.09 Reg.No.769 of 10/2009	22.54	03.01.10	12.07.10	14.59	22.67	-	14.59	-	31.5.11	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
3	Gulbarga.	Constn. Of 2 rooms to Govt.Junior College at Mannur.	15.12	G.O.No.E D. 99:Yosaka : 2009:B'lore Dt.1.8.5.2009	SE Ltr. No. 2027 dt.2.9.09 Reg.No.1423 of 9/09	12.9	01.01.10	30.06.10	8.10	15.12	-	8.10	-	31.5.11	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
4	Gulbarga.	Constn. Of 2 rooms to Govt.Junior College at Karajagi.	15.12	...do...	SE Ltr. No. 2028 dt.2.9.09 Reg.No.124 of 9/09	12.92	29.01.10	28.07.10	8.55	15.12	2.30	8.55	-	31.5.11	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ	
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ										
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5	Gulbarga.	Constn. Of 2 rooms to Govt.Junior College at Gobbur.	15.12	...do...	SE Ltr. No. 2029 dt.2.9.09 Reg.No.1 27 of 9/09	12.92	13.01.10	12.07.10	10.17	15.12	-	10.17	-	31.5.11	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ		
		Aland Sub-Divn.	90.70			83.85				90.70	2.30	58.95	0.00				
6	Gulbarga.	Constn. Of 3 rooms to Govt.Junior College at Kamala Nagar.	22.67	...do...	CEltrNo. 9386 dt.22.10.09 Reg.No.7 67of 10/2009	22.57	01.01.10	30.06.10	22.42	22.67	-	22.42	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 20.10.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ		
7	Gulbarga.	Constn. Of 2 rooms to Govt.Junior College at Madan Hipparga	15.12	...do...	SE Ltr. No. 4263 dt.15.9.09 Reg.No.1 44 of 9/09	12.89	24.12.09	23.05.10	12.65	11.16	-	12.65	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 15.9.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ		
8	Gulbarga.	Constn. Of 3 rooms to Govt.Junior College(Girls) at Aland.	22.67	...do...	CEltrNo. 9388dt.22 .10.09 Reg.No.7 65 of 10/2009	19.72	16.2.10	15.08.10	-	22.67	-	-	-	30.7.11	ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ		
		Chincholi Sub-Divn.	60.46			55.18				56.50		35.07					
9	Gulbarga.	Constn. Of 2 rooms to Govt.Junior College for Girls at Chincholi	15.12	...do...				--	-	-	-	-	-		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ		
			15.12			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Chitapur Sub-Divn.													
10	Gulbarga.	Constn. Of 3 rooms to Govt.Junior College at Shahabad	22.67	...do...	CEltrNo. 9394 dt.22.10.09 Reg.No.7 71 of 10/2009	22.35	08.01.10	07.07.10	21.20	12.99	-	21.20	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 15.7.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
11	Gulbarga.	Constn. Of 3 rooms to Govt.Junior College at Chittapur	22.67	...do...	CEltrNo. 9392 dt.22.10.09 Reg.No.7 72 of 10/2009	--	29.1.10	28.07.10	7.05	22.67	-	7.05	-	30.6.11	ಕಾಲಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			45.34			22.35			28.25	35.66		28.25			
		Gulbarga Sub-Divn.													
12	Gulbarga.	Constn. Of 3 rooms to Govt.Junior College at Kamalapur	22.67	G.O.No.E D. 99:Yosaka : 2009:B'lore Dt.18.5.09	CEltrNo. 9384 dt.22.10.09 Reg.No.7 66 of 10/2009	22.51	13.01.10	12.07.10	20.43	14.66	-	20.43	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 12.11.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
13	Gulbarga.	Constn. Of 2 rooms to Govt.Junior College at Mahagaon	15.12	..do..	SE Ltr. No. 4251 dt.9.9.09 Reg.No.1 36 of 9/09	13.33	29.10.10	28.07.10	6.22	15.12	-	6.22	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 28.11.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Gulbarga.	Constn of Govt. PU college building at Kamalapur i in Gulbarga Tq	54.08	GO No. ED. 99:Yosaka : 2009:B'or e Dt.8.5.2009	CELTnNo. 9854dt.30 .10.09 Reg.No.7 97of 10/2009	46.99	01.04.10	30.06.10	33.89	54.08	-	33.89	-	30.6.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 12.1.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
			91.87			82.83			60.54	83.86		60.54			
		Kalagi Sub-Divn.													
15	Gulbarga.	Constn. Of 3 rooms to Govt.Junior College at Hebbal	22.67	...do...	CELTnNo. 9396 dt.22.10.09 Reg.No.7 70 of 10/2009	22.56	01.01.10.	30.06.10	21.39	22.67	-	21.39	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
16	Gulbarga.	Constn. Of 3 rooms to Govt.Junior College at Kalagi	22.67	...do...	CELTnNo. 9390 dt.22.10.09 Reg.No.7 73of 10/2009	22.56	22.12.09	30.06.10	19.65	22.67	-	19.65	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 12.1.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
17	Gulbarga.	Constn of Govt. PU college building at Tengali in Chittapur Tq	54.08	...do...	CELTnNo. 9840dt.30 .10.09 Reg.No.7 96 of 10/2009	49.3	--	--	-	-	-	-	-	30.9.11	ವೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ ರೂ.17.00 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಸಲುವಾಗಿ ದಿ: 2.6.11 ರಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ
			99.42			94.42				45.34		41.04	0.00		
		Total of XIII	402.91			338.63	0.00	0.00	88.79	312.06	2.30	223.85	0.00		
		ಗುರುಮಿಷನ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ													

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.35	03-06-09	-	21.35	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಸ್ಥಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
		ಒಟ್ಟು :	21.35			21.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ಸುರಪೂರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ													
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.12	03-06-09	223/9-09	13.28	01-01-10	30-06-10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು :	15.12			13.28			0.00	0.00	0.00	0.00	2.43		
		ಶಹಾಪೂರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ													
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.12	03-06-09	216/9-09	13.15	31-12-09	30-06-10	0.00	0.00	3.58	3.58	1.36	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.12	03-06-09		14.19	05-01-10	04-07-10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.12	03-06-09	221/9-09	14.75	01-04-10	10-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.9-2011	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ									
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮುನಾಳದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.12	03-06-09	218/9-09	13.64	10-01-10	09-07-10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62	.9-2011	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು :	60.48			55.73			0.00	0.00	3.58	3.58	8.71			
		ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ														
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದೇವಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.12	03-06-09	217/9-09	15.47	10-12-09	09-03-10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74	-	ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ (ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ)	
		ಒಟ್ಟು :	36.47			36.82			0.00	0.00	0.00	0.00	11.74			
		ಸೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ														
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.12	03-06-09		13.23	09-12-09	08-09-10	0.00	0.00	4.39	4.39	8.84	.9-2011	ರೂಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು :	15.12			13.23			0.00	0.00	4.39	4.39	8.84			
		ಒಟ್ಟು (ನಬಾರ್ಡ್-13 ಕಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು) :	148.54			140.41			0.00	0.00	7.97	7.97	31.72			
		ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಬಿಡಿಫ್-13														

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	ಬೀದರ	ಬಿಮಲವೇಡದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆ	15.12	ಓ.ಸಿ/ಎಚ್/774 ಉಪ-ಆರ್ಥಿಕ-ಫೈಬರ್(ವಿಚಿಡಿ ಟೆಲಿಕಾಂಪೌಂಡ್) 103 ಜೂನ್.09-10 ಜೂನ್. 4.5.09	ಎಚ್/ಉಪ ಉಪ-ಆರ್ಥಿಕ-ಫೈಬರ್(ವಿಚಿಡಿ ಟೆಲಿಕಾಂಪೌಂಡ್) 11/2009	11.43	2.2.2010	1.8.2010	-	15.12	11.24	11.24	0.86	-	ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. ದಿ: 12.1.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಬೀದರ	ಹಲಸೂರದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆ	22.67	ಓ.ಸಿ/ಎಚ್/774 ಉಪ-ಆರ್ಥಿಕ-ಫೈಬರ್(ವಿಚಿಡಿ ಟೆಲಿಕಾಂಪೌಂಡ್) 103 ಜೂನ್.09-10 ಜೂನ್. 4.5.09	ಅಇ. ಅ&ಃ ಓ, ಅನುಚಿಡಿ ತಿಜಿಜ ಬಹು ಓಂ 472/09-10 ಜೂನ್. 9/2009	21.66	12.8.2010	10.5.11	-	22.67	12.87	12.87	8.79	10.5.11	ಕಾಮಗಾರಿ ರೂಫ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಬೀದರ	ಹಲಸೂರದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆ	15.12	ಓ.ಸಿ/ಎಚ್/774 ಉಪ-ಆರ್ಥಿಕ-ಫೈಬರ್(ವಿಚಿಡಿ ಟೆಲಿಕಾಂಪೌಂಡ್) 103 ಜೂನ್.09-10 ಜೂನ್. 4.5.09	ಎಚ್/ಉಪ ಉಪ-ಆರ್ಥಿಕ-ಫೈಬರ್(ವಿಚಿಡಿ ಟೆಲಿಕಾಂಪೌಂಡ್) ಜೂನ್. 11/09	10.81	2.2.2010	31.5.11	-	15.12	0.40	0.40	4.50	31.5.11	ಕಾಮಗಾರಿ ರೂಫ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಬೀದರ	ಹಳ್ಳಿವೇಡ (ಕೆ) ದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆ	22.67	ಓ.ಸಿ/ಎಚ್/774 ಉಪ-ಆರ್ಥಿಕ-ಫೈಬರ್(ವಿಚಿಡಿ ಟೆಲಿಕಾಂಪೌಂಡ್) 103 ಜೂನ್.09-10 ಜೂನ್. 4.5.09	ಅಇ. ಅ&ಃ ಓ, ಅನುಚಿಡಿ ತಿಜಿಜ ಬಹು ಓಂ 474/09-10 ಜೂನ್. 9/09	17.13	5.3.2010	4.9.2010	-	22.67	12.85	12.85	3.17	-	ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ಬೀದರ	ಲಕ್ಷ್ಮನಗಾವದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆ	22.67	ಓ:/ಎಂ/774 ಖರೀದಿ-ಫೈಬರ್ (ವಿಚಿಡಿ ಟೆಚ್‌ಐಚಿ) 103 10 ಜೂನ್ 4.5.09	ಅಇ ಅಃ: ಓ, ಅಭಿಡಿತಿಚಿಡಿ ಖಜ ಓಂ 479/09-10 ಜೂನ್ 9/09	22.26	15.3.2010	13.5.11	-	22.27	16.41	16.41	-	13.5.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಬೀದರ	ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆ	22.67	ಓ:/ಎಂ/774 ಖರೀದಿ-ಫೈಬರ್ (ವಿಚಿಡಿ ಟೆಚ್‌ಐಚಿ) 103 10 ಜೂನ್ 4.5.09	ಅಇ ಅಃ: ಓ, ಅಭಿಡಿತಿಚಿಡಿ ಖಜ ಓಂ 480/09-10 ಜೂನ್ 9/09	16.22	5.3.2010	3.5.11	-	22.67	12.03	12.03	-	3.5.11	ರೂಫ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
11	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆ	22.67	ಓ:/ಎಂ/774 ಖರೀದಿ-ಫೈಬರ್ (ವಿಚಿಡಿ ಟೆಚ್‌ಐಚಿ) 103 10 ಜೂನ್ 4.5.09	ಅಇ ಅಃ: ಓ, ಅಭಿಡಿತಿಚಿಡಿ ಖಜ ಓಂ 481/09-10 ಜೂನ್ 9/09	20.67	12.3.2010	10.5.11	-	22.67	5.12	5.12	-	10.5.11	ಕೆಲಸವು ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ
12	ಬೀದರ	ಮಂಟಾಲಾದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆ	22.67	ಓ:/ಎಂ/774 ಖರೀದಿ-ಫೈಬರ್ (ವಿಚಿಡಿ ಟೆಚ್‌ಐಚಿ) 103 10 ಜೂನ್ 4.5.09	ಅಇ ಅಃ: ಓ, ಅಭಿಡಿತಿಚಿಡಿ ಖಜ ಓಂ 482/09-10 ಜೂನ್ 9/09	20.67	9.3.2010	7.5.11	-	22.67	6.76	6.76	-	7.5.11	ಕೆಲಸವು ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆ	22.67	ಓ:/ಎಚ್/774 ಉಪಆಯುಕ್ತ-ಫಿಬಿ(ಮಿಜಿಡಿ ಟಿಪಿಇಚಿಇಚಿ) 103 ಐಐ.09-10 ಜನ; 4.5.09	ಅಇ ಅ&; ಓ, ಅಚಿಡಿತಿಚಿಡಿ ಐಐ ಓಐ 483/09-10 ಜನ; 9/09	20.65	10.3.2010	8.5.11	-	22.67	17.95	17.95	2.70	8.5.11	ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	327.33			225.20			0.00	272.85	83.91	83.91	-		