

ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐಡಿಎಫ್- 13 ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ (228 ಕಟ್ಟಡಗಳು)

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕೊಠಡಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ				ಮಾರ್ಚ್ 2011 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲ ಪುಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಜೂನ್ 2011 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಷರಾ	
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
	ಬೆಂಗಳೂರು														
1	ಸುಲೇಬೆಲೆ	2	15.12			14.5	28.8.09	27.12.09	14.50		0.00	14.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ನಂದಗುಡಿ	2	15.12			13.07			13.74		0.00	13.74		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ವಿಜಯಪುರ	3	22.67		40/09-10	20.95	30.8.09	29.12.09	20.95		0.00	20.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ	3	22.67		39/09-10	20.95	24.8.09	27.2.10	21.51		0.00	21.51		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	3	22.67		38/09-10	20.95	4.9.09	3.3.10	20.95		0.00	20.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			98.25						91.65	0.00	0.00	91.65			
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ														
1	ಬಾಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08	31.10.09	167/09-10	44.27	13.11.09	12.8.10				0.00		ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಕಂಭಗಳು ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
2	ಕೈವಾರ	2	15.12	31.10.09	317/09-10	13.56	7.10.09	6.2.10	13.14			13.14		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಸಾದಳ್ಳಿ	2	15.12	31.10.09	332/09-10	12.54	5.10.09	4.2.10	8.30			8.30		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಗುಡಿಬಂಡೆ	2	15.12	31.10.09	339/09-10	12.56	6.10.09	5.2.10	11.27			11.27		ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
5	ದರಿಯನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ	2	15.12	31.10.09	338/09-10	16.42	29.9.09	28.1.10	9.95			9.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಕ
6	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	2	15.12	31.10.09	333/09-10	13.75	13.11.09	12.3.10	13.42			13.42		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
7	ತಳಗವಾರ	2	15.12	31.10.09	564/09-10	13.53	3.12.09	2.4.10	0.19			0.19		ಮಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನೆಲಹಾಸು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
8	ಪೇರೇಸಂದ್ರ	2	15.12	31.10.09	327/09-10	12.82	5.10.09	4.2.10	12.91			12.91		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
9	ಮೈಲಂಡಹಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ	2	15.12	31.10.09	318/09-10	13.56	22.10.09	21.2.10	13.68			13.68		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	2	15.12		497/09-10	14.15	6.11.09	15.3.10	13.05			13.05		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
			190.16						95.91	0.00	0.00	95.91	0		
	ಕೋಲಾರ														
1	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ99 ವೈಎಸ್‌ಆರ್ 09	168/09-10	43.66	12.10.09	11.6.10	12.09		0.00	12.09		ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
2	ಗೌವಿನಪಲ್ಲಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ವೈಎಸ್‌ಆರ್ 09	272/09-10	14.24	28.10.09	25.3.10	12.36		0.00	12.36		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ವೇಮಗಲ್	2	15.12	ಇಡಿ99 ವೈಎಸ್‌ಆರ್ 09	233/09-10	12.03	14.9.09	13.2.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ	ಅ
4	ತಾಯಲೂರು	2	15.12	ಇಡಿ99 ವೈಎಸ್‌ಆರ್ 09	313/09-10	14.56	14.9.09	18.2.10	11.38		0.00	11.38		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	2	15.12	ಇಡಿ99 ವೈಎಸ್‌ಆರ್ 09	274/09-10	14.24	14.9.09	13.2.10	14.37		0.00	14.37		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ನರಸಾಪುರ	2	15.12	ಇಡಿ99 ವೈಎಸ್‌ಆರ್ 09	151/09-10	15.12	21.10.09	20.3.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ವಾಸ್ತಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ವೈಎಸ್‌ಆರ್ 09	315/09-10	14.80	4.11.09	3.3.10	5.68		0.00	5.68		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
8	ಮಡಿಯನೂರು	2	15.12	ಇಡಿ99 ವೈಎಸ್‌ಆರ್ 09	273/09-10	14.54	28.11.09	27.3.10	12.80		0.00	12.80		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
9	ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ	2	15.12	ಇಡಿ99 ವೈಎಸ್‌ಆರ್ 09	162/09-10	14.03	30.8.09	29.2.10			0.00	0.00		ಮಡ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿಧನದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ.	ಕ
10	ವಾಲೂರು	2	15.12	ಇಡಿ99 ವೈಎಸ್‌ಆರ್ 09	319/09-10	14.52	9.10.09	8.3.10	9.24		0.00	9.24		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
11	ಬಿ.ಎನ್.ದೊಡ್ಡಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ವೈಎಸ್‌ಆರ್ 09	314/09-10	14.8	30.9.09	298.2.10			0.00	0.00		ಲಿಂಟಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
12	ಮುಳಬಾಗಿಲು	3	22.67	ಇಡಿ99 ವೈಎಸ್‌ಆರ್ 09	212/09-10	22.06	28.10.09	27.3.10	9.24		0.00	9.24		ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
			227.95						87.16			87.16			
	ರಾಮನಗರ														
1	ಯರೇಹಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ99 09 19.5.09	80/09-10	44.31	5.10.09	6.7.10	17.17		0.00	17.17		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಮೈಲನಾಯಕನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ99 09 19.5.09	150/09-10	44.31	1.10.09	1.7.10	30.08		0.00	30.08		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಬನ್ನಿ ಕುಪ್ಪೆ	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ99 09 19.5.09	79/09-10	44.31	5.10.09	6.7.10	17.20		0.00	17.20		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ99 09 19.5.09	81/09-10	44.31	7.10.09	6.7.10	17.75		0.00	17.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
5	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ99 09 19.5.09	77/09-10	44.31	5.10.09	6.7.10	18.01		0.00	18.01		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ಹಿಗ್ಗೂರು	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ99 09 19.5.09	149/09-10	44.31	5.10.09	6.7.10	19.00		0.00	19.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ಹನುಮಂತನಗರ	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ99 09 19.5.09	78/09-10	44.31	7.10.09	6.7.10	35.93		0.00	35.93		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			378.56						155.14	0.00	0.00	155.14	0		
	ತುಮಕೂರು														
1	ಚೌಡನಕುಪ್ಪೆ	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ99 09 19.5.09	74/09-10	45.29					0.00	0.00		ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು ಇದೆ)	ಕ
2	ತುರುವೇಕೆರೆ	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ99 09 19.5.09	75/09-10	46.07	17.9.09	16.9.10			0.00	0.00		ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
3	ಸಿರಾ (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	15.12	ಇಡಿ99 09 19.5.09	323/09-10	14.74	5.9.09	4.3.10			0.00	0.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಹುಲಿಯಾರು (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	15.12	ಇಡಿ99 09 19.5.09	143/09-10	13.57	17.9.09	16.3.10	13.48		0.00	13.48		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಯಲ್ಲಾಪುರ (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	15.12	ಇಡಿ99 09 19.5.09	279/09-10	13.62	12.8.09	14.2.10	13.55		0.00	13.55		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ನೇರಳೇಪುರ	2	15.12	ಇಡಿ99 09 19.5.09	280/09-10	13.19	19.8.09	18.2.10	13.00		0.00	13.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
7	ಸಿರಾ	2	15.12	ಇಡಿ99 09 19.5.09	324/09-10	14.35	3.9.09	2.3.10	13.42		0.00	13.42		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
8	ತಿರುಪುರನತಕೇಶ ವಾರಮಠ	2	15.12	ಇಡಿ99 09 19.5.09	321/09-10	12.44	21.10.09	20.4.10	8.94		0.00	8.94		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
9	ಕೊಡಿಯಾಲ	2	15.12	ಇಡಿ99 09 19.5.09	201/09-10	13.19	2.9.09	1.3.10	11.40		0.00	11.40		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ತೀಧ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09							0.00	0.00		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	ಜ
11	ಗುಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	214/09-10	13.15	1.9.09	1.3.10	12.40		0.00	12.40		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
12	ಕೋಟಗುಡ್ಡ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	118/09-10	13.57	14.9.09	13.3.10	9.87		0.00	9.87		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
13	ವೆಂಕಟಾಪುರ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	187/09-10	13.57	19.9.09	18.3.10	13.29		0.00	13.29		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
14	ತಿರುಮಣಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	186/09-10	13.57	14.9.09	13.3.10	13.36		0.00	13.36		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
15	ಬೆಳ್ಳಾವಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09		11.41	15.9.09	14.3.10	13.97		0.00	13.97		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
16	ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	266/09-10	14.43	01.09.09	10.03.10	9.40		0.00	9.40		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
17	ನಾಗವಲ್ಲಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	281/09-10	13.19	14.8.09	13.2.10	8.79		0.00	8.79		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
18	ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	213/09-10	13.19	1.9.09	1.3.10	12.40		0.00	12.40		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
19	ಬಾರಗೂರುಬೆಳಗಲ್ಲಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	144/09-10	12.66	17.9.09	16.3.10	12.86		0.00	12.86		ನೆಲಹಾಸು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
20	ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	302/09-10	13.81	19.8.09	18.2.10	13.54		0.00	13.54		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
21	ಹೊನ್ನಪಳ್ಳಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	266/09-10	13.26	14.9.09	13.3.09	12.71		0.00	12.71		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
22	ಕನಕುಪ್ಪೆ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	282/09-10	13.19	2.9.09	1.3.10	8.39		0.00	8.39		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
23	ಬಿ.ಡಿ.ಪುರ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	215/09-10	12.43	4.8.09	3.2.10	10.35		0.00	10.35		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
24	ಅಮ್ಮತೂರು	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	320/09-10	12.44	21.10.09	20.4.10	9.71		0.00	9.71		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
25	ಪಾವಗಡ	3	22.67	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	57/09-10	20.1	14.9.09	13.3.10	19.55		0.00	19.55		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			463.47						254.38	0.00	0.00	254.38	0.00		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
	ಮೈಸೂರು														
1	ನಂಜನಗೂಡು (ಬಾಲಕರ)	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	219/09-10	13.32	14.10.09	13.4.10	11.60		0.00	11.60		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಬನ್ನೂರು (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	220/09-10	13.32	8.12.09	7.6.10	9.23		0.00	9.23		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಕಾಯ್ಕಿ	3	22.67		227/09-10	22	14.10.09	13.4.10	7.09		0.00	7.09	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			52.91						27.92	0.00	0.00	27.92	10.00		
	ಹುಣಸೂರು														
1	ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	148/09-10	46.51	16.10.09	15.3.10	14.77		0.00	14.77		ಗಿಲಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
2	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	150/09-10	14.22	16.9.09	15.1.10	3.74		0.00	3.74		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ರತ್ನಪುರಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	119/09-10	13.41	10.9.09	9.1.10	9.10		0.00	9.10		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಮಿರ್ಲೆ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	31/09-10	12.95	22.9.09	21.1.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಅಂತರಸಂತೆ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	57/09-10	14.12	17.9.09	16.1.10	4.74		0.00	4.74		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	51/09-10	12.91	3011.09	29.3.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
7	ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	30/09-10	12.58	15.9.09	14.1.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
8	ಬೇರ್ಯ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	32/09-10	12.32	22.9.09	21.1.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
9	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	49/09-10	14.21	10.9.09	9.1.10	4.06		0.00	4.06		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	120/09-10	13.45	10.9.09	9.1.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
11	ಹೆಬ್ಬಾಲು	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	29/09-10	11.66	12.10.09	11.1.01			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
12	ಸರಗೂರು	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	53/09-10	14.03	10.9.09	9.1.10	4.18		0.00	4.18		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
13	ಹೊಮ್ಮರಗಲ್ಲಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	54/09-10	14.1	10.9.09	9.1.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
14	ಗೌಡಗೆರೆ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	118/09-11	13.72	10.9.09	9.1.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
15	ಕಣಗಲು	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	48/09-11	14.22	16.9.09	15.1.10	4.23		0.00	4.23		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
16	ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	52/09-12	12.98	30.11.09	29.3.10	3.06		0.00	3.06		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
17	ಕೃಷ್ಣ ರಾಜನಗರ (ಬಾಲಕರು)	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	28/09-12	12.67	1.10.09	31.1.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
18	ಬೆಟ್ಟದಪುರ	3	22.67	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	120/09-10	20.82	17.9.09	16.1.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
19	ಹುಣಸೂರು (ಬಾಲಕಿಯರ)	3	22.67	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	176/09-10	18.36	4.12.09	3.4.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
20	ಬಿ.ಮಠಗೌರೆ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	56/09-12	14.12	16.9.90	15.1.10			0.00	0.00		ಛಾವಣಿಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
21	ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	55/09-12	14.12	22.9.09	20.1.10	3.34		0.00	3.34		ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಕ
			371.58						51.22	0.00	0.00	51.22	0		
	ಮಂಡ್ಯ														
1	ವಳವಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	240/09-10				28.22		0.00	28.22	30.00	ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
2	ಮಂಡಗೇರಿ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	169/09-10						0.00	0.00		ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಐ
3	ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	237/09.10	48.37	17.01.11	16.09.11			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
4	ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	109/09-10	13.63	16.10.09	15.4.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
5	ಶಿವಪುರ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	115/09-10	14.41	16.10.09	15.4.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ಕಿಕ್ಕೇರಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	106/09-10	14.03	20.2.10	19.8.10	3.69		0.00	3.69		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ಬೆಳ್ಳೂರು	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	114/09-10	14.25	18.11.09	17.5.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
8	ಬೆಳ್ಳಾಲೆ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	195/09-10	14.34	2.11.09	1.5.10			0.00	0.00		ಪ್ಲಿಂತ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
9	ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	108/09-10	14.03	3.3.10	2.9.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ಕದಬಹಳ್ಳಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	115/09-10	14.24	20.10.09	19.4.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
11	ಚಿನಕುರುಳಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09							0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ (ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ)	ಬ
12	ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	104/09-10	14.03	20.2.10	19.8.10	3.94		0.00	3.94		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
13	ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಗರ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	168/09-10	13.39	4.11.09	3.5.10	13.56		0.00	13.56		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
14	ಸೀಳನೆರೆ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	105/09-10	14.03	20.02.10	19.8.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
15	ಚಂದುಪುರ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	116/09-10	14.44	27.10.09	26.4.10	4.70		0.00	4.70	5.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
16	ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	176/09-10	15.48	18.2.10	17.8.10	10.75		0.00	10.75	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
17	ಸಿಂದಘಟ್ಟ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	107/09-10	13.62	16.10.09	15.4.10	9.84		0.00	9.84		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
18	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	167/09-10	12.74	16.10.09	15.4.10	8.53		0.00	8.53		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
19	ಪಾಂಡವಪುರ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09							0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ (ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ)	ಬ
20	ಅಣ್ಣೂರು (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	117/09-10	15.83	16.10.09	15.4.10	11.63		0.00	11.63		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
21	ಬೆಳಗೊಳ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	169/09-10	13.36	2.11.09	1.5.10	12.76		0.00	12.76		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
22	ನಗುವಿನಹಳ್ಳಿ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	166/09-10	13.39	9.10.09	8.4.10	13.25		0.00	13.25		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
23	ಕೊಡಿಯಾಲ	2	15.12	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	164/09-10	13.39	9.10.09	8.4.10	13.40		0.00	13.40		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
24	ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ	3	22.67	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	170/09-10	20.64					0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
25	ಬೂಕಿನಕೆರೆ	3	22.67	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	171/09-10	20.64	1.1.10	31.7.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
26	ನಾರಾಯಣಪುರ	3	22.67	ಇಡಿ99 ಪಿಜಿಸಿ 09 19.5.09	234/09-10	19.55	4.11.09	3.5.10			0.00	0.00		ನಿವೇಶನದ ಸಮಸ್ಯೆ	ಕ
			532.65						134.27	0.00	0.00	134.27	37.78		
	ಚಾಮರಾಜನಗರ														
1	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ91 ಪಿಜಿಸಿ 08 07.06.08	174/09-10	48.00	3/10	10/10	15.10		9.20	24.30		ಭಾವಣಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ	ಕ
2	ಬಂಡಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08	ಇಡಿ91 ಪಿಜಿಸಿ 08 07.06.08	172/09-10	45.92	3/10	8/10				0.00		ನಿವೇಶನ ದೊರಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	ಕ
3	ಬೇಗೂರು	1	8.05	ಇಡಿ91 ಪಿಜಿಸಿ 08 07.06.08	228/09-10	7.58	1/10	4/10	5.95		5.95	11.90		ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
4	ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ	2	15.12	ಇಡಿ91 ಪಿಜಿಸಿ 08 07.06.08	227/09-10	13.98	12/09	4/10	13.22			13.22		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಕಾಮಗೇರೆ	2	15.12	ಇಡಿ91 ಪಿಜಿಸಿ 08 07.06.08	239/09-10	13.69	2/10	5/10			8.94	8.94		ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
6	ಲೋಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು	2	15.12	ಇಡಿ91 ಪಿಜಿಸಿ 08 07.06.08	238/09-10	13.28	11/09	1/10	9.22			9.22		ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
7	ತೆರಕಣಾಂಬಿ	2	15.12	ಇಡಿ91 ಪಿಜಿಸಿ 08 07.06.08	226/09-10	14.64	3/10	7/10	10.53		5.36	15.89		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			176.69									0.00			
	ಹಾಸನ											0.00			

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
1	ಕಬ್ಬತ್ತಿ ಸಿಆರ್‌ಎಸ್ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08		128/09-10	50.37	23.11.09	22.11.10	49.58		0.00	49.58	23.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ನಾಗರನಹಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08		61/09-10	48.62	5.3.10	4.40.40	48.59		0.00	48.59		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಆನೇಕೆರೆ	ಹೊ.ಕ	54.08		70/09-10	48.18	10.3.10	11.11.10	0.00		0.00	0.00	21.22	ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
4	ಅಗ್ರಹಾರ ಗೇಟ್	ಹೊ.ಕ	54.08		60/09-10	47.77	21.12.09	28.8.10	48.80		0.00	48.80		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ತಾತನಹಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08		59/09-10	47.01	3.11.09	4.7.10	47.06		0.00	47.06		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ಎಲೆಚಾಗಹಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08		62/09-10	48.81	3.11.09	4.7.10	47.54		0.00	47.54		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08		69/09-10	44.21	16.1.10	15.9.10	0.00		0.00	0.00		ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
8	ಜಿ.ಸಾನೇನಹಳ್ಳಿ	2	15.12		82/09-10	14.82	16.11.09	15.3.10	14.58		0.00	14.58	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
9	ಕೆರೆಗೋಡು	3	22.67		63/09-10	21.28	6.10.09	5.4.10	20.81		0.00	20.81		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಬಡಾವಣೆ	3	22.67		71/09-10	20.15	21.11.09	20.5.10	12.09		0.00	12.09		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
11	ಬೇಲೂರು (ಬಾಲಕರ)	3	22.67		145/09-10	22.72	23.11.09	22.5.10	21.60		0.00	21.60		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
12	ಮೊಸಲೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ	3	22.67		96/09-10	21.82	16.12.09	15.6.10	13.25		0.00	13.25		ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
13	ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ	3	22.67		98/09-10	19.19	8.9.09	2.3.10	10.97		0.00	10.97	5.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
14	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	3	22.67		72/09-10	20.15	18.1.10	18.7.10	0.00		0.00	0.00		ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
15	ಹಗರೆ	3	22.67		147/09-10	22.69	3.12.09	2.6.10	20.58		0.00	20.58		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
16	ಹಳೇಬೀಡು	3	22.67		144/09-10	22.72	26.11.09	25.5.10	27.30		0.00	27.30		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
17	ಭುವನಹಳ್ಳಿ	3	22.67		97/09-10	21.75	9.11.09	8.5.10	19.82		0.00	19.82		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
18	ಬೇಲೂರು (ಬಾಲಕಿಯರ)	3	22.67		146/09-10	22.71	23.11.09	22.5.10	20.40		0.00	20.40		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
19	ಅರೇಹಳ್ಳಿ	3	22.67		143/09-10	22.8	18.1.10	18.7.10	22.10		0.00	22.10		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			643.05						445.07	0.00	0.00	445.07	50.82		
	ಹಾಸನ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ														
1	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗೇಟ್	ಹೊ.ಕ	54.08		125/09-10	51.95	10.11.09	9.8.10	36.73		0.00	36.73		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ರಾಮನಾಥಪುರ	ಹೊ.ಕ	54.08		124/09-10	95.95	10.11.09	9.8.10	42.86		0.00	42.86	6.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಹೆಬ್ಬಾಳೆ	ಹೊ.ಕ	54.08		123/09-10	49.55	18.11.09	17.8.10	24.11		0.00	24.11		ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
4	ವಣಗೂರು	2	15.12		91/09-10	14.35	14.9.09	13.3.10	12.62		0.00	12.62	0.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಹೆತ್ತೂರು	3	22.67		111/09-10	22.64	30.11.09	29.8.10	20.71		0.00	20.71	1.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ಹಾನಬಾಳು	3	22.67		112/09-10	22.64			9.00		0.00	9.00		ಛಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
7	ಆಲೂರು	3	22.67		113/09-10	22.65	16.11.09	15.8.10	20.60		0.00	20.60		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
8	ಸಕಲೇಶಪುರ	3	22.67		84/10-11	20.09	13.01.11	12.06.11	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
			268.04						166.63	0.00	0.00	166.63	9.06		
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ														
1	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08		121/09-10	50.71	02-11	02.11	19.99		0.00	19.99		ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
2	ಹೊಚಲಿಹಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಕ	54.08		104/09-10	50.97	11-09	7-10	41.53		0.00	41.53		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣಗೆರೆ	ಹೊ.ಕ	54.08		105/09-10	55.83	11-09	7-10	37.72		0.00	37.72		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು	1	8.05		107/09-10	8.08	11-09	5-10	7.91		0.00	7.91		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ	1	8.05		106/09-10	8.11	10-09	4-10	7.61		0.00	7.61		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ಕೊಪ್ಪ	2	15.12		86/09-10	14.87	10-09	4-10	15.25		0.00	15.25		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ	2	15.12		89/09-10	14.87	10-09	4-10	14.99		0.00	14.99		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
8	ಅಜ್ಜಂಪುರ	2	15.12		122/09-10	14.94	11-09	5-10	14.91		0.00	14.91		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
9	ಕಮ್ಮರಾಡಿ	2	15.12		87/09-10	14.87	10-09	4-10	15.07		0.00	15.07		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ಶೃಂಗೇರಿ	2	15.12		88/09-10	14.69	10-09	4-10	14.52		0.00	14.52		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
11	ಬಾಳೇಹೊನ್ನೂರು	3	22.67		90/09-10	15.83	10-09	4-10	21.35		0.00	21.35		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
12	ಕಳಸ	2	15.12		92/09-10	15.17	10-09	4-10	13.99		0.00	13.99		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
13	ಮೂಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ	3	22.67		94/09-10	24.32	10-09	4-10	24.48		0.00	24.48		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			276.61						229.33	0.00	0.00	229.33	0.00		
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ														
1	ಆನಂದಪುರಂ	2	15.12	ಸಂ:ಇಡಿ90 ಯೋಸಕ 09 19.5.09	162/09-10	15.44	25.01.10	27.07.10	13.00		0.00	13.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
2	ಸೂರಬ	2	15.12	ಸಂ:ಇಡಿ99 ಯೋಸಕ 09 19.5.09	105/09-10	14.95	26.2.10	25.8.10	10.96		0.00	10.96		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಅನವಟ್ಟ	2	15.12	ಸಂ:ಇಡಿ99 ಯೋಸಕ 09 19.5.09	105/09-10	14.32	12.03.10	11.09.10	11.09		0.00	11.09		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಮೇಗರವಳ್ಳಿ	2	15.12	ಸಂ:ಇಡಿ99 ಯೋಸಕ 09 19.5.09	106/09-10	13.8	02.09.09	01.02.10	13.00		0.00	13.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಹೊಸನಗರ	2	15.12	ಸಂ:ಇಡಿ90 ಯೋಸಕ 09 19.5.09	150/09-10	15.35	15.10.09	14.04.10	13.96		0.00	13.96		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ಶಿಕಾರಿಪುರ	2	15.12		172/09-10	15.55	23.12.09	22.06.10	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ಆವಿನಹಳ್ಳಿ	2	15.12	ಸಂ:ಇಡಿ90 ಯೋಸಕ 09 19.5.09	161/09-10	15.44	5.3.10	4.9.10	10.90		0.00	10.90	3.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
8	ಸಿರಿವಂತೆ	2	15.12	ಸಂ:ಇಡಿ90 ಯೋಸಕ 09 19.5.09	163/09-10	14.82	18.2.10	17.8.10	11.22		0.00	11.22	4.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
9	ಶಿಕಾರಿಪುರ (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	15.12	ಸಂ:ಇಡಿ90 ಯೋಸಕ 09 19.5.09	173/08-09	15.55	20.02.10	25.08.10	12.44		0.00	12.44		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
10	ಆಯನೂರು	2	15.12	ಸಂ:ಇಡಿ90 ಯೋಸಕ 09 19.5.09	164/09-10	16.52	5.2.10	4.7.10	11.44		0.00	11.44		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
11	ದೊನಬಘಟ್ಟ	3	22.67	ಸಂ:ಇಡಿ90 ಯೋಸಕ 09 19.5.09	84/09-10	22.41	22.09.09	21.03.10	11.00		0.00	11.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
12	ಮಲಯಮಕ್ಕಿ	3	22.67	ಸಂ:ಇಡಿ90 ಯೋಸಕ 09 19.5.09	93/09-10	20.16	14.9.09	13.03.10	13.00		0.00	13.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			196.54						132.01	0.00	0.00	132.01	8.39		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ														
1	ಧಳಕು	2	15.12		104/09-10	14.80	6.10.09	5.7.10	9.46		0.00	9.46		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು	2	15.12		114/09-10	13.40	9.10.09	8.7.10	9.22		4.18	13.40		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
3	ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ	2	15.12		131/09-10	15.20	11.2.10	10.11.10	6.84		8.36	15.20		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಯಳಗೋಡು	2	15.12		129/09-10	10.53	15.10.09	14.7.10	10.20		0.30	10.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಪೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	2	15.12		130/09-10	15.20	8.2.10	7.11.10	11.37		3.74	15.11		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ	2	15.12		112/09-10	13.42	4.8.04	3.5.10	9.30		3.94	13.24		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ಹರಿಯಬ್ಬೆ	2	15.12		113/09-10	14.06	23.03.10	22.12.10	11.01		0.00	11.01		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
8	ಪರಶುರಾಂಪುರ	2	15.12		103/09-10	15.12	11.2.10	10.4.10	4.01		0.00	4.01		ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
9	ಹೊಸದುರ್ಗ	2	15.12		55/09-10	15.12	17.2.10	16.8.10	7.36		5.96	13.32		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ಹೊಸಯಳನಾಡು	2	15.12		114/09-10	14.06	11.2.10	10.11.10	6.11		7.93	14.04		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
11	ಶ್ರೀರಾಮಪುರ	2	15.12		54/09-10	15.12	17.2.10	16.8.10	10.43		0.00	10.43		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
12	ತುರುವನೂರು	2	15.12		56/09-10	14.50	15.10.09	14.7.10	6.67		0.00	6.67		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
13	ಹರನಕಟ್ಟೆ	3	22.67		101/09-10	22.21	4.8.09	3.5.10	9.30		13.09	22.39		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
14	ಹಿರಿಯಾರು	3	22.67		102/09-10	22.80	24.04.10	22.04.11	11.01		0.00	11.01		ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ.	ಅ
			226.78						122.29	0.00	47.50	169.79	0.00		
	ದಾವಣಗೆರೆ														

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
1	ಕೊಂಡಜ್ಜಿ	2	15.12	ಇಡಿ 99 09-10 19.5.09	203/09-10	15.89	15.2.10	15.6.10	15.63		0.00	15.63		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ	ಅ
2	ಮಾಯಕೊಂಡ	2	15.12	ಇಡಿ 99 09-10 19.5.09	175/09-10	14.74	9.2.09	8.9.09	12.39		0.00	12.39		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಹೊನ್ನಾಳಿ	2	15.12	ಇಡಿ 99 09-10 19.5.09	210/09-10	15.39	9.4.10	8.1.11	0.56		0.00	0.56	0.00	ಲಿಂಟಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
4	ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ	2	15.12	ಇಡಿ 99 09-10 19.5.09	176/09-10	14.01	21.10.09	20.4.10	17.38		0.00	17.38		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಜಗಲೂರು	2	15.12	ಇಡಿ 99 09-10 19.5.09	99/09-10	13.92	17.09.09	18.5.10	13.48	4.17	0.00	13.48		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ	ಅ
6	ನ್ಯಾಮತಿ	2	15.12	ಇಡಿ 99 09-10 19.5.09	197/09-10	14.92	04.05.10	03.02.11	9.86		0.00	9.86		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
7	ಕಕ್ಕರಗೋಲ	2	15.12	ಇಡಿ 99 09-10 19.5.09	56/09-10	13.44	9.2.10	08.11.10	11.85		0.00	11.85		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
8	ಬಿಳಿಚೋಡು	2	15.12	ಇಡಿ 99 09-10 19.5.09	100/09-10	14.22	20.02.10	20.08.10	10.84		0.00	10.84		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
9	ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು	2	15.12	ಇಡಿ 99 09-10 19.5.09	154/09-10	15.32	24.03.10	23.12.10	15.32		0.00	15.32		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ಹೊಸಕೆರೆ	3	22.67	ಇಡಿ 99 09-10 19.5.09	37/09-10	22.30	9.3.10	3.9.10	21.05		0.00	21.05		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
11	ಮಳೆಬೆನ್ನೂರು	3	22.67	ಇಡಿ 99 09-10 19.5.09	41/09-10	21.55	17.12.09	16.09.10	21.35		0.00	21.35		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
12	ಅರಬಗಟ್ಟೆ	3	22.67	ಇಡಿ 99 09-10 19.5.09	406/09-10	21.69	25.08.10	24.05.11	6.67		0.00	6.67		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
13	ಹಳೇಕುಂಡವಾಡ	3	22.67	ಇಡಿ 99 09- 10 19.5.09	42/09-10	22.34	30.01.10		21.29		0.00	21.29		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			226.76						177.67	4.17	0.00	177.67	0.00		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
	ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ														
1	ಸುಳ್ಳು	ಹೊ.ಕ	54.08		193/09-10	50.19	01.09.11	30.06.11	0.79		14.05	14.84		ತಳಪಾಯದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
2	ಮೂಡ (ಬಂಟ್ವಾಳ)	3	22.67		139/09-10	20.13			0.15	0.15	0.00	0.15		ನಿವೇಶನವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಕ
3	ನಾಡ (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ)	3	21.5		203/09-10	22.33	7.12.09	23.11.10	17.39		0.00	17.39	6.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಕೊಕ್ಕರಾಡಿ	3	22.67		95/09-10	20.53	23.12.09	09.12.10	13.89		0.00	13.89		ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
5	ಚೆಲ್ಲಾರು	3	22.67		24/09-10	22.08	22.10.09	17.7.10	16.19	6.49		16.19		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ಐವರನಾಡು	3	22.67		185/09-10	20.52	18.1.10	17.11.10	16.55	0.60	5.92	22.47		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ಕೊಣಾಲು	3	22.67		133/09-10		08.10.10	07.07.11	14.95	0.14	0.00	14.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
8	ಸವಣೂರು	2	15.12		140/09-10	14.51	4.1.10	3.10.10	14.95	2.91	0.00	14.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
9	ಆಲದಂಗಡಿ	2	15.12		131/09-10	12.95	2.12.09	1.9.10	11.84		0.00	11.84		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ಕೃಷ್ಣಪುರ	2	15.12		25/09-10	13.44	24.10.09	23.7.10	10.30	5.05	0.00	10.30		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
11	ಸಿದ್ದಗಟ್ಟಿ	2	15.12		141/09-10	13.73	5.11.09	5.8.10	10.06	4.79	0.00	10.06	3.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
12	ಪುಂಜಲಕಟ್ಟಿ	2	15.12		202/09-10	14.14	28.12.09	22.9.10	1.79		0.11	1.90		ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
13	ಕಣಿಯಾರು	2	15.12		137/09-10	14.51	4.1.10	3.10.10	10.41	6.44	0.00	10.41	5.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
14	ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ	2	15.12		134/09-10	14.51	4.1.10	3.10.10	13.75	10.40	0.00	13.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
15	ಬೆಳ್ಳಾರೆ	2	15.12		189/09-10	14.27			0.11	0.11	0.00	0.11		ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	ಐ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
16	ಪುತ್ತೂರು	2	15.12		130/09-10	14.51	4.1.10	3.10.10	14.41	14.33	0.00	14.41		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			326.18						167.53	51.41	20.08	187.61	14.45		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
	ಉಡುಪಿ														
1	ಕೊಡಕನ್ಯಾನ	ಹೊ.ಕ	54.08		192/09-10	37.44	14.12.09	3.10.10	11.41		0.00	11.41		ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
2	ಶಲಾಲ	3	22.67		177/09-10	18.03	30.12.09	29.6.10	18.43		0.00	18.43		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಸಣ್ಣೂರು	2	15.12		180/09-10	11.87	30.12.09	29.6.10	9.53		0.00	9.53		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಬಾಜಗೊಲ್ಲಿ	2	15.12		179/09-10	12.09	30.12.09	29.6.10	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಹಿರಿಯಡ್ಕ	2	15.12		138/09-10	12.51	15.12.09	14.6.10	8.91		0.00	8.91		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ಕಂದಾಪುರ	2	15.12		135/09-10	10.24	13.12.09	29.6.10	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ತೆಂಕಣೆಡಿಯೂರು	2	15.12		182/09-10	11.83	30.12.09	29.6.10	9.92		0.00	9.92		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
8	ಬೈಂದೂರು	2	15.12		183/09-10	12.54	30.12.09	29.6.10	11.15		0.00	11.15		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
9	ಮಲ್ಟೆ	2	15.12		132/09-10	13.12	15.12.09	14.6.10	3.20		0.00	3.20		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ಕಾರ್ಕಳ	2	15.12		181/09-10	10.68	30.12.09	29.6.10	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
11	ಬೈಲೂರು	2	15.12		180/09-10	18.03	30.12.09	29.6.09	8.90		0.00	8.90		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
12	ಪೊಲಿಪ್ಪು ಕಾಪು ಮುಲ್ಕಿ	2	15.12		136/09-10	12.31	15.12.09	14.6.10	5.00		0.00	5.00		ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
			227.95						86.45	0.00	0.00	86.45	0.00		
	ಕೊಡಗು														
1	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	3	22.67		201/09-10	21.29	10.12.09	9.4.10	7.58		0.00	7.58	7.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಮಡಿಕೇರಿ	2	15.12		142/09-10	14.48	9.10.09	8.10.10	3.20		0.00	3.20		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ನೆಲ್ಲಿಹುಡಿಕೇರಿ	2	15.12		27/09-10	15.08	9.9.09	8.9.10	15.08		0.00	15.08		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಕ್‌ಸೈಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14	15	16	17
4	ಕುಶಾಲನಗರ	2	15.12		26/09-10	15.09	9.09.09	8.9.10	14.28		0.00	14.28		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	2	15.12		28/09-10	13.56	25.9.09	24.9.10	4.47		0.00	4.47		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ತಿತಿಮತ್ತಿ	2	15.12		200/09-10	13.47	17.12.09	16.06.10	3.14		0.00	3.14		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	2	15.12		204/09-10	13.42	18.12.09	13.12.09	10.00		0.00	10.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			113.39						57.75	0	0	57.75	7.58		