

ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಫ್-14
ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಮಾರ್ಚ್ 2011

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ

ರೂ: ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

ವಿಭಾಗ: ಲೋ.ಇ. ಧಾರವಾಡ

1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಭಾಗ - 1)	15.94	ಇಡಿ:122: ಯೋಸಕ: 2008: ಬೆಂ ದಿ: 1-6-2009.	ವೃತ್ತ:ಮೂಲ : 111: 08-2009.	15.12	17-11-2009	16-5-2010	12.43	15.94	0.00	12.43	2.69		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ (ನಗದಿ) ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಭಾಗ - 2)	15.94	ಇಡಿ:122: ಯೋಸಕ: 2008: ಬೆಂ ದಿ: 1-6-2009.	ವೃತ್ತ: ಮೂಲ: 110 08-2009	15.12	17-11-2009	16-5-2010	12.43	15.94	0.00	12.43	2.69		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.89	ಇಡಿ:122: ಯೋಸಕ: 2008: ಬೆಂ ದಿ: 1-6-2009.	ಸಿಇಆರ್:599 :09-2009.	23.89	26-11-2009	25-5-2010	23.89	23.89	0.00	23.89	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 25.5.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಧಾರವಾಡ	ಹುಣ್ಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ-ಹುಣ್ಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.89	ಇಡಿ:122: ಯೋಸಕ: 2008: ಬೆಂ ದಿ: 1-6-2009.	ಸಿಇಆರ್:499 :09-2009.	23.50	15-6-2010	15-12-2010	8.28	23.89	32.17	8.28	15.22	16.2011	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಧಾರವಾಡ	ಹುಣ್ಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.89	ಇಡಿ:122: ಯೋಸಕ: 2008: ಬೆಂ ದಿ: 1-6-2009.	ಇ-ಪ್ರೊಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ.3041	24.21	12-11-2010.	11/5/2011	9.63	23.89	33.52	9.63	9.50	16.2011	ಸ್ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ * ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.89	ಇಡಿ:122: ಯೋಸಳ: 2008: ಬೆಂ ದಿ: 1-6-2009.					0.00	23.89	0.00	0.00	0.00		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
7	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94	ಇಡಿ:122: ಯೋಸಳ: 2008: ಬೆಂ ದಿ: 1-6-2009.	ಪ್ಯಾಕ್ಟ: 143 :09-2009.	15.94	28-06-2010	27-12-2010	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00	03.11	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
8	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.89	ಇಡಿ:122: ಯೋಸಳ: 2008: ಬೆಂ ದಿ: 1-6-2009.	ಸಿಇಆರ್:500 :09-2009.	19.45	20-12-2009	19-6-2010	6.15	23.89	0.00	6.15	6.68	03.06.11	ನೆಲಹಾಸು ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗುತ್ತುಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.89	ಇಡಿ:122: ಯೋಸಳ: 2008: ಬೆಂ ದಿ: 1-6-2009.	ಸಿಇಆರ್:964: 09-10: ಜನವರಿ-2010	24.65	13-7-2010	13-1-2011	0.00	23.89	0.00	0.00	10.50	03.07.11	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿರುವ (ಬಿಬಿಐಬಿಬಿ) ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.89	ಇಡಿ:122: ಯೋಸಳ: 2008: ಬೆಂ ದಿ: 1-6-2009.	ಸಿಇಆರ್:815: 09-10: ನವೆಂಬರ್-2009.	24.31	5-03-2010.	4-09-2010.	0.00	23.89	0.00	0.00	14.07	03.06.11	ಮಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲಕವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94	ಇಡಿ:122: ಯೋಸಳ: 2008: ಬೆಂ ದಿ: 1-6-2009.	ಪ್ಯಾಕ್ಟ: ಮೂಲ:121: 08-2009.	15.94	27-11-2009.	26-5-2010	7.21	15.94	0.00	7.21	0.00	03.06.11	ಋತ್ಯು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ * ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಬದಲ್ಲರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.89	ಇಡಿ:122: ಯೋಸಕ: 2008: ಬೆಂ ದಿ: 1-6-2009.		0.00			0.00	23.89	0.00	0.00	0.00	01.10.11	ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅಂ.ಪ. ಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
13	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.89	ಇಡಿ:122: ಯೋಸಕ: 2008: ಬೆಂ ದಿ: 1-6-2009.		0.00			0.00	23.89	0.00	0.00	0.00		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
			ಒಟ್ಟು 278.77			202.13			80.02	278.77	65.69	31.47	61.35		
		ಗದಗ ವಿಭಾಗ													
1	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾ:ಕುರ್ತಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಎಸ್ಇಡಿಸಿ 336 2-2011		16.67	24.3.11	23.6.11					8.63	01.10.11	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾ:ಚಿಂಚಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94										-		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
3	ಗದಗ	ರೋಣ ತಾ: ಹಿರೇಹಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಇಡಿ-122:1-6-2009	ಸಿಇಆರ್-61: 8-09	1350836.71	8/10/2009	7/4/2010	4.57	-	-	7.50	12.07		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 1.1.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ * ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						15.02 (+) 4.83	20-10-09									
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	ಗದಗ	ರೋಣ ತಾ: ನಿಡಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಇಡಿ-122:1-6-2009	ಸಿಇಆರ್-69: 8-09	15.02 (+) 4.83	20-10-09	23-4-10	6.16	-	-	6.16	8.75	23.7.11	ಕೆಲಸ ರೂಫ್ ವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ	
5	ಗದಗ	ರೋಣ ತಾ: ಯಾವಗಲ್‌ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಇಡಿ-122:1-6-2009	ಸಿಇಆರ್-62: 8-09	(+) 4.83	30-10-09	23-4-10	5.2	-	-	5.20	5.00		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	
6	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಡೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಇಡಿ-122:1-6-09	ಇಇ 8-2009	14.43	24-11-2009 (+) 4.86	23-5-2010	14.86	-	-	14.86	1.00		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 17.10.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	
7	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಇಇ-122: 1-6-09	ಇಇ 15-10-09	14.5	7-12-2009 (+4-99)	6/6/2010	8.13	-	6.37	14.50	1.00		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 15.8.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	
8	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಬೆಳ್ಳೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23.89	ಅಇ-122 1-6-09	ಅಇ 9-2009	19.92	30-10-2009 (-)11-76	29-4-2010	13.1	-	3.10	16.20	10.79		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 12.5.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ:ಶಿರಗಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23.89	ಅಇ-122 1-6-09	ಅಇಬ 566-9-09	23.69	7-12-2009 (+)4.95	6/6/2010	20.72	-	-	20.72	2.74		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 10.8.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
10	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ:ಶಿರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಅಇ-122 1-6-09	ಅಇ 156-10-09	14.48	24-11-2009 (+)4.84	23-5-2010	12.74	-	-	12.74	-	2009.11	ಪ್ಲೆಂಥ್ ವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು :-	175.30						85.48	0.00	9.47		49.98		
		ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ													
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	23.89	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.ಸಿಇಆರ್-557/2009-10/ ಸಂ.ಪ್ರಶೋಶಿಇ / ಆರ್‌ವಿಡಿಎಫ್-14/ 08-09/ 23-06-2009	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.ಸಿಇಆರ್-557/2009-10/ ಸಂ.ಪ್ರಶೋಶಿಇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	24.58	11/30/2009	5/29/2010	9.90	23.89	-	0.00	6.89	2009.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 8.6.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	34.69	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.ಸಿಇಆರ್-558/2009-ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ/ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-14/08-09/23-06-2009	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.ಸಿಇಆರ್-558/2009-ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ/ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-14/08-09/23-06-2009	33.78	1/11/2010	7/10/2010	17.20	34.69	-	0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಿ: 6.8.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	15.94	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.ಮೂಲ-95/ಸಂಮತ್ತುಕ/2009-10/ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ/ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-14/08-09/23-06-2009	ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.ಮೂಲ-95/ಸಂಮತ್ತುಕ/2009-10/ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ/ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-14/08-09/23-06-2009	15.05	12/8/2009	6/7/2010	3.85	15.94	-	0.00	4.54	08.11	ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ * ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ									
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೋಶಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	15.94	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ / ಆರ್‌ವಿಡಿಎಫ್-14/ 08-09/ 23-06-2009	ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.ಮೂಲ-43/ ಸಂಮತ್ತುಕ/ 2009-10/ ಅಗಸ್ಟ್-2009, ಪತ್ರ ಸಂ. 3293/ ದಿ: 31-08-09	16.55	12/22/2009	6/21/2010	3.58	15.94	-	0.00	4.37		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಿ: 15.4.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಕೋಶಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	23.89	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ / ಆರ್‌ವಿಡಿಎಫ್-14/ 08-09/ 23-06-2009	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.ಸಿಇಆರ್- / 2009-10/ ಅಗಸ್ಟ್-2009	21.74	12/17/2009	6/16/2010	7.51	23.89	-	0.00	21.74		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಿ: 31.8.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ * ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ, ತಡಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	23.89	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು / 2009-10/ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ.ಪಪೂಶಿಇ / ಆರ್‌ಎಡಿಎಫ್-14/ 08-09/ 23-06-2009	18.95	12/14/2009	6/13/2010	7.38	23.89	-	0.00	1.85			ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಿ: 8.9.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ			138.24			130.65			49.42	138.24					
ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗ															
1	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	34.69	ಪಪೂಶಿಇ:ಆಂ-14:07-08 ದಿ:03-06-2009	ಸಿಇಆರ್:697:09-10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009 ದಿ:30-10-2009	34.10	18-1-2010	17-02-2011	0.00	17.85	17.85	34.69	0.00	00-4-11	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿ: 12.5.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಲ್ಲೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಪಪೂಶಿಇ:ಆಂ-14:07-08 ದಿ:03-06-2009	ಸಿಇಆರ್:420:09-10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010	16.63	28-1-2010	27-07-2010	0.00	7.53	7.53	15.94	0.00		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 27.1.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಟಳದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23.89	ಪಪೂಶಿಇ:ಆಂ-14:07-08 ದಿ:03-06-2009	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ * ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23.89	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00		ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
5	ಕಾರವಾರ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ'ದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಪ್ರೊಶಿಇ:ಆಂಫ್-14:07-08 ದಿ:03-06-2009	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00		ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉಳವಿ ಇವರು ಸದರಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಉಳವಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲು ನಿರ್ವೇಶನ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	114.35			50.73			0.00	25.38	25.38	50.63	0.00		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ													
1	ಶಿರ್ಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳಗಿಬೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಇಡಿ 122/ ಯೋಜನೆ/2008/ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 01-06-2009	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋ.ಇ. ಧಾರವಾಡ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ರವರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋ.ಇ. ಧಾರವಾಡ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಕೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂ: ಲೋ.ಇ.ಆ.ಆಮಂ. ಮೂಲ/75/ ಸಂ. ಮತ್ತು ಕೆ. 09-10/ಅಗತ್ಯ 2009	14.52 (4.82%)	27-10-2010	26-04-2011	8.71	-	-	8.71	7.23		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 27.4.11 ರಂದುದ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಶಿರ್ಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಇಡಿ 122/ ಯೋಜನೆ/2008/ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 01-06-2011	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಧಾರವಾಡ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ರವರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋ.ಇ.ಆ.ಆಮಂ. ಮೂಲ/75/ ಸಂ. ಮತ್ತು ಕೆ. 09-10/ಅಗತ್ಯ 2009	14.55 (+4.95%)	26-11-2009	25-05-2010	12.88	-	-	12.88	15.94		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 25.5.10 ರಂದುದ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ * ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕೃಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ಶಿಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23.89	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಇಡಿ 122/ ಯೋಸಕ/2008/ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 01-06-2011	ಅಡಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಧಾರವಾಡ ಪಟ್ಟಣ ರವರು ಇ-ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ: 01-06-2009	24.70 (+3.82%)	24/6/2009	23/12/2010	11.89	-	-	11.89	13.11	31.51	ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಟ್ಟದ ವರೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ
	ಶಿಸಿ	ಒಟ್ಟು	55.77						33.48	0.00	0.00		36.28		
ಲೋ.ಐಂ.&ಐ.ಐ.ಸಾ.ಇ.ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ															
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ	23.89	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ 122 ಯೋಸಕ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು 1-6-2009	ಭಿಜಿ-1076 ಜಿಡಿ 1/2010	23.67	16-4-2010	16-8-2010	12.50	11.17	0.00	12.50	0	0	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 18.1.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸಂಪಗಾಂವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ	15.94	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ 122 ಯೋಸಕ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು 1-6-2009	ಜಿಡಿ 211 ಜಿಡಿ 3/2010, 15-3-2010	13.38	12.5.2010	9.11.2010	9.46	3.92	0.00	9.46	0	ಮೇ-2011	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಜೋಡಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ * ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕೃಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ: ಬೆಳಗಾವಿ	23.89	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ122 ಯೋಸಕ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು 1-6-2009	ಭಿಜಿ-575 ಜಿಡಿ 9/09 16-9-2009	22.50	31-12-2009	31-4-2010	13.88	8.62	0.00	13.88	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿ: 10.12.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಲ್ಲೇಹೋಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ: ಬೆಳಗಾವಿ	15.94	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ122 ಯೋಸಕ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು 1-6-2009	ಭಿಜಿ543 ಜಿಡಿ 9/09, 11-9-2009	15.86	2/2/2010	1/6/2010	12.84	3.02	0.00	12.84	0.24	ಮೇ-2011	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
5	ಬೆಳಗಾವಿ	ವಡಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ: ಬೆಳಗಾವಿ	15.94	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ122 ಯೋಸಕ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು 1-6-2009	ಅಇಬು 468 ಜಿಡಿ 9/09, 8-9-09	15.48	26-12-2009	25-4-2010	14.44	1.04	0.00	14.44	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿ: 27.5.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಮುಗಳಿಹಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ:ಖಾನಾಪೂರ	15.94	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ122 ಯೋಸಕ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು 1-6-2009	ಐಇಬು 165 ಜಿಡಿ 10/2009	16.09	19-5-2010	18-9-2010	5.81	10.28	0.00	5.81	5.81	0	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಬೆಳಗಾವಿ	ಖಾನಾಪೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ:ಖಾನಾಪೂರ	15.94	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ122 ಯೋಸಕ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು 1-6-2009	ಐಇಬು 155 ಜಿಡಿ 9/2009	16.00	20-6-2010	19-10-2010	14.71	1.29	0.00	14.71	0	0	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ * ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸಂದಿಹಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ	15.94	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ122 ಯೋಸಕ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು 1-6-2009					0.00	0.00	0.00	0.00	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ
9	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸುರೇಬಾನ ಮನಿಹಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ	15.94	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ122 ಯೋಸಕ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು 1-6-2009	ಖಜಾ 136 ಜಿಡಿ 9/2009	14.41	24-12-2009	24-4-2010	0.00	14.41	0.00	0.00	0		ನಿವೇಶನ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 ತಿಂಗಳು ಗತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿರದ್ದುಪಡಿಸಲು ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
10	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಟಕೋಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ	15.94	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ122 ಯೋಸಕ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು 1-6-2009	ಖಜಾ 135 ಜಿಡಿ 9/2009	13.77	25-3-2010	24-7-2010	12.36	1.41	0.00	12.36	6.88	ಮೇ-2011	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಜೋಡಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
11	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ:ಸವದತ್ತಿ	15.94	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ122 ಯೋಸಕ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು 1-6-2009		13.35	3-12-2009	3-4-2010	3.83	9.52	0.00	3.83	0	0	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದಿ: 2.12.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಬೆಳಗಾವಿ	ಯಕ್ಕಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ:ಸವದತ್ತಿ	15.94	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ122 ಯೋಸಕ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು 1-6-2009		13.66	2.1.2010	31-5-2010	0.00	13.66	0.00	0.00	5.55	ಅಗಷ್ಟ-11	ಭಾವಣಿ ಬಾರ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ಒಟ್ಟು :-	207.18	-	0.00	178.17			99.83	74.42	0.00	99.83	18.48		
ಲೋ.ಬಂ. & ಒ.ಜ.ಸಾ.ಇ.ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ															
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 3 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23.89	ಸ.ಆ.ಸಂ.ಇಡಿ 128ಂನೋಸಕ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು 16.12.08	690 10.09	23.04	9.2.2010	8.8.2011	0.00	23.89	0.00	5.72	3.67		ಸ್ವಾಭ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಣಗಾವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	-ಸದರ-	162 9.09	14.52	4.2.2010	3.8.2010	-	15.94	-	13.33	-		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 21.9.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೋಬಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	-ಸದರ-	168 6.10.09	15.35	6.7.2010	5.1.2011	-	15.94	-	9.65	-		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	-ಸದರ-	161 29.9.09	15.35	6.7.2010	5.1.2011	-	15.94	0.00	10.79	-		ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	-ಸದರ-	167 6.07/ 6.10.09	14.49	19.2.2010	18.8.2010	-	15.94	-	6.42	-		ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಗುಂದದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	-ಸದರ-	145 22.9.09	13.91	25.2.2010	24.8.2010	-	15.94	0.00	0.00	-		ಲಿಂಟಲ್ ವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು :	103.59			96.66			0.00	103.59	0.00	45.91	3.67		
ಲೋ.ಬಂ. & ಒ.ಜ.ಸಾ.ಇ.ವಿಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ												ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ * ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ವಿಜಾ ಪೂರ	ವಿಜಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುನಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94	ಇಡಿ 122 ಯೋಜನೆ 2008 ದಿ: 1.6.09	ಎಸ್‌ಇ ಆರ್-166 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009	14.16	8/2/2010	7/8/2010	14.07	0.00	0	14.07	2.8	20.2.2011	ಮುಗಿದಿದೆ. ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್‌ನಿಂದ
2	ವಿಜಾ ಪೂರ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಗುನಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94	ಇಡಿ 122 ಯೋಜನೆ 2008 ದಿ: 1.6.09	ಸಿಇಆರ್-506 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	13.74	19/01/2010	18/07/2010	0.00	0.00	0	0.00	0	31.8.2011	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
3	ವಿಜಾ ಪೂರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94	ಇಡಿ 122 ಯೋಜನೆ 2008 ದಿ: 1.6.09	ಎಸ್‌ಇ ಆರ್-147 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	14.16	30/01/2010	29/07/2010	0.00	0.00	0	0.00	0	31.8.2011	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
4	ವಿಜಾ ಪೂರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94	ಇಡಿ 122 ಯೋಜನೆ 2008 ದಿ: 1.6.09	ಎಸ್‌ಇ ಆರ್-148 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	14.11	8/2/2010	7/8/2010	0.00	0.00	0	0.00	9.27	30.6.2011	ಬಿಡುಗಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ವಿಜಾ ಪೂರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94	ಇಡಿ 122 ಯೋಜನೆ 2008 ದಿ: 1.6.09	ಎಸ್‌ಇ ಆರ್-149 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	12.66	3/3/2010	2/9/2010	0.00	0.00	0	0.00	3.99	31.8.2011	ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ವಿಜಾ ಪೂರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೈರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94	ಇಡಿ 122 ಯೋಜನೆ 2008 ದಿ: 1.6.09	ಎಸ್‌ಇ ಆರ್-150 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	14.18	29/01/2010	28/07/2010	0.00	0.00	0	0.00	0	31.12.2011	ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ * ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ವಿಜಾ ಪೂರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94	ಇಡಿ 122 ಯೋಸಕಾ 2008 ದಿ: 1.6.09	ಎಸ್ಇ ಆರ್-174 ಅಕ್ಟೋಬರ್-2009	13.77	6/3/2010	5/9/2010	0.00	0.00	0	0.00	0		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ನಿವೇಶನದ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಇದೆ.
8	ವಿಜಾ ಪೂರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸರಕೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94	ಇಡಿ 122 ಯೋಸಕಾ 2008 ದಿ: 1.6.09	ಎಸ್ಇ ಆರ್-154 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	13.57	4/3/2010	3/9/2010	0.00	0.00	0	0.00	0		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ನಿವೇಶನದ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಇದೆ.
9	ವಿಜಾ ಪೂರ	ಸಿಂದಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	34.69	ಇಡಿ 122 ಯೋಸಕಾ 2008 ದಿ: 1.6.09	ಸಿಇಆರ್-616 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	29.92	28/01/2010	27/07/2010	0.00	0.00	0	0.00	0		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ನಿವೇಶನದ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಇದೆ.
10	ವಿಜಾ ಪೂರ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಕಂಚೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.89	ಇಡಿ 122 ಯೋಸಕಾ 2008 ದಿ: 1.6.09	ಸಿಇಆರ್-614 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	22.49	23/2/2010	22/8/2010	6.81	0.00	0	6.81	0	31.3.2011	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
11	ವಿಜಾ ಪೂರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.89	ಇಡಿ 122 ಯೋಸಕಾ 2008 ದಿ: 1.6.09	ಸಿಇಆರ್-666 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2009	22.28	10/2/2010	9/8/2010	0.00	0.00	0	6.77	6.77	31.8.2011	ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	209.99			185.04				0.00		27.65			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ರೋ.ಬಂ.ಓ.ಓ.ಜ.ಸಾ.ಇ.ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ															
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/122 /ಯೋಸಕಾ/ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ.01-06-2009.	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ.ರ. ಸಂ. 163: 9/2009	13.12	19-1-10	18-7-10	0.00	15.94	0.00	0.00	6.09	30.9.11	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೋಳಚಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/122 /ಯೋಸಕಾ/ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ.01-06-2009.	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ.ರ. ಸಂ. 164: 9/2009	12.66	19-1-10	18-7-10	0.00	15.94	0.00	0.00	5.97	30.9.11	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/122 /ಯೋಸಕಾ/ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ.01-06-2009.	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ.ರ. ಸಂ.130:9/1/ 2009	13.39	30-1-10	29-7-10	0.00	15.94	0.00	0.00	3.99	30.9.11	ಛಾಣಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ * ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23.89	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/122 /ಯೋಸಕಾ/ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ.01-06-2009.	ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ. 803: 10/2009	23.34	17-2-10	16-8-10	0.00	23.89	0.00	0.00	8.88	30.9.11	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	71.71		-	62.51	-	-	-	71.71	-		24.93		
		ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ :													
1)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ/122/ ಯೋಸಕ/20 09 ದಿನಾಂಕ 01-06-2009	ವ್ಯತ್ಯ ಕಛೇರಿ ಸಿ.ಆರ್.ನಂ. 160/2009-10 ಡಿಸೆಂಬರ್-- 2009.	16.11	15-1-2010	14-7-2010 21-2-2011	15.84	16.08	0.00	15.84		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 27.2.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
2)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23.89	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ/122/ ಯೋಸಕ/20 09 ದಿನಾಂಕ 01-06-2009	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00		-	ನಿವೇಶನವು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಚ್ಚೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 165/2009-ಇಡಿ/122/ಯೋಸಕ/2009 ದಿನಾಂಕ 01-06-2009	ವ್ಯತ್ಯ ಕಛೇರಿ ಸಿ.ಆರ್.ನಂ. 165/2009-10 ಡಿಸೆಂಬರ್--2009.	14.12	20-1-2010	19-7-2010	6.62	14.09	0.00	6.62		ಆಗಸ್ಟ್-2011	ಕಟ್ಟಡವು ಛಾವಣಿ ಮುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು, ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
4)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23.89	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 660/2009-ಇಡಿ/122/ಯೋಸಕ/2009 ದಿನಾಂಕ 01-06-2009	ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ. 660/2009-10 ನೆಪ್ಪಂಬರ್--2009	22.96	6-11-2009	5-5-2010 12-7-2010	22.59	12.75	0.00	22.59		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 23.9.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
5)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.94	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 150/2009-ಇಡಿ/122/ಯೋಸಕ/2009 ದಿನಾಂಕ 01-06-2009	ವ್ಯತ್ಯ ಕಛೇರಿ ಸಿ.ಆರ್.ನಂ. 150/2009-10 ಅಕ್ಟೋಬರ್--2009	15.79	25-3-2010	24-9-2010	5.55	15.77	0.00	5.55		ನೆಪ್ಪಂಬರ್-2011	ಕಟ್ಟಡವು ಲಿಂಟಲ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	95.60			68.98			50.60	58.69	0.00	50.60	0.00		
		ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ :													
1	ಪಡಗಲಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಟ್ಟುರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	23.81	a-09 Date: 01-06-09	CER-665 SEP-09	22.43	20/11/10	19/05/10	0.00	15.99	0.00	6.44	6.00	19.5.10	Roof laid, Fiinishing work progress

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಹಡಗಲಿ	ಹಗರಿಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಿಗೂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94	EDS-122 Yosak	CER-466 SEP-09	15.21	4/11/10	03/05/10	0.00	4.57	0.00	10.64	4.57	3.5.10	Finishing Work progress (painting to be Done) CR to be submitted
			39.75			37.64			0	20.56	0	17.08	10.57		
ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ :															
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಇಡಿ-122 ಯೋಸಕ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 01-06-2009 (ಇಡಿ-681 ಸ್ವಿ.ಯು.ಕೆ. (ಯುಕ್) 2009, ದಿನಾಂಕ 01-06-2009.															
1	Raichur	Construction of 3 class rooms for Govt., PU college building @ Galag in Deodurga taluka	23.89	122/681 01-06-2009	829 Nov-09	23.72	10-2-10	9-8-10	0.00	23.89	0.00	0.00	18.40		Work under progress upto roof level.
2	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college building @ Rodalbanda UKP in Lingasugur taluka	15.94	122/681 01-06-2009	149 Oct-09	13.34	--	--	0.00	15.94	0.00	0.00	-		Work under progress.
3	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college building @ Matmari in Raichur taluka	15.94	122/681 01-06-2009	154 Oct-09	12.67	5-2-10	5-5-10	0.00	15.94	0.00	0.00	1.35		Work completed.
4	Raichur	Construction of 2 class rooms for Govt., PU college building @ Turvihah in Sindhanoor taluka	15.94	122/681 01-06-2009	176 Dec-09	13.59	4-3-10	3-9-10	0.00	15.94	0.00	0.00	7.41		Work completed upto slab level and balance work under progress.
		TOTAL	71.71			63.32			0.00	71.71	0.00	0.00			
ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ :															
ಗಿರಗಾವತಿ ತಾಲೂಕು															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕೃಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಸರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94		CER No: 774/ SEP-09	14.03	30.12.09	29.06.10				9.52	4.39		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ದಿ: 14.12.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಕನಕಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ)	15.94		CER No: 632/ SEP-09	12.77	12.11.09	11.05.10	3.64			5.82	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ದಿ: 27.11.2010 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕು															
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94		CER No: 627/ SEP-09	13.89	21.07.10	20.01.11	-			-	4.15	30.11.11	ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಬಂಡಿ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94		CER No: 629/ SEP-09	15.19	30.12.09	29.06.10	-			-	3.42	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ದಿ: 26.2.2011 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತರಕಿ-ಗುಡ್ಡಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94		CER No: 626/ SEP-09	13.88	30.12.09	29.06.10	4.36			4.36	3.44		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ದಿ: 31.3.2011 ಕಲರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94		CER No: 628/ SEP-09	13.89	30.12.09	29.06.10			-	-	7.56		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕು															
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.12		CER No: 602/ SEP-09	15.41	15.1.10.	14.7.10.	-		-	-	15.41	31.07.11	ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.94		CER No: 624/ SEP-09	13.15	22.4.10.	21.10.10	-		-	10.67	2.46	31.05.11	ರೂಫ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು			112.21			8.00	0.00	0.00	30.37	40.83		
			ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು			282.15			58.60	150.96	0.00	98.05	51.40		
1	Gulbarga.	Constn. Of 2 rooms to Govt.PU college at Yelsangi in Aland Tq	15.94	G.O.No.E D. 12:Yosaka: 2008:B'lore Dt.1.6..2009	SE Ltr. No. 4255 dt.10.9.09 Reg.No.1 37 of 9/09	11.24	25.01.10	24.07.10	3.77	15.94	--	3.77	--	30.6.2011	gAÆÿsĩ *ÄÄlÖzÄ *èzÉ
			15.94			11.24				15.94		3.77			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Chincholi Sub-Divn.													
2	Gulbarga.	Constn. Of 2 rooms to Govt.PU college at Chandankera i in Chincholi Tq	15.94	...do...	SE Ltr. No. 4248 dt.11.9.09 Reg.No.1 38 of 9/2009	12.97	13/01	12.07.10	3.58	15.94	-	3.58	--	30.7.2011	°Al̄ī-ÉªÁ-īUÉ \$AqzÉ
3	Gulbarga.	Constn. Of 2 rooms to Govt.PU college at Rudnoor in Chincholi Tq	15.94	...do...	SE Ltr. No. 4290 dt.16.9.09 Reg.No.1 47 of 9/2009	12.69	28.12.09	27.06.10	8.93	15.94	--	8.93	5.66	30.5.2011	üªAUi PÉ@.À ¥ÅæUÅwAiÄªèz É
			31.88	0.00	0.00	25.66				31.88	0.00	12.51	5.66		
		Gulbarga Sub-Divn.													
4	Gulbarga.	Constn. Of 2 rooms to Govt.PU college at Srinivas Saradagi in Gulbarga Tq	15.94	...do...	SE Ltr. No. 4249 dt.11.9.09 Reg.No.1 43 of 9/2009	13.50	13.01.10	12.07.10	4.06	15.94	-	4.06	--	30.6.2011	°Al̄ī-ÉªÁ-ī
			15.94	0.00	0.00	13.50				15.94	0.00	4.06			
		Total of XIV	63.76			50.40				63.76	0.00	20.34			
		ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ													
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.89	03-06-09	794/10-09	18.57	26-02-10	25-08-10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2011	ಸ್ಕಾಬ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು :	23.89			18.57			0.00	0.00	0.00	0.00	5.57		
		ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ													

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಜರಕೋಟದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.94	03-06-09	351/2-10	15.94	01-07-10	30-12-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
		ಒಟ್ಟು :	15.94			15.94			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ಸುರಪೂರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ													
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.94	03-06-09		13.29	22-01-10	21-07-10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2011	ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
		ಒಟ್ಟು :	15.94			13.29			0.00	0.00	0.00	0.00	1.48		
		ಶಹಾಪೂರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ													
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.94	03-06-09	ಎಸ್ಇಜಿಸಿ 220, 9/2009	12.91	29-01-10	28-07-10	0.00	0.00	15.87	15.87	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು :	15.94			12.91			0.00	0.00	15.87	15.87	0.00		
		ನೇಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ													
5	ಯಾದಗಿರಿ	ನೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಬೇಡದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.89	03-06-09		20.80	23-03-10	22-09-10	0.00	0.00	7.47	7.47	3.58	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2011	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು :	23.89			20.80			0.00	0.00	7.47	7.47	3.58		
		ಒಟ್ಟು (ನಬಾರ್ಡ್-14 ಕೆ.ಯು.ಕಾಲೇಜು) :	95.60			81.51			0.00	0.00	23.34	23.34	10.63		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಬೀದರ	ಹೋಕರನಾ ದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆ	15.94	ಓ.ಸಿ/ಎಚ್/774 ಐಎ, ಉಅ ಉಪಆಯುಕ್ತ- ಫಿಬಿ(ಎಚ್) ಟಿಬಿಇಇಇಇಇ) 103 ಕಾಂ.09-10 ಜನ: 4.5.09	ಐಎ, ಉಅ ಉಪಆಯುಕ್ತ- ಟಿಬಿಇಇಇಇಇ) 103 ಕಾಂ.09-10 ಜನ: 4.5.09	15.03	6.2.2010	5.8.2010	-	15.94	13.82	13.82	3.22	-	ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
2	ಬೀದರ	ಉಜಲಂಬಾದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆ	15.94	ಓ.ಸಿ/ಎಚ್/774 ಐಎ, ಉಅ ಉಪಆಯುಕ್ತ- ಫಿಬಿ(ಎಚ್) ಟಿಬಿಇಇಇಇಇ) 103 ಕಾಂ.09-10 ಜನ: 4.5.09	ಐಎ, ಉಅ ಉಪಆಯುಕ್ತ- ಟಿಬಿಇಇಇಇಇ) 103 ಕಾಂ.09-10 ಜನ: 4.5.09	13.88	27.2.2010	25.5.11	-	15.94	-	-	-	25.5.11	ಪ್ಲಿಂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಬೀದರ	ಮಂದಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆ	15.94	ಓ.ಸಿ/ಎಚ್/774 ಐಎ, ಉಅ ಉಪಆಯುಕ್ತ- ಫಿಬಿ(ಎಚ್) ಟಿಬಿಇಇಇಇಇ) 103 ಕಾಂ.09-10 ಜನ: 4.5.09	ಐಎ, ಉಅ ಉಪಆಯುಕ್ತ- ಟಿಬಿಇಇಇಇಇ) 103 ಕಾಂ.09-10 ಜನ: 4.5.09	13.53	26.2.2010	25.8.2010	-	15.94	4.63	4.63	-	-	ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	47.82			42.44			-	47.82	10.44	10.44	-		