

ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐಡಿಎಫ್- 14 ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ (96 ಕಟ್ಟಡಗಳು)

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕೊಠಡಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 2011 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯೂಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೂನ್ 2011 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಷರಾ	
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	
ಬೆಂಗಳೂರು															
1	ಕೊಣಘಟ್ಟ	3	23.89		207/09-10		13.11.09	12.4.10	6.76		0.00	6.76		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ತೂಬಿಗೇರಿ	3	23.89		208/09-10		13.11.09	12.4.10	13.50		0.00	13.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಹೊಸಕೋಟೆ	4	34.69		185/09-10		11.11.09	12.4.10	32.64		0.00	32.64		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ	3	23.89		190/09-10		18.10.09	17.3.10	20.66		0.00	20.66		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			106.36						0.00	0.00	0.00	73.56	0.00		
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ															
1	ದೊಮ್ಮೆಸಂದ್ರ	3	23.89		241/09-10	19.80	13.11.09	12.8.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಕೆಎಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ	ಧಿ
2	ಬಾಗಲೂರು	3	23.89		22/09-10	19.47	17.11.09	16.9.10	15.00		0.00	15.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ದೊಡ್ಡೇರಿ	3	23.89		381/09-10	21.00	11.05.10	10.03.11			0.00			ನಿವೇಶನ ತಕರಾರು ಇದೆ	ಕ
			71.67						15.00	0.00	0.00	15.00	0.00		
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ															
1	ಚೇಳೂರು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	3	23.89	1.6.09	270/09-10	20.00	1.12.09		19.87		0.00	19.87		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಮಂಡಿಕಲ್ಲು	3	23.89	1.6.09	263/09-10	22.71	26.11.09		17.84		0.00	17.84		ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ರಿ
3	ದಿಬ್ಬೂರು	3	23.89	1.6.09	262/09-10	22.58	18.12.09		8.39		0.00	8.39		ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ರಿ
			71.67						46.10	0.00	0.00	46.10	0.00		
ಕೋಲಾರ															
1	ಬೂದಿಕೋಟೆ	3	23.89	1.6.09	235/09-10	19.05	27.11.09	25.4.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಮಾದನಹಳ್ಳಿ	3	23.89	1.6.09	242/09-10	20.39	13.11.09	12.4.10	15.21		0.00	15.21		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4	34.69	1.6.09	258/09-10	33.99	14.12.09	13.5.10	8.50		0.00	8.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ	3	23.89	1.6.09	243/09-10	21.89	9.12.09	8.5.10	18.20		0.00	18.20		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	
			106.36						41.91	0.00	0.00	41.91	0.00		
	ರಾಮನಗರ														
1	ವಾಕಳಿ	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09	410/09-10	12.90	31.12.09	30.04.10			0.00	0.00	11.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09	-						0.00	0.00		ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	ಧಿ
3	ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09	-	13.76	1.4.10	31.7.10			0.00	0.00		ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	ಧಿ
4	ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09	-	14.51	1.4.10	31.7.10			0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಠಿ
5	ಐರೂರುಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09	753/09-10	15.71	7.2.09	7.4.10			0.00	0.00	8.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ಬಾಚನಹಳ್ಳಿ	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09	754/09-10	15.71	1.1.10	1.4.10			0.00	0.00	12.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ಅಗಲಕೋಟೆ	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09	752/09-10	15.71	28.10.09	28.2.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			111.58						0.00	0.00	0.00	0.00	32.81		
	ತುಮಕೂರು														
1	ಹುಲಿಯೂರು	2	15.94									0.00		ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	ಧಿ
			15.94						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ಮೈಸೂರು														
3	ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09	223/09-10	13.77	05.07.10	04.10.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ವರುಣ	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09	178/09-10	14.66	25.9.09	24.12.09			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಇಲವಾಲ	3	23.89	ಇಡಿ 122 1.6.09	238/09-10	21.26	25.9.09	24.12.09			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ಮುಸವಿನಕೊಪ್ಪಲು	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09	221/09-10	12.69	8.12.09	7.6.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ಮೆಣಸಿಕಾಯತನಹಳ್ಳಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09	222/09-10	12.69	8.12.09	7.6.10	9.91		0.00	9.91		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			87.65						0.00	0.00	0.00	9.91	0.00		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	
	ಹುಣಸೂರು														
1	ಗೌರವಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09	124/09-10	14.63	1.10.04	31.1.09			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (11/2010)	ಅ
2	ಗಂಧನಹಳ್ಳಿ	2	15.94		121/09-10	14.51	20.10.09	19.2.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10/2010)	ಅ
			31.88						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ಮಂಡ್ಯ														
1	ಅನೇಕೋಲ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	3	23.89	ಪಪೂಶಿಇ:ಆರ್ ಐಡಿಎಫ್- 14/22.06.09	205/09-10	22.14	20.02.10	19.8.10	16.25		0.00	16.25		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ವಿಲಾಪುರ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	2	15.94	ಪಪೂಶಿಇ:ಆರ್ ಐಡಿಎಫ್- 14/22.06.09	102/09-10	13.50	16.10.09	15.4.10			0.00	0.00		ಪಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ರಿ
3	ಅಗಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	2	15.94	ಪಪೂಶಿಇ:ಆರ್ ಐಡಿಎಫ್- 14/22.06.09	103/09-10	13.65	28.10.09	27.4.10	10.26		0.00	10.26		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯ	3	23.89	ಪಪೂಶಿಇ:ಆರ್ ಐಡಿಎಫ್- 14/22.06.09	239/09-10	20.82	28.10.09	27.6.10	10.55		0.00	10.55	11.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಮಲ್ಲನಕೊಪ್ಪೆ, ಮದ್ದೂರು	2	15.94	ಪಪೂಶಿಇ:ಆರ್ ಐಡಿಎಫ್- 14/22.06.09	122/09.10	13.63	18.11.09	17.5.10			0.00	0.00		ಬಣ್ಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ರಿ
6	ಕಿರುಗಾವಲು, ಮಳವಳ್ಳಿ	2	15.94	ಪಪೂಶಿಇ:ಆರ್ ಐಡಿಎಫ್- 14/22.06.09	196/09.10	14.78	18.2.10	17.3.10	14.15		0.00	14.15		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ಕನ್ನಾಳಿ	2	15.94	ಪಪೂಶಿಇ:ಆರ್ ಐಡಿಎಫ್- 14/22.06.09	236/09-10	15.62	16.10.09	15.4.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
8	ಹೊನ್ನಾವರ ನಾಗಮಂಗಲ	2	15.94	ಪಪೂಶಿಇ:ಆರ್ ಐಡಿಎಫ್- 14/22.06.09	116/09-10	14.12	1.2.10	30.7.10			0.00	0.00		ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ರಿ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	
9	ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ	2	15.94	ಪಪೂಶಿಇ:ಆರ್ ಐಡಿಎಫ್- 14/22.06.09	117/09-10	14.84	18.11.09	17.5.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್, ಪಾಂಡವಪುರ	2	15.94	ಪಪೂಶಿಇ:ಆರ್ ಐಡಿಎಫ್- 14/22.06.09	196/09-10	14.82	28.10.09	27.4.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
11	ಸುಂಕತೊಟ್ಟೂರು, ಪಾಂಡವಪುರ	3	23.89	8.1.09	235/09-10	23.46	1.2.10	31.10.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			199.19						43.68	0.00	0.00	51.21	11.25		
	ಶಾಮರಾಜನಗರ														
1	ಅಮಚವಾಡಿ	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09	235/09-10	14.23	ಡಿಸೆಂಬರ್ 09	ಮಾರ್ಚ್ 10	14.48	3.03	0.00	14.48		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಅರಕಲವಾಡಿ	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09							0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	ಬ ಆ
3	ಆಲೂರು	3	23.89	ಇಡಿ 122 1.6.09	268/09-10	20.16	40491.00	01-10	17.94		0.00	17.94		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4	34.69	ಇಡಿ 122 1.6.09	297/09-10	30.99	3.10	7-10	13.30		0.00	13.30		ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
5	ಸತ್ಯಗಾಲ	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09	225/09-10	13.57	11.09	1-10	9.61		0.00	9.61		ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
6	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ (ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ)	2	15.94	ಇಡಿ 122 1.6.09	224/09-10	14.23	2.10	4-10	9.77		0.00	9.77		ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
7	ಸಂತೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಯಳಂದೂರು	3	23.89	ಇಡಿ 122 1.6.09	269/09-10	20.41	11.09	1-10			0.00	0.00		ಬದಲಿ ನಿವೇಶನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕ
			146.23						65.10	3.03	0.00	65.10	0.00		
	ಹಾಸನ														
1	ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ	2	15.94		224/09-10	15.93	22.2.10	21.6.10	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಕೊಳಗುಂಡ	2	15.94		225/09-10	15.98	13.1.10	12.5.10	8.10		0.00	8.10		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ	2	15.94		256/09-10	13.88	7.12.09	6.4.10	12.79		0.00	12.79		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಡಿಡಗ	2	15.94		252/09-10	16.63	26.3.10		0.00		0.00	0.00		ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	
5	ದೇವರಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ	2	15.94		251/09-10	14.92	6.11.09	5.3.10	21.09		0.00	21.09		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ವಿಡ್ಯಾನಗರ	3	23.89		303/09-10	22.22	19.08.10	18.02.11	13.91		0.00	13.91		ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
			103.59						55.89	0.00	0.00	55.89	0.00		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	
	ಹಾಸನ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ														
1	ಪಾಳ್ಯ	2	15.94		232/09-10				0.00	0.00	6.61	6.61		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಬೆಳವಾಡಿ	2	15.94		199/09-10	15.21	27.10.09	26.4.10	8.01		4.59	12.60		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಚಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ	2	15.94		233/09-10	15.93	12.4.10		12.76		0.00	12.76	2.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			47.82						20.77	0.00	11.20	31.97	2.94		
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ														
1	ಮೂಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	2	15.94		213/09-10	15.87	ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10	15.85	0.00	0.00	15.85		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4	34.69		214/09-10	34.12	ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಜನವರಿ 11	25.03	0.00	0.00	25.03		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಗಿರಿಯಾಪುರ	2	15.94		230/09-10	14.79	ನವೆಂಬರ್ 09	ಮೇ 10	14.20		0.00	14.20		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಮಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ	2	15.94		215/09-10	15.92	ಮಾರ್ಚ್ 2010	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10	13.77	0.00	0.00	13.77		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು	2	15.94		228/09-10	15.83	ಅಕ್ಟೋಬರ್ 09	ಏಪ್ರಿಲ್ 10	15.62		0.00	15.62		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ನೆಮ್ಮಾರ್	2	15.94		229/09-10	15.77	ಡಿಸೆಂಬರ್ 09	ಮೇ 10	16.10		0.00	16.10		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			114.39						100.57	0.00	0.00	100.57	0.00		
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ														
1	ವಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ	2	15.94	ಇಡಿ/112/ಯೋಸಕಾ/09/1.5.09	196/09-10	14.47	4.11.09	3.5.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ತುಮರಿ	3	23.89	ಇಡಿ/112/ಯೋಸಕಾ/09/1.5.09		21.21	16.1.10	15.7.10	19.03		0.00	19.03		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಹರಗುವಳ್ಳಿ	2	15.94	ಇಡಿ/112/ಯೋಸಕಾ/09/1.5.09	198/09-10	14.75	31.03.10	30.09.11	6.88		0.00	6.88		ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	
4	ಸಾಲೂರು	2	15.94	ಇಡಿ/112/ ಯೋಸಕಾ/ 09/1.5.09	199/09-10	16.10	30.12.09	29.6.10	15.60		0.00	15.60		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಉಳವಿ	2	15.94	ಇಡಿ/112/ ಯೋಸಕಾ/ 09/1.5.09	200/09-10	15.36	19.2.10	18.8.10			0.00	0.00	4.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			87.65						41.65	0.00	0.00	41.51	4.66		
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ														
1	ಅಂತರಗಂಗೆ	2	15.94	ಇಡಿ/112/ ಯೋಸಕಾ/ 09/1.6.09	191/09-10	13.00	27.10.09	26.3.10	13.50		0.00	13.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಕಾಚಿನಕಟ್ಟೆ	2	15.94	ಇಡಿ/112/ ಯೋಸಕಾ/ 09/1.6.09	192/09-10	14.61	8.10.09	7.10.10	13.32	11.09	0.00	13.32		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಉಂಬಲೆಬೈಲ್	2	15.94	ಇಡಿ/112/ ಯೋಸಕಾ/ 09/1.6.09	193/09-10	14.65	21.10.09	10.00	14.08	6.00	0.00	14.08		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಕುಂಸಿ	3	23.89	ಇಡಿ/112/ ಯೋಸಕಾ/ 09/1.6.09	250/09-10	19.78	8.10.09	26.3.10	19.73	8.60	0.00	19.73	6.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			71.71						60.63	25.69	0.00	60.63	6.47		
	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ														
1	ದೊಡ್ಡೇರಿ (ಚಳ್ಳಕೆರೆ)	2	15.94		170/09-10	15.52	24.09.10	23.06.11	4.10		0.00	4.10		ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
2	ರಾಮಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ	2	15.94		171/09-10	14.81	11.9.09	10.3.10	11.54		0.00	11.54		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಹಿರಿಯೂರು (ಬಾಲಕಿಯರ)	4	34.69		254/09-10	34.69	24.04.10	23.04.11	15.92		0.00	15.92		ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
4	ಆವಿನಹಟ್ಟಿ	2	15.94		195/09-10	13.46	5.3.10	5.12.10			0.00	0.00		ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
5	ಸಣ್ಣೇಹಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌ಡಿಎಸ್)	2	15.94		180/09-10	12.85	17.2.10	16.8.10	5.81		0.00	5.81		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ದೇವಪುರ	2	15.94		181/09-10	13.46	16.11.09	15.05.10	11.06		0.00	11.06		ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	
7	ಅನ್ನೇಹಾಳ	2	15.94		183/09-10	15.94	15.2.10	14.11.10			0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.	ಕ
			130.33						48.43	0.00	0.00	48.43	0.00		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	
	ದಾವಣಗೆರೆ														
1	ಚಿಕ್ಕಗಂಗೂರು	2	15.94		360/09-10	13.63	30.10.09	29.07.10	7.37		0.00	7.37		ಲಿಂಟಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
2	ನಲ್ಲೂರು	3	23.89	ಇಡಿ/1112/ ಯೋಸಕಾ/ 08/1.6.09	407/09-10	24.97	ಜನವರಿ 2010	31.05.11	21.36		0.00	21.36		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ	2	15.94	ಇಡಿ/1112/ ಯೋಸಕಾ/ 08/1.6.09	205/09-10	14.36	13.11.09	12.8.10	14.57	5.34	0.00	14.57		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಚಿಗಟೇರಿ	2	15.94	ಇಡಿ/1112/ ಯೋಸಕಾ/ 08/1.6.09	206/09-10	13.50	13.11.09	12.8.10	0.00		0.00	0.00		ನಿವೇಶನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ	ಬ
5	ಕುಚಿಕೇರಿ	2	15.94	ಇಡಿ/1112/ ಯೋಸಕಾ/ 08/1.6.09	207/09-10	14.12	29.10.09	28.7.10	14.22		0.00	14.22		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ಬನ್ನಿಕೋಡ	2	15.94	ಇಡಿ/1112/ ಯೋಸಕಾ/ 08/1.6.09	213/09-10	13.63	30.10.09	29.7.10	13.63		0.00	13.63		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ಬಾನುವಲ್ಲೆ	2	15.94	ಇಡಿ/1112/ ಯೋಸಕಾ/ 08/1.6.09	212/09-10	13.46	30.10.09	29.7.10	13.45		0.00	13.45		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
8	ಪಲ್ಲವಟ್ಟೆ	2	15.94	ಇಡಿ/1112/ ಯೋಸಕಾ/ 08/1.6.09	208/09-10	13.52	13.11.09	12.5.10	13.31		0.00	13.31	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			135.47						97.91	5.34	0.00	97.91	10.00		
	ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ														
1	ಗೇರುಕಟ್ಟೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	3	23.89		210/09-10	22.47	20.11.09	19.5.10	17.32		0.00	17.32		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಹಿತ್ಯಡ್ ಅರಸನಮಕಿ , ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	2	15.94		211/09-10	50.82	6.10.08	5.11.09	7.42		0.00	7.42		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	
3	ಕೊಯ್ಯೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	2	15.94		209/09-10	14.33	20.11.09	19.5.10	0.69		0.00	0.69		ಅಡಿಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
4	ಮುತ್ತೂರು, ಮಂಗಳೂರು	2	15.94		191/09-10	15.53	5.12.09	4.6.10	8.51		0.00	8.51		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಮೊಂಟೆಪದವು	2	15.94		187/09-10	15.27	22.1.10	21.10.10	11.10		0.00	11.10		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ಬಂಟ್ವಾಳ	2	15.94		186/09-10	15.26	19.11.09	18.9.10	5.86		0.00	5.86		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			103.59						50.90	0.00	0.00	50.90	0.00		
	ಉಡುಪಿ														
1	ಕರ್ಜೆ	3	23.89		248/09-10	18.70	30.12.07	29.6.10	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	3	23.89		249/09-10	18.70	30.12.07	29.7.10	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಉದ್ಯಾವರ	2	15.94		301/09-10	14.45	26.02.10	25.01.11	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			63.72						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ಕೊಡಗು														
1	ಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	2	15.94		244/09-10	15.12	25.9.09	24.9.10	7.42	4.47	0.00	7.42	18.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			15.94						7.42	4.47	0.00	7.42	18.55		