

ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಫ್-15

ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಮಾರ್ಚ್ 2011

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ

ರೂ: ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಯು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

ವಿಭಾಗ: ಲೋ.ಇ. ಧಾರವಾಡ

1	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಬಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.30	ಇಡಿ-101: ಲೋ.ಇ.ತಾವುಂ:ಮೂಲ-2009:ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 15-12-2009. : ಸ್ವೀಕರಣ: 03-2010 (ಯುನಿಕ್)	16.30	19-8-2010	18-12-2010	0.00	16.30	0.00	0.00	10.25	31.81	ಲಿಂಟಲ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಭಾಗ-3)	16.30	ಇಡಿ-101: ಲೋ.ಇ.ತಾವುಂ:ಮೂಲ-2009:ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 15-12-2009. : ಸ್ವೀಕರಣ: 03-2010 (ಯುನಿಕ್) 2009	15.88	26-06-2010	25-10-2010	15.36	16.30	-	15.36	10.50		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
	ಧಾರವಾಡ	ಒಟ್ಟು	32.60		32.18			15.36	32.60		0.00	20.75		
		ಗದಗ ವಿಭಾಗ												
1	ಗದಗ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ <u>ವರ್ಕ ಇಂಡೆಂಟ್ 3020</u>	26.00	ಇಡಿ:101:ಯಾ ಸಕ:2009	ತಾಮಂ ಮೂಲ-13: 5-2010	24.19	4.45% Above	12/8/2010	11/5/2011			13.26	11.10.11	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಗದಗ	ನರೇಗಲಕ್‌ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	ಇಡಿ:101:ಯಾ ಸಕ:2009	ತಾಮಂ ಮೂಲ-15: 5-2010	4.22	29.7.10	28.1.11	5.36			13.20	8.73	28.5.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಗದಗ	ರೋಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	ಇಡಿ:101:ಯಾ ಸಕ:2009	ತಾಮಂ ಮೂಲ-14: 5-2010	2.15	12.8.10	11.2.11					0.00	11.8.11	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಗದಗ	ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.30	ಇಡಿ:101:ಯಾ ಸಕ:2009	ತಾಮಂ ಮೂಲ-289: 3-2010	-2.81	29-6-2010	28.12.10					0.00	28.10.11	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು :-	75.50												
		ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ													

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.2191)	16.30	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ-101/209/ಯೋಸಕ/2009/ಬೆಂಗಳೂರು/ದಿನಾಂಕ:15-12-09 (ಇಡಿ-152/ಸ್ಕೀಮ್ (ಯುನಿಕ್)2009/ದಿನಾಂಕ: 15-12-2009.	ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.ಮೂಲ-209/ಸಂಮತ್ತುಕ/2009-10/ಫೆಬ್ರುವರಿ - 2010, ಪತ್ರ ಸಂ. / ದಿ: 15-12-2009.	14.61	5/20/2010	11/19/2010				0.00	6.94		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 8.6.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.2226)	26.00	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ-101/ಯೋಸಕ/2009-10/ಬೆಂಗಳೂರು/ದಿನಾಂಕ:15-12-09 (ಇಡಿ: 152/ಸ್ವೀಮರ್ (ಯುನಿಕ್)2009/ದಿನಾಂಕ: 15-12-2009.	ಪೃತ್ಯ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.ಮೂಲ-212/ಸಂಮತುಕ್/2009-10/ಫೆಬ್ರುವರಿ - 2010, ಪತ್ರ ಸಂ. / ದಿ:	23.24	5/4/2010	2/3/2011				0.00	20.30	30.6.11	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸವು ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.2225)	16.30	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ-101/ಯೋಸಕ/2009-10/ಬೆಂಗಳೂರು/ದಿನಾಂಕ:15-12-09 (ಇಡಿ: 152/ಸ್ವೀಮರ್ (ಯುನಿಕ್)2009/ದಿನಾಂಕ: 15-12-2009.	ಪೃತ್ಯ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.ಮೂಲ-211/ಸಂಮತುಕ್/2009-10/ಫೆಬ್ರುವರಿ - 2010, ಪತ್ರ ಸಂ. / ದಿ:	15.87	4/5/2010	3/11/2010				0.00	5.87		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೂಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.2195)	16.60	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ-101/ಯೋಸಕ/2009-10/ಬೆಂಗಳೂರು/ದಿನಾಂಕ:15-12-09 (ಇಡಿ:152/ಸ್ಕೀಮ್ (ಯುನಿಕ್)2009/15-12-2009.	ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.ಮೂಲ-213/ಸಂಮತ್ತುಕ/2009-10/ಫೆಬ್ರುವರಿ - 2010, ಪತ್ರ ಸಂ. / ದಿ:	14.88	5/10/2010	11/9/2010				0.00	14.88	30.9.11	ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾವದಲ್ಲಿ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.2122)	16.30	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ-101/ಯೋಸಕ/2009/ಬೆಂಗಳೂರು/ದಿನಾಂಕ:15-12-09 (ಇಡಿ-152/ಸ್ಕೀಮರ್ (ಯುನಿಕ್)2009/ದಿನಾಂಕ: 15-12-2009.		15.89	6/4/2010	12/3/2010				0.00	15.89		ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಿ: 22.12.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಮಜೇದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ವರ್ಕ್ ಇಂಚೆಂಟ್ ನಂ.2163)	26.00	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ-101/ಯೋಸಕ/2009-10/ಬೆಂಗಳೂರು/ದಿನಾಂಕ:15-12-09 (ಇಡಿ-152/ಸಿಇಮರ್(ಯುಎನ್‌ಸಿಕ್)2009/ದಿನಾಂಕ: 15-12-2009.	ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.ಮೂಲ-208/ಸಂಮತ್ತುಕ/2009-10/ಫೆಬ್ರುವರಿ - 2010, ಪತ್ರ ಸಂ. / ದಿ:	24.50	7/3/2010	4/2/2011				0.00	5.12		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 15.3.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣೀಮೆಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.2162)	16.30	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ-101/ಯೋಸಕ/2009-10/ಬೆಂಗಳೂರು/ದಿನಾಂಕ:15-12-09 (ಇಡಿ: 152/ಸ್ಕೀಮ್ (ಯುನಿಕ್)2009/15-12-2009.	ಪೃತ್ನ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.ಮೂಲ-210/ಸಂಮತ್ತುಕ/2009-10/ಫೆಬ್ರುವರಿ - 2010, ಪತ್ರ ಸಂ. / ದಿ:	14.57	29-4-2010	28-10-2010				0.00	6.42		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಿ: 17.3.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
			133.80			123.56									

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗ													
1	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.30	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ.ಇಡಿ/101/ಯೋಸಕಾ/09 ಬೆಂಗಳೂರು 15-12-2009	-	0.00	-	-	0.00	0.00		16.30	0.00	30.6.11	ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ
2	ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.30	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ.ಇಡಿ/101/ಯೋಸಕಾ/09 ಬೆಂಗಳೂರು 15-12-2009	-	0.00	-	-	0.00	0.00		16.30	0.00		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ
3	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.90	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ.ಇಡಿ/101/ಯೋಸಕಾ/09 ಬೆಂಗಳೂರು 15-12-2009	-	0.00	-	-	0.00	0.00		-	0.00		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ
4	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಟಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.90	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ.ಇಡಿ/101/ಯೋಸಕಾ/09 ಬೆಂಗಳೂರು 15-12-2009	-	0.00	-	-	0.00	0.00		-	0.00		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.31	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ.ಇಡಿ/101/ಯೋಸಕಾ/09 ಬೆಂಗಳೂರು 15-12-2009	ಲೋಇ.:ಇವ 00:ಮೂಲ:30 0:ಸಂ.ಮತ್ತು.ಕ .:09-10 ಮಾರ್ಚ್-2010	18.59	-	-	0.00	0.0		-	0.0	31.10.11	ಕಂಬದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಶಿಸಿ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.30	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ.ಇಡಿ/101/ಯೋಸಕಾ/09 ಬೆಂಗಳೂರು 15-12-2009	-	0.00	-	-	0.00	0.00		-	0.00		ಕಂಬದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	114.01			18.59			0.00	0.00		109.00	0.00		
1	ಶಿಸಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-15 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	36.6	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ.ಇಡಿ 101/ಯೋಸಕಾ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 15-12-2009	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋ.ಇ. ಧಾರವಾಡ ವೃತ್ತ ರವರು ಇ-ಪ್ರೋಕ್ ಮೂಲಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ: 19-02-2010	37.38 (+3.11%)	10/6/2009	9/12/2010	13.02	-	-	13.02	24.36	30.6.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ತಿಸಿಫ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-15 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚಿಕೇರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 2259)	16.30	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಇಡಿ 10/ಯೋಸಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 15-12-2009	ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಇ-ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ: 22-2-2010	16.96 (+) 4.65%	09-04-2010	08-10-2010	12.50	-	-	12.50	4.46		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 20.12.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ತಿಸಿಫ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-15 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 2269)	16.3	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಇಡಿ 10/ಯೋಸಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 15-12-2009	ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಇ-ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ: 20-2-2010	16.36(+) 4.34%	06-04-2010	05-10-2010	13.79	-	-	13.79	2.58		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 13.11.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ಶಿಸಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-15 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಣಿಕಟ್ಟಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 2380)	16.3	15-12-2009 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಇಡಿ 10/ಯೋಸಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 15-12-2009	ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಇ-ಮೈಲಕ್ ದಿನಾಂಕ: 05-03-2010	16.46 (+) 4.84%	13-04-2010	12-10-2010	6.84	-	-	6.84	9.62		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 12.10.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ಶಿಸಿಫ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-15 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಂಡೇಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.3	15-12-2009 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಇಡಿ 10/ಯೋಸಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 19-02-2010	ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಇ-ಮೇಟರ್ ದಿನಾಂಕ: 19-02-2010	15.47 (-) 3.67%	30.5.10	29.9.10	13.52	-	-	13.52	2.78		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 30.12.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ಶಿಸಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-15 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲಸಿರ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 2370)	16.3	15-12-2009 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ನಂ: ಇಡಿ 10/ಯೋಸಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 15-12-2009	ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಇ-ಮೈಲಿಕ್ ದಿನಾಂಕ: 26-02-2010	16.88 (+) 4.95%	06-04-2010	05-10-2010	3.91	-	-	3.91	12.97	30.4.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾನ್ಯತೆ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ಶಿಸಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-15 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತೆರಗಾವ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.3	15-12-2009	ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಇ-ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ: 19-02-2010	15.79 (+) 183%	30.3.10	29.9.10	10.35	-	-	10.35	5.95	31.5.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ದಿ: 30.5.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
8	ಶಿಸಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-15 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳಗಿಬೀಸ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	38.2	12-2009	ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಇ-ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ: 01-04-2010	37.11(+) 14.26%	24-06-2010	23-12-2010	17.24	-	-	17.24	20.90		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 24.12.10 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ಶಿಸಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-15 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 2355)	21.9	15-12-2009 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ನಂ: ಇಡಿ 10/ಯೋಸಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 15-12-2009	ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಇ-ಮೈಲಕ್ ದಿನಾಂಕ: 20-02-2010	21.90 (+) 4.59%	13-04-2010	12-10-2010	15.50	-	-	15.50	6.40		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 5.1.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ಶಿಸಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-15 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲೇಕಣೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 6 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	43.8	15-12-2009	-	-	-	-	0.00	43.80			-		ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ.
11	ಶಿಸಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-15 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ವರ್ಕ ಇಂಡೆಂಟ್ 2602)	21.90	10/ಯೋಸಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 15-12-2009	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಇಡಿ 101/ಯೋಸಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 01-04-2010	ಅ:ಇಂ.ಧಾರವಾಡೆರವರು ಇ-ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ 01-04-2010	22.67 (+) 3.92%	24-06-2010	23-12-2010	0.00	21.90		22.67	31.8.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	260.20						106.67	65.70		0.00	112.69		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ರೋಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ															
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಸರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ 101 ಯೋಜನೆ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15-12-09	ಐಐಐ 9 ಜಿಡಿ 5/2010	17.13	20-7-2010	20-11-2010	0.00	17.13	0.00	0.00	3	ನವೆಂಬರ್-2011	ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೇಮ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ವಕ್ಕಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	.	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ 101 ಯೋಜನೆ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15-12-09		14.95	20-7-2010	20-11-2010	6.45	8.50	6.45	12.90	3	ಅಗಷ್ಟ-2011	ಛಾವಣಿ ಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲವಾಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ 101 ಯೋಜನೆ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15-12-09	ಐಐಐ 10 ಜಿಡಿ 6/2010	17.32	20-7-2010	20-11-2010	0.00	17.32	0.00	0.00	4.15	ಅಗಷ್ಟ-2011	ಛಾವಣಿ ಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ 101 ಯೋಸಕ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15-12-09	ಐಜಿಬಿ 233 ಜಿಡಿ 3/2010	16.33	30/8/2010	1/12/2010	0.00	16.33	0.00	0.00	5.38	ಅಗಸ್ಟ್-2011	ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ 101 ಯೋಸಕ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15-12-09	ಐಜಿಬಿ 5 ಜಿಡಿ 5/2010	14.36	12/7/2010	12/11/2010	0.00	14.36	0.00	0.00	0		ನಿವೇಶನ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.30	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ 101 ಯೋಸಕ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15-12-09	ಐಜಿಬಿ 212 ಜಿಡಿ 3/2010	15.89	20-4-2010	20-8-2010	10.25	5.64	10.25	20.50	0.7	0	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.30	ಸಆಸಂ: ಇಡಿ 101 ಯೋಸಕ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15-12-09	ಐಜಿಬಿ 232 ಜಿಡಿ 3/2010	16.58	18-6-10	18-10-10	10.53	6.05	10.53	10.53	0	ಅಗಸ್ಟ್ 11	ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು :-	99.00	-		112.56			27.23	85.33	27.23	43.93	16.23		
ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಟಿಸಾ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ															

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನದಿ ಇಂಗಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	ಇ.ಡಿ./101/09, ಸ.ಕಾ./2009, ದಿ : 15.12.09	99 25.8.10	16.90	6.12.10	5.6.11	0.00	16.90	-	-	0.00		ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.30	-ಸದರ-	2 22.4.2010	15.42	22.9.2010	21.3.2011	-	16.30	-	7.00	0.00		ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳೋಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	-ಸದರ-	18 31.7.10	15.20	27.10.10	26.4.11	-	16.60	-	6.57	0.00		ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	-ಸದರ-	11 12.7.10	15.22	31.3.10	30.9.10	0.00	16.60	-	9.74	0.00		ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.30	-ಸದರ-	7/6 6.5.10	15.42	19.10.10	18.4.11	-	16.30	-	-	0.00		ಪಾಯಾದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	-ಸದರ-	100 25.8.10	14.51	6.2.10	5.6.11	0.00	16.60	-	-	0.00		ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು :	99.00			92.67			0.00	99.30	0.00	23.31	0.00		
ರೂ.ಬಂ. & ಸ.ಜ.ಸಾ.ಇ.ವಿಭಾಗ ವಿಜಾಪುರ												ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ			

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ವಿಜಾ ಪೂರ	ವಿಜಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (2 ಸಂಖ್ಯೆ)	16.60	ಎಸ್ಇಆರ್-292 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ - 2010	ಎಸ್ಇಆರ್-292 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ - 2010	15.32	23/11/2010	22/05/2011	0.00	15.22	0	0.00	0	31.12.2011	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಲ್ಲಿದೆ.
2	ವಿಜಾ ಪೂರ	ವಿಜಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (2 ಸಂಖ್ಯೆ)	16.30	ಎಸ್ಇಆರ್-318 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ - 2010	ಎಸ್ಇಆರ್-318 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ - 2010	16.15	6/1/2011	5/7/2011	0.00	16.15	0	0.00	0	31.12.2011	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಲ್ಲಿದೆ.
3	ವಿಜಾ ಪೂರ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಗಜಿವಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(2 ಸಂಖ್ಯೆ)	16.30	ಎಸ್ಇಆರ್-228 ಮಾರ್ಚ್ -2010	ಎಸ್ಇಆರ್-228 ಮಾರ್ಚ್ -2010	14.93	11/9/2010	10/3/2011	0.00	14.93	0	0.00	0	30.6.2011	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ವಿಜಾ ಪೂರ	ಸಿಂದಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(2 ಸಂಖ್ಯೆ)	16.60	-ಸದರ	0	0			0.00	0.00	0	0.00	0		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
5	ವಿಜಾ ಪೂರ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(2 ಸಂಖ್ಯೆ)	16.60	ಎಸ್ಇಆರ್-329 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ - 2010	ಎಸ್ಇಆರ್-329 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ - 2010	15.55	25/11/2010	24/05/2011	0.00	15.55	0	0.00	0	31.8.2011	ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ವಿಜಾ ಪೂರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(2 ಸಂಖ್ಯೆ)	16.60	ಎಸ್ಇಆರ್-358 ಅಕ್ಟೋಬರ್ - 2010	ಎಸ್ಇಆರ್-358 ಅಕ್ಟೋಬರ್ - 2010	15.37	4/12/2010	3/6/2011	0.00	15.37	0	0.00	0	31.8.2011	ಸ್ವಾಬ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	99.00							77.22					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ರೋಟಿ ಮತ್ತು ಒಣಸಾ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ															
1	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/101/ಯೋಸಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 15-12-2009.	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ರ. ಸಂ.216 ದಿ:3/1/2010	16.05	21/10/10	20/5/2011	-	16.60	0.00	0.00	7.96	30.9.11	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
2	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀಯರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.30	ಸದರ	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ರ. ಸಂ.351 ದಿ: 9/2010	15.56	26/11/2010	25/5/2011	-	16.30	-	0.00	6.56	30.11.11	ಛಾಪಣೆ ಮುಟ್ಟುಕೆ ಬಂದಿದೆ
3	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	ಸದರ	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ರ. ಸಂ.220 ದಿ:3/1/2010	15.19	24/6/2010	23/12/2010	-	16.60	-	0.00	0.00	30.11.11	ಛಾಪಣೆ ಮುಟ್ಟುಕೆ ಬಂದಿದೆ
4	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೂರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.30	ಸದರ	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ರ. ಸಂ.219: 3/1/2010	15.65	10/6/2010	9/12/2010	-	16.30	-	0.00	0.00	31.1.12	ಛಾಪಣೆ ಮುಟ್ಟುಕೆ ಬಂದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.30	ಸದರ	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ರ. ಸಂ.237 :3/1/2010	15.18	29-6-10	28-12-10	-	16.30	-	0.00	7.39	30.9.11	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
6	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	ಸದರ	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ರ. ಸಂ.8 6/2010	15.30	24/9/2010	23/3/2011	-	16.60	-	0.00	11.89	30.6.11	ಭಾವಣಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ
7	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	ಸದರ	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ರ. ಸಂ.23/7/20 10	15.62	22/11/2010	21/5/2011	-	16.60	-	0.00	7.18	31.7.11	ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
8	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	ಸದರ	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ರ. ಸಂ.29 ದಿನಾಂಕ: 8/2010	15.01	30/11/2010	29/5/2011	-	16.60	-	0.00	0.00	30.11.11	ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೋಳಚಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.30	ಸದರ	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ರ. ಸಂ.231 ದಿ:3/1/2010	15.36	8/9/2010	7/3/2011	-	16.30	-	0.00	6.53	30.9.11	ಭಾವಣಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	148.20		-	138.92	-	-	-	148.20	-	0.00	47.51		
		ಬಕ್ಯಾಲರಿ ವಿಭಾಗ :													

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 206/009-10 ಇಡಿ/101/09 ಸಂಖ್ಯೆ/2009 ದಿನಾಂಕ 15-12-2009	ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಸಿ.ಆರ್.ನಂ. 206/009-10 ಮಾರ್ಚ್-2009	16.17	14-6-2010	13-12-2010	7.58	16.15	0.00	7.58		ಜುಲೈ-2011	ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ
2)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.60	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 207/009-10 ಇಡಿ/101/09 ಸಂಖ್ಯೆ/2009 ದಿನಾಂಕ 15-12-2009	ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಸಿ.ಆರ್.ನಂ. 207/009-10 ಮಾರ್ಚ್-2009	16.32	16-6-2010	15-12-2010	0.04	16.28	0.00	0.04		ಜುಲೈ-2011	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದಿ: 1.6.11 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	33.20			32.49			7.62	32.43	0.00	7.62	0.00		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ :															
1	ಹಡಗಲಿ	ಹೊವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.30	ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 101 ಯೋಸಕ 2009 ದಿನಾಂಕ: 15-12-2009	-	16.3	10-03-10	09-09-10	0.00	10.82	0.00	5.48	9.72	9.9.10	ಖಾಣಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್, ಖಾಣಿ ರಾಂ ಧಾ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್
2	ಹಡಗಲಿ	ಹೊವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.60	[ಇಡಿ:152 :ಸಿಟೀಮರ (ಯುನಿಕ್) 2009, ದಿನಾಂಕ:15-12-2009]	-	16.6	22-03-10	21-09-10	0.00	11.08	0.00	5.52	9.63	21.9.10	ಖಾಣಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಈಸ್ಟಿಮೇಟ್ ತಿಳಿಸಿ ತಿಡಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್
3	ಹಡಗಲಿ	ಹಗರಿಯೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.30		-	16.30	22-03-10	21-09-10	0.00	7.30	0.00	9.00	6.32	21.9.10	ಖಾಣಿ ಅಂತಿಮಜಾಚಾ, ಅಖಾ ರಾಂ ಧಾ ಸ್ವಾಮೀಜಾಚಾ
4	ಹಡಗಲಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟುರುನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.30		-	16.3	19-03-10	18-09-10	0.00	10.39	0.00	5.91	9.27	18.9.10	ಖಾಣಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್
ಒಟ್ಟು			65.50	0.00	0.00	65.50			0.00	39.59	0.00	25.91	34.94		
ರಾಯಚೂರು ವಿವರ :															
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಇಡಿ-101 ಯೋಸಕ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 15-12-2009 (ಇಡಿ-152 ಸ್ವಿ.ಯು.ಕೆ. (ಯುಕ್) 2009, ದಿನಾಂಕ 15-12-2009.															
1	Raichur	CONSTRUCTION OF CLASS 2 ROOMS AT GOVERNMENT P.U. COLLEGE AT HATTI (BOY'S), IN LINGASUGUR (Work indent No.2696)	16.30	101/152 15-12-2009	SER 21 June10	14.32	--	--	0	16.30	--	--	-		work under progress

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Raichur	CONSTRUCTION OF ADDITIONAL 2 CLASS ROOMS TO GOVERNMENT P.U. COLLEGE FOR GIRLS @ MANVI (Work indent No.2780)	16.60	101/152 15-12-2009	SER 66 Aug 10	13.98	--	--	0	16.60	--	--	6.78		1st floor slab completed, plastering and minor work is progress.
3	Raichur	CONSTRUCTION OF ADDITIONAL 2 CLASS ROOMS TO GOVERNMENT P.U. COLLEGE FOR GONWAR (Work indent No.2564)	16.60	101/152 15-12-2009	--	13.54	--	--	0	16.60	--	--	5.47		Work upto plinth level completed.
4	Raichur	CONSTRUCTION OF ADDITIONAL 2 CLASS ROOMS TO GOVERNMENT P.U. COLLEGE FOR BAGALWAD (Work indent No.2739)	16.60	101/152 15-12-2009	SER 11 Jun 10	14.39	--	--	0	16.60	--	--	10.45		Agency fixed work started Soon.
5	Raichur	CONSTRUCTION OF ADDITIONAL 2 CLASS ROOMS TO GOVERNMENT P.U. COLLEGE FOR ALABANUR (Work indent No.2553)	16.30	101/152 15-12-2009	--	14.54	--	--	0	16.30	--	--	-		Work upto plinth level completed, further work is in progress.
6	Raichur	CONSTRUCTION OF ADDITIONAL 2 CLASS ROOMS TO GOVERNMENT P.U. COLLEGE FOR JALHALLI (Work indent No.3524)	16.60	101/152 15-12-2009	--	17.22	--	--	0	16.60	--	--	8.95		Work upto roof level completed.

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Raichur	CONSTRUCTION OF ADDITIONAL 2 CLASS ROOMS TO GOVERNMENT P.U. COLLEGE FOR JAWALAGERA (Work indent No.2554)	16.60	101/152 15-12-2009	--	13.54	--	--	0	16.60	--	--	9.2		Beam and slab concrete to be laid
TOTAL			115.60			101.53			0.00	115.60	0.00	0.00			
ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ :															
ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕು															
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.60	ಇಡಿ 101/ಯೋಸಕ 6/ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.2009.	ಅಇಖ ಓಠ 6/ ಒಂಜ-10	16.42	3.12.10	2.6.11					8.32	30.06.11	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.30	ಇಡಿ 101/ಯೋಸಕ 7/ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.2009.	ಅಇಖ ಓಠ 7/ ಒಂಜ-10	13.39	15.11.10	14.5.11					9.39	30.04.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕು															
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.60	ಇಡಿ 101/ಯೋಸಕ 214/3-2010. 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.2009.	ಅಇಖ ಟಿಠ	15.76	2.9.10	1.3.11	-		-	-	15.76	30.06.11	ರೂಫ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಕರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.60	ಇಡಿ 101/ಯೋಸಕ ' 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.2009.	ಅಇಖ ಟಿಂ 215/3-2010.	15.76	2.9.10	1.3.11	-		-	5.82	3.69		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತರಕಿ-ಗುಡ್ಲಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.30	ಇಡಿ 101/ಯೋಸಕ ' 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.2009.	ಅಇಖ ಟಿಂ 205/3-2010.	15.75	27.9.10	26.3.11	-		-	-	8.69	31.07.11	ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ
4	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.60	ಇಡಿ 101/ಯೋಸಕ ' 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.2009.		15.59	22.10.10	21.4.11	-		-	-	11.04	31.08.11	ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
5	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.30	ಇಡಿ 101/ಯೋಸಕ ' 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.2009.	ಅಇಖ ಟಿಂ 204/3-2010.	15.76	22.9.10	21.3.11	-		-	-	8.3	31.08.11	ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ
ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕು															
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.30	ಇಡಿ 101/ಯೋಸಕ ' 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.2009.		15.77	1.3.11	31.8.11	-		-	-	7.6	30.09.11	ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಪ್ಪಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.30	ಇಡಿ 101/ಯೋಸಕ ' 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.2009.		16.56	1.3.11	31.8.11	-		-	-	0	30.09.11	ಬುನಾದಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕು															
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.60	ಇಡಿ 101/ಯೋಸಕ ' 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.2009.		16.22	23.8.10.	22.2.11.	-		-	-	12.36	31.05.11	ರೂಫ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.30	ಇಡಿ 101/ಯೋಸಕ ' 2009 ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.2009.	ಅಇಖ ಟಿಂ 261/09-2010.	16.83	19.10.10	18.04.11	-		-	-	9.88	31.05.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಒಟ್ಟು			180.80			173.81			0.00	0.00	0.00	5.82	95.03		
ವ್ಯಕ್ತದ ಒಟ್ಟು			395.10			373.33			7.62	187.62	0.00	39.35	129.97		
1	Gulbarga.	Construction of 2 Rooms for Govt.P.U.College at Nimbarga in Aland Taluk	16.30	GO No. ED/01/Plan/2009 Dt.15.12.09	SE Ltr. No. 4249 dt.11.9.09 Reg.No.143 of 9/2009	14.04	14.07.10	13.01.11	4.02	16.3	--	4.02	--	30.5.2011	ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Gulbarga.	Construction of 2 Rooms for Govt. P.U.College at Yelsangi inAland Taluk	16.60	...do...	SE Ltr. No. 6858 dt.2.3.10 Reg.No.3 59 of 02/2009	14.00	14.07.10	03.01.11	--	16.6	--	--	--	30.6.2011	ರೂಫ್ ಲೆವೆಲ್
		Chincholi Sub-Divn.	32.90			28.04				32.90		4.02			
3	Gulbarga.	Construction of 3 Rooms for Govt. P.U.College at Sulepeth in Chincholi Taluk	26.00	...do...	SE Ltr. No. 6865 dt.2.3.10 Reg.No.3 61 of 02/2009	19.02	05.07.10	04.01.11	8.37	16.3	4.47	12.85	--	30.6.2011	ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			26.00			19.02				16.30		12.85			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Gulbarga Sub-Divn.													
4		Construction of 2 Rooms to Govt. P.U.College at Srinivas Saradgi in Gulbarga Taluk	16.30	...do...	SE Ltr. No. 7323 dt.23.3.10 Reg.No.3 67 of 03/2010	14.41	29.06.10	28.12.10	8.96	16.3	-	8.96	--	30.5.2011	ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			16.30			14.41				16.30	0.00	8.96			
		Total of XV	75.20			61.47				65.50	0.00	25.83			
		ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ													
1	ಯಾದಗಿರಿ	Construction of two Additional Class Rooms to Govt. Junior College @ Gurmitkal in Yadgir Taluka	16.60	15-12-09		12.60	26-07-10	25-01-11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2011	Roof Laid
2	ಯಾದಗಿರಿ	Construction of two Additional Class Rooms to Govt. Junior College @ Yergol in Yadgir Taluka	16.60	15-12-09	SEGC 352 2/2010	14.51	13-09-10	12-03-10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2011	Roof Level
		ಒಟ್ಟು :	33.20			27.11			0.00	0.00	0.00	0.00	15.93		
		ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ													
3	ಯಾದಗಿರಿ	Construction of two Additional Class Rooms to Govt. Junior College @ Shorapur Town in Shorapur Taluka	16.60	15-12-09	18-02-10	13.81	25-06-10	24-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2011	ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು :	16.60			13.81			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ಶೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ													

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ಯಾದಗಿರಿ	Construction of two Additional Class Rooms to Govt. Junior College @ Jewargi.	16.60	15-12-09		16.00	07-08-10	06-02-11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2011	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಯಾದಗಿರಿ	Construction of two Additional Class Rooms to Govt. Junior College @ Yadrami in Jewargi Taluka.	16.60	15-12-09	2-2010	16.00	07-08-10	06-02-11	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2011	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು :	33.20			32.00			0.00	0.00	0.00	0.00	20.05		
		ಒಟ್ಟು (ನವಾಡ್-15 ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು) :	83.00			72.92			0.00	0.00	0.00	0.00	35.98		
1	ಬೀದರ	ಧಾನೇಕುಶನೂರದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆ	16.30	ಇಡಿ:101-09 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 15.12.09	ಅಅನು:5 ದಿ: 7:2010	11.67	12.11.10	11.5.11	-	16.30	5.15	5.75	3.00	15.5.11	ರೂಫ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು:	16.30	0.00	0.00	11.67				16.30	5.15	5.75	3.00		