

ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐಡಿಎಫ್- 15 ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ (ಕಟ್ಟಡಗಳು)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕೊಠಡಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ				ಮಾರ್ಚ್ 2011 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯೂಮುಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೂನ್ 2011 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಷರಾ		
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ								
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ಬೆಂಗಳೂರು																
1	ನೆಲಮಂಗಲ	2	16.30			15.99	15.4.10	14.8.10	15.99		0.00	15.99		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ	
2	ಕಾನಸವಾಡಿ	2	16.30			113.00			10.81		0.00	10.81		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ	
3	ದೇವಲಾಪುರ	2	16.60			15.96			16.20		0.00	16.20		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ	
4	ಸೂಲಿಬೆಲೆ	3	21.90			21.18			21.01		0.00	21.01		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ	
5	ಕೊನಘಟ್ಟ	2	16.30						5.50		0.00	5.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ	
6	ಹೊಸಕೋಟೆ	3	21.90						21.81		0.00	21.81		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ	
			109.30						91.32	0.00	0.00	91.32	0.00			
ರಾಮನಗರ																
1	ಕುದುರು	2	16.30			15.65					0.00	0.00		ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ	
2	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	2	16.30			15.67	30.11.10	29.03.11			0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ	
3	ಅರಳಸಂದ್ರ	2	16.30			16.38	23.09.10	22.01.11			0.00	0.00		ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕ	
4	ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ	2	16.30			15.65					0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ	
5	ಕೋನಗಲ್ಲು	2	16.30			15.26	30.09.10	29.01.11			0.00	0.00		ಲಿಂಟಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ	
6	ಮಂಚನಬೆಲೆ	2	16.30			12.98	10.11.10	09.03.11			0.00	0.00		ಲಿಂಟಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ	
7	ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ	2	16.30								0.00	0.00		ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿವೇಶನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಲ್ಲ.	ಬ	
			114.10								0.00	0.00	0.00			
ದಾವಣಗೆರೆ																
1	ಮಾಯಕೊಂಡ	2	16.30	15.12.09	20/10-11	11.76	13.10.10	07.12.11	15.45		0.00	15.45		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ	
2	ಲೊಕಿಕೆರೆ	2	16.30	15.12.09	20/10-11	11.92	23.11.10	22.08.11			0.00	0.00		ಆರ್‌ಸಿಸಿ ರೂಫ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ	
3	ಕೊಡಗನೂರು	2	16.30	15.12.09	17/10-11	11.29	23.09.10	22.06.11	11.39		0.00	11.39		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ	
4	ದೊಡ್ಡಬತ್ತಿ	2	16.30	15.12.09	/10-11	13.73	29.06.10	28.03.11	9.55		0.00	9.55		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ಕುಕ್ಕುವಾಡ	2	16.30	15.12.09	9/10-- 2011	16.70	27.09.10	26.06.11			0.00	0.00		ರೂಫ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
6	ಗೋಪನಾಲು	2	16.30	15.12.09	10/10-- 2011	16.45	23.11.10	2208.11			0.00	0.00		ಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
7	ಅರಸಾಪುರ	2	16.30	15.12.09	21/10-- 2011	11.85	21.09.10	20.06.11	5.82		0.00	5.82		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
8	ಕುಂಬಲೂರು	2	16.30	15.12.09	417/10- 2011	15.26	07.07.10	04.06.11	13.78		0.00	13.78		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
9	ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ	3	21.90	15.12.09	419/10- 2011	21.07	03.07.10	02.04.11	17.18		0.00	17.18		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	3	26.00	15.12.09	414/10- 2011	24.12	18.10.10	17.07.11	0.00		0.00	0.00		ರೂಫ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
11	ತ್ಯಾವನಿಗೆ	2	16.30	15.12.09	25/10-11	16.24	27.07.10	26.04.11	3.14		0.00	3.14	3.14	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
12	ಸಾಸುವೆಹಳ್ಳಿ	2	16.30	15.12.09	29/10-11	15.61	13.07.10	12.04.11	0.34		0.00	0.34		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
13	ಹಲುವಾಗಲು	2	16.30	15.12.09	16/09-10	16.95	18.10.10	17.07.11	6.28		0.00	6.28		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
14	ಹಿರೇಕೋಗಲೂರು	3	26.00	15.12.09	24/10-11	15.61	13.07.10	12.04.11	0.34		0.00	0.34		ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
15	ಶಿಂಗ್ರಿಹಳ್ಳಿ	2	16.30	15.12.09	415/10-11	16.21	16.10.11	17.07.11	0.00		0.00	0.00		ಬೇಸ್‌ವೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಕ
16	ಭಾನುವಳ್ಳಿ	2	16.30	15.12.09	418/10-11	15.24	13.07.10	12.04.11	12.00		0.00	12.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
17	ನಲ್ಲೂರು	2	16.30	15.12.09	26/10-11	16.29	28.06.10	27.03.11	15.61		0.00	15.61		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			302.10						110.88		0.00	110.88	3.14		
	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ														
1	ಎನ್ ಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	2	16.30		422/09-10						0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
2	ತಳುಕು	2	16.30		423/09-10	15.59	18.11.10	17.05.11			0.00	0.00		ಲಿಂಟಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಕ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ಯರಬಳ್ಳಿ	3	21.90		411/09-10	21.91	22.11.10	21.08.11			0.00	0.00		ಲಿಂಟಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಕ
4	ಕಾಶಿಪುರ	2	16.30		421/09-10	15.00	28.08.10	27.02.11	4.27		6.20	10.47		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	2	16.30		410/09-10	14.55	17.07.10	16.03.11			11.68	11.68		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯಕನ ಕೋಟೆ	3	26.00		424/09-10	23.08	15.11.10	14.08.11			7.00	7.00		ಲಿಂಟಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
7	ಉಪ್ಪರಿಗೆನಹಳ್ಳಿ	3	26.00		427/09-10	26.00	01.03.11	30.12.11			0.00	0.00		ಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
8	ಅನಿವಾಳ	2	16.30		413/09-10						0.00	0.00		ಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
9	ದೊಡ್ಡತೇಕವಟ್ಟಿ	2	16.30		418/09-10						0.00	0.00		ಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
			171.70						4.27	0.00	24.88	29.15	0.00		
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ														
1	ಕಡೂರು	2	16.30						11.37		0.00	11.37		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಸಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ	2	16.30								0.00	0.00		ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
3	ಅಲ್ದೂರು	2	16.30			14.89			8.89		0.00	8.89		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಕ
4	ಶಿವಾನಿ	2	16.30			16.04					0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
5	ಬನಕಲ್	2	16.30			16.09					0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
6	ಮೈಲಮನೆ ಜೋಲ್ಡಲ್	2	16.30			14.90					0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
7	ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ	2	16.30			15.61			15.49		0.00	15.49		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
8	ಚನ್ನಿಗ	2	16.30			16.09					0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಕ
9	ಬೇಗಾರಿ	2	16.30			16.23			11.73		0.00	11.73		ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
10	ಕಡೂರು (ಬಾಲಕಿಯರ)	2	16.30						11.68		0.00	11.68		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ವಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ	2	16.30			14.90					0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
12	ಬಾಲೆಹೊಳೆ	2	16.30			16.09			0.00		0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
13	ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ	2	16.30						13.77		0.00	13.77		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
14	ಜೋಡಿ ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ	2	16.30						0.00		0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
			228.20						72.93	0.00	0.00	72.93	0.00		
	ಹಾಸನ														
1	ಬಾಣಾವರ	2	16.30		172/10-11	14.32	27.10.10	26.02.11	0.00		0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
2	ಜಾವಗಲ್	3	21.90		174/10-11	21.28	27.10.10	26.04.11	0.00		0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
3	ಹಾರ್ವಹಳ್ಳಿ	2	16.30		171/10-11	14.40	01.09.10	31.12.10	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಹಿರೇಸಾವೆ	2	16.30		160/10-11	14.48	26.4.10	25.8.10	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	2	16.30		161/10-11	14.36	18.06.10	17.10.10	0.00		0.00	0.00		ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
6	ಕುರುವಂಕ	2	16.30		173/10-11	14.32	27.10.10	26.02.11	0.00		0.00	0.00		ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
			103.40						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ಹಾಸನ ವಿಶೇಷ														
1	ರಾಯನಕೊಪ್ಪಲ್	2	16.30		170/10-11	15.41	9.4.10	8.10.10	12.01		3.09	15.10		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ	2	16.30		164/10-11	14.41	2.6.10	1.12.10	3.41		0.00	3.41		ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
			32.60						15.42		3.09	18.51	0.00		
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ														
1	ಕೋಟಾಲದಿನ್ನೆ	3	21.90	15.12.09	4//10-11		19.08.10	18.10.10	0.00		0.00	0.00		ಪ್ಲಿಂತ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
2	ದಾರಿನಾಯಕನಪಾಳೆ	2	16.30	15.12.09	2200//09-10				0.00		0.00	0.00		ಲಿಂಟಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
3	ಬಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	2	16.30	15.12.09		14.81			0.00		0.00	0.00		ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
4	ತಲಗವಾರ	2	16.30	15.12.09		14.82			0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
			70.80						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ಕೋಲಾರ														
1	ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್ ಪೇಟೆ	2	16.30						0.00		0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
2	ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್ ಪೇಟೆ	2	16.30						0.00		0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
3	ದಾಸಲ್ಪನೂರ್	2	16.30						0.00		0.00	0.00		ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
4	ಟೇಕಲ್	2	16.30						0.00		0.00	0.00		ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
5	ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ	2	16.30						0.00		0.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ	ಕ
6	ಬಾದಿಕೋಟೆ	2	16.30						0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
7	ದೊಡ್ಡನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ	2	16.30						0.00		0.00	0.00		ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
8	ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ	2	16.30						0.00		0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
			130.40						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ														

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	2	16.30	ಇಡಿ 333 16.06.2010	03/10--11	16.22	ಜನವರಿ 2011	ಏಪ್ರಿಲ್ 2011			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಕ
2	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	2	16.30	ಇಡಿ 333 16.06.2010	05/10--11	16.29	ಜನವರಿ 2011	ಏಪ್ರಿಲ್ 2011			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಕ
3	ಕುದೇರು	3	26.00	ಇಡಿ 333 16.06.2010	02/10--11	25.80					0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಕ
4	ಹಾನೂರು	2	16.30	ಇಡಿ 333 16.06.2010	04/10--11	16.22	ಜನವರಿ 2011	ಏಪ್ರಿಲ್ 2011			0.00	0.00		ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
5	ವೆಂಕಟಯ್ಯನ ಭತ್ತ	2	16.30	ಇಡಿ 333 16.06.2010	20/10--11	15.62	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010		16.30	0.00	0.00		ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
6	ಬೇಗೂರು	2	16.30	ಇಡಿ 333 16.06.2010	377/09-10	13.33	ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಮಾರ್ಚ್ 2011	9.34		0.00	9.34		ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
7	ಅರಕಲವಾಡಿ	2	16.30	ಇಡಿ 333 16.06.2010	01/10--11	15.65	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010		16.30	0.00	0.00		ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
8	ಸಂತೇಮಾರಹಳ್ಳಿ	2	16.30	ಇಡಿ 333 16.06.2010	19/10--11		ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010		16.30	0.00	0.00		ನಿವೇಶನ ದೊರಕಬೇಕಾಗಿದೆ	ಕ
9	ಆಲೂರು	2	16.30	ಇಡಿ 333 16.06.2010		17.72	ಜೂನ್ 2011	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011		16.30	0.00	0.00		ಟೆಂಡರು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ನಿವೇಶನ ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಜ
10	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	2	16.30	ಇಡಿ 333 16.06.2010	378/09-- 10	13.73	ಆಗಸ್ಟ್ 2010	ಮಾರ್ಚ್ 2011	5.15	16.30	4.57	9.72		ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
			172.70						14.49	81.50	4.57	19.06	0.00		
	ಮೈಸೂರು														

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ದೇವನೂರು	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09	362/09-10	14.51	27.3.10	26.7.10	0.00		0.00	0.00		ಲಿಂಟಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
2	ತಲಕಾಡು	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09	367/09-10	14.52	20.3.10	20.7.10	0.00		0.00	0.00		ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
3	ಟಿ ನರಸೀಪುರ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09	365/09-10	14.50	20.3.10	20.7.10	0.00		0.00	0.00		ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ದೊಡ್ಡ ಕಾವಲಂಡೆ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09	363/09-10	14.52	27.3.10	26.7.10	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
5	ಮೂಗೂರು	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09	364/09-10	14.69	20.3.10	20.7.10	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
6	ಬಿ ಸೀಹಳ್ಳಿ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09	366/09-10	14.50	20.3.10	20.7.10	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ಬನ್ನೂರು	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುವಿಕ್)09 15.12.09	368/09-10	14.52	20.3.10	20.7.10	0.00		0.00	0.00		ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
			114.10						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ಹುಣಸೂರು														
1	ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ	2	16.30											ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಬೇಕಿದೆ	ಜ
2	ಪೆರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2	16.30	15/12/09	418/09-10	15.49	09.09.10	18.12.10						ಗಿಲಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
3	ಹುಣಸೂರು	2	16.30		351/09-10	14.16	09.08.10	08.11.10						ಛಾವಣಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ	ಕ
4	ಕಿಟ್ಟೂರು	2	16.30	15.12.09	416/09-10	15.50	13.08.10	12.11.10						ಗಿಲಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
5	ಬಿಳಿಕೆರೆ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುವಿಕ್)09 15.12.09	350/09-10	15.10	13.05.10	12.08.10						ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (12/2010)	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ರಾವಂದೂರು	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09	415/09-10	15.50	20.08.10	19.11.10						ಗಿಲಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
7	ಕಗ್ಗೋರೆ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09	380~09-10	15.50	09.09.10	08.12.10						ಗಿಲಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
8	ಗಂಧನಹಳ್ಳಿ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09	381/09-10	15.21	09.09.10	08.12.10						ಗಿಲಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09	352/09-10	15.49	12.5.10	11.08.10						ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (01/2010)	ಅ
10	ಹೊಸೂರು	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09	379/09-10	15.29	09.09.10	08.12.10						ಭಾವಣಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ	ಕ
11	ಹಾರ್ವಹಳ್ಳಿ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09	417/09-10	15.50	02.08.10	19.11.10						ಗಿಲಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
			179.30						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ಮಂಡ್ಯ														

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಚಂದಾಪುರ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09		16.01								ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (01/2010)	ಅ
2	ದೇವಲಾಪುರ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09										ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ
3	ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09										ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ಹರಿಹರಪುರ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09		12.96								ರೂಫ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಕ
5	ಐಮಂಗಲ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09										ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ದಾಜ್ಜಿ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಪಿಕ್)09 15.12.09										ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ನಗರ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಎಚ್)09 15.12.09										ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ.	ಕ
8	ಭಾರತಿನಗರ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಎಚ್)09 15.12.09										ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.	ಜ
9	ಶಿವಪುರ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಎಚ್)09 15.12.09	41/09-10	16.01	24.09.10	23.03.11				16.30	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ಅನಗೋಳ	2	16.30	ಇಡಿ:101: ಯೋಸಕಾ 09: ಬೆಂಗಳೂರು 15.12.09 (ಇಡಿ:152 : ಸ್ಟೀಮರ್ (ಯುಎಚ್)09 15.12.09		16.11								ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			163.00								0.00	16.30	8.00		
	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ														
1	ಪುತ್ತೂರು	2	16.30	101/15.12.09	11/10--11	17.75	21.10.10	21.08.11	0.00		0.00	0.00		ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
2	ಗುರುಪುರ	2	16.30	101/15.12.09	05/10--11	16.80	30.10.10	29.08.11	0.34		0.00	0.34		ಅಡಿಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
3	ಪಂಜ	2	16.30	101/15.12.09	16/10-11	15.78	15.02.11	14.11.11	0.11		0.00	0.11		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
4	ಕಾವೂರ್	2	16.30	101/15.12.09	03/10--11	16.04	23.09.10	22.07.11	0.00		0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
5	ಕಡಬ	2	16.30	101/15.12.09	08/10--11	17.69	21.10.10	20.08.11	7.10		0.00	7.10		ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
6	ಬಿಳಿಯೂರುಕಟ್ಟೆ	2	16.30	101/15.12.09	11/10--11	16.30	25.10.10	24.08.11	0.10		0.00	0.10	0.10	ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
7	ಕುಯ್ಯೂರು ಮಡವು	2	16.30	101/15.12.09	10/10--11	17.00	09.09.10	08.07.10	0.10		0.00	0.10	13.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
8	ಮತ್ತೂರು	2	16.30	101/15.12.09	15/10--11	16.30	28.06.10	27.04.10	13.09		0.00	13.09		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
9	ಕೊಯ್ಯೂಡು	2	16.30	101/15.12.09	09/10--11	17.08	26.08.10	25.06.11	16.34		0.00	16.34		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
10	ನಾರ್ಥ ಮೈದಾನ	2	16.30	101/15.12.09	04/10--11	16.56	21.08.10	20.06.11	11.44		0.00	11.44		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅ
			163.00						48.62	0.00	0.00	48.62	14.07		
	ಉಡುಪಿ														
1	ಹೆಜಮಾಡಿ	2	16.30	ಸಆಸ 101/2009 15.02.09	13/10--11	14.22								ತಳಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
2	ಕೊಕ್ಕರೆ	3	21.90	ಸಆಸ 101/2009 15.02.09										ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ಪಡುಬಿದ್ದಿ	2	16.30	ಸಆಸ 101/2009 15.02.09	20/10--11	16.83								ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
4	ಹೊಸಂಗಡಿ	3	21.90	ಸಆಸ 101/2009 15.02.09	06/10--11	18.52								ಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
5	ಮುದ್ದನಂಗಡಿ ಪಿಲ್ಲರ್	2	16.30	ಸಆಸ 101/2009 15.02.09	14/10--11	16.35								ತಳಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
6	ಕುಕ್ಕುಜೆ	2	16.30	ಸಆಸ 101/2009 15.02.09	12/10--11	17.08								ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಕ
7	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	2	16.30	ಸಆಸ 101/2009 15.02.09		15.87								ಮಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
			125.30						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ														
1	ಆನಂದಪುರಂ	2	16.30	15.12.09	33/10-11	15.99	12.10.10	11.11.11	12.59		0.00	12.59		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಹೊಸನಗರ	2	16.30	15.12.09	22/10-11	17.53	21.10.10	20.04.11	11.32		0.00	11.32		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
3	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ	3	26.00	15.12.09	38/10-11	24.20	26.10.10	25.04.11			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ಅನವಟ್ಟಿ	3	26.00	15.12.09	37/10-11	26.83	10.01.11	09.07.11			0.00	0.00		ಲಿಂಟಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
5	ನಿಟ್ಟೂರು	3	21.90	15.12.09							0.00	0.00		ರೂಫ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
6	ಆವಿನಹಳ್ಳಿ	2	16.30	15.12.09	41/10-11	15.99	12.10.10	10.11.11			0.00	0.00		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
7	ಅಮ್ಮತ್ ಕಮಚೆ ಪ್ರೋಸ್ಟ್	3	21.90	15.12.09							0.00	0.00		ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
8	ಬರೂರು	3	21.90	15.12.09	34/10-11	10.10	18.11.10	17.05.11			0.00	0.00		ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
9	ವಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ	2	16.30	15.12.09	31/10-11	16.39	21.09.10	21.03.11			0.00	0.00		ರೂಫ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
10	ಶಿರಿವಂತೆ	2	16.30	15.12.09	42/10-11	15.62	09.11.10	08.05.11	11.49		0.00	11.49		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
11	ತುಮರಿ	2	16.30	15.12.09	43/10-11	16.81			6.71		0.00	6.71		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
12	ಈಸುರು	2	16.30	15.12.09	35/10-11	13.20	12.10.10	11.01.11			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ಶಿಕಾರಿಪುರ	2	16.30	15.12.09	16/10-11	13.33	09.08.10	08.02.11	9.02		0.00	9.02		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
14	ಉಳವಿ	2	16.30	15.12.09	31/10-11	15.62	27.09.10	26.03.11	6.5		0.00	6.50		ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
15	ಹರಗುವಳ್ಳಿ	2	16.30	15.12.09	36/10-11	14.37	31.08.10	28.02.11	9.02	5.71	0.00	9.02		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
16	ಸಾಲೂರು	2	16.30	15.12.09	39/10-11	14.78	24.08.10	23.03.11	9.02	5.1	0.00	9.02		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			297.00						75.67	10.81	0.00	75.67	0.00		
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ														
1	ಕಲ್ಲೆಹಾಲ್	2	16.30	29.04.10	6/2010-2011	17.01	23.08.10	23.12.10			0.00	0.00		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
2	ಮೇಗರವಳ್ಳಿ	2	16.30	20.04.10	23/10-11	15.69	27.01.10	13.01.11	2.22		0.00	2.22	2.22	ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ಕಾಲಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
3	ಮಾಲೂರು	2	16.30	20.04.10	14/10-11	15.61	14.09.10	13.01.11			0.00	0.00		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
4	ಹೊಳೇ	2	16.30	29.04.10	07/2010-11	16.68	23.08.10	22.12.10			0.00	0.00		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
5	ಬಸವಾನಿ	2	16.30	20.04.10	15/10-11	16.91	14.09.10	13.01.11	6.64		0.00	6.64		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
6	ಆಯನೂರು	2	16.30	13.04.10	03/2010-11	15.69	27.10.10	26.02.10	5.6		0.00	5.60		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
7	ಅನವೇರಿ	3	21.90	29.04.10	08/2010-11	21.51	16.07.10	15.11.2010			0.00	0.00		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
8	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	2	16.30	13.04.10	01/2010-11	13.40	24.07.10	23.11.10			0.00	0.00		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
9	ಅಂತರಗಂಗೆ	2	16.30	29.04.10	04/2010-11	15.91	09.08.10	08.12.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
10	ಕಾಚಿನಕಟ್ಟೆ	2	16.30	20.04.10	11/2010-11	14.36	24.07.10	23.11.10	13.18		0.00	13.18	1.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
11	ಕುಂಸಿ	2	16.30	20.04.10	02/2010-11	14.23	11.08.10	10.12.10	5.4		0.00	5.40		ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
12	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	2	16.30	24.05.10	30/10-11	13.19	03.08.10	02.12.10	8.71		0.00	8.71	8.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
13	ಉಂಬಲೆಬೈಲ್	2	16.30	20.04.10	12/2010-11	13.30	11.08.10	17.12.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ಮಲಾಲಿಮಕ್ಕಿ	2	16.30	20.04.10	13/2010-11	14.41	18.08.10	17.12.10			0.00	0.00		ರೂಫ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
15	ದೊಣಭಘಟ್ಟ	2	16.30	29.04.10	05/2010-11	15.91	09.08.10	08.12.10			0.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
			250.10						41.75	0.00	0.00	41.75	12.11		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ತುಮಕೂರು														
1	ಅಮೃತೂರು	2	16.30	15.12.09	2134/2009-10	14.92						9.77		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
2	ಕಡಬ	2	16.30	15.12.09	2125/2009-10	13.97	20.05.10	22.11.10						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
3	ಕೊಡ್ಲಾಪುರ	2	16.30	15.12.09	2149/2009-10	14.00	21.05.10	20.11.10						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
4	ನೊನವಿನಕೆರೆ	2	16.30	15.12.09	2175/2009-10	14.16	26.04.10	25.10.10						ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
5	ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪುರ	2	16.30	15.12.09	2127/2009-10	13.45	28.05.10	22.11.10				12.73		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
6	ಮಂಚಲದೊರೆ	2	16.30	15.12.09	2128/2009-10	14.95	11.06.10	10.12.10						ಲಿಂಟಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
7	ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ	2	16.30	15.12.09	2135/2009-10	14.57								ಮಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
8	ಬ್ಯಾಲೈ	2	16.30	15.12.09	2140/2009-10	13.07	21.05.10	20.11.10				3.14		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
9	ಶಿರಾ	3	21.90	15.12.09	2137/2009-10	17.54	04.05.10	03.11.10				3.00		ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
10	ಪುರವರ	2	16.30	15.12.09	2139/2009-10	12.71	21.05	20.11.10				5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
11	ಶಿರಾ	3	21.90	15.12.09	2138/2009-10	17.54	04.01.10	03.11.10				3.06		ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
12	ದೊಡ್ಡಣ್ಣಗೆರೆ	2	16.30	15.12.09	2126/2009-10	13.42	28.05.10	27.11.10				3.29		ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
13	ಕೆ ಜಿ ಟೆಂಪಲ್	2	16.30	15.12.09	2148/2009-10	14.23	25.05.10	22.11.10						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅ
14	ಕೆ ಮಟ್ಟಗಟ್ಟ ಕಲ್ಲೂರು	2	16.30	15.12.09	2141/2009-10	12.54	05.05.10							ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
15	ಸೀಗಹಳ್ಳಿ	2	16.30	15.12.09	2129/2009-10	13.26	26.04.10	25.10.10						ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
16	ಮರಿ ಹಸನಹಳ್ಳಿ	2	16.30	15.12.09	2134/2009-10	13.26	26.04.10	25.10.10				7.36		ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			272.00								0.00	47.35	0.00		
	ಕೊಡಗು														
1	ನಾಪೋಕ್ಲ	3	21.90											ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಜ
2	ಸುಂಟೆಕೊಪ್ಪ	3	21.90				05.01.10							ಬೆಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
3	ಅಲಗೂರು	2	16.30				27.01.10	26.04.11						ಪ್ಲಿಂತ್ ಭೀಮ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
4	ಪಲಿಬೆಟ್ಟ	2	16.30		19/10-11	14.16	12.01.11							ತಳಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕ
			76.40								0.00	0.00	0.00		