

ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಫ್-16

ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಮಾರ್ಚ್ 2011

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ

ರೂ: ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

ವಿಭಾಗ: ಲೋ.ಇ. ಧಾರವಾಡ															
1	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 4 ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	39.80	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಇಡಿ-368: ಯೋಸಕ: 2009: ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 22-7-	ಇ-ಪ್ರೊಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 4452	38.60	20.12.10	19.5.11	0.00	39.80	0.00	0.00	10.00	19.5.11	ಲಿಂಟಲ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	28.40	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಇಡಿ-368: ಯೋಸಕ: 2009: ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 22-7-2010 : ಸ್ವೀಕರಣಾಇಡಿ:	ಇ-ಪ್ರೊಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 4628	24.24	15.12.10	14.5.11	9.40	28.40	0.00	9.40	0.00	30.6.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>68.20</b>						<b>9.40</b>	<b>68.20</b>		<b>0.00</b>	<b>10.00</b>		
<b>ಗದಗ ವಿಭಾಗ</b>															
1	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	17.98	ಇಡಿ 368: 22-7-2010	ಎಸ್‌ಇಡಿ‌ಸಿ: 146:9-2010	4.98	10.11.10	9.5.11	9/5/2011				12.07	9.8.11	ಪ್ಲಿಂತ್ ವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಗದಗ	ನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ( ವ ಇ - 5002)	24.00	ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶ ನಂ: ಇಡಿ 368 ದಿ: 22-7-2010	ತಾಮಂ ಮೂಲ 192: 10-2010	22.35									ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು :-	41.98												
		ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ													
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಹಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಜ್ ರೂಂ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ) (ನಂ.4172)	18.20	ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ-368/ ಯೋಸಕ/2009/ ಬೆಂಗಳೂರು/ ದಿನಾಂಕ:22-07-2010 (ಇಡಿ-89/ ಸ್ವೀಮರ್(ಯುನಿಕ್)2010/ ದಿನಾಂಕ: 22-07-2010.	ಪೃತ್ನ ಕಛೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.ಮೂಲ-125/ ಸಂಮತ್ತುಕ/ 2010-11/ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - 2010, ಪತ್ರ ಸಂ.3743/ ದಿ: 03-09-2010.								18.92	30.10.11	ಕಾಲಂ ಫುಟಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.4444)	39.80	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ-368/ಯೋಸಕ/2009/ಬೆಂಗಳೂರು/ದಿನಾಂಕ:22-07-2010 (ಇಡಿ-89/ಸ್ವೀಮರ್(ಯು.ಎನ್.ಸಿಕ್)2010/ದಿನಾಂಕ: 22-07-2010.	ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮೂಲ- /ಸಂ&ಕ/2010-0-11/ಸಪ್ತೆಂಬಂ-2010	33.22							22.48	30.61	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಕಾರಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಜಿ.ಎಂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.4371)	18.20	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ-368/ಯೋಸಕ/2009/ಬೆಂಗಳೂರು/ದಿನಾಂಕ:22-07-2010 (ಇಡಿ-89/ಸ್ವೀಮರ್(ಯು.ಎನ್.ಸಿಕ್)2010/ದಿನಾಂಕ: 22-	ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮೂಲ- /ಸಂ&ಕ/2010-0-11/ಸಪ್ತೆಂಬಂ-2010	16.29							16.29	31.71	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ			76.20			49.51									
ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗ															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮದಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	17.90	ಸರ್ಕಾರದ ಸಂ.ಇಡಿ/368 /ಯೋಸಕಾ/ 09 ಬೆಂಗಳೂರು	ಮೂಲ 220 ಡಿಸೆಂಬರ್ 10	0.00	-	-	0.00	0.00		17.90	0.00	31.7.11	ಕೆಲಸ ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ
2	ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲೇಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	17.90	ಸರ್ಕಾರದ ಸಂ.ಇಡಿ/368 /ಯೋಸಕಾ/ 09 ಬೆಂಗಳೂರು	-	0.00	-	-	0.00	0.00		-	0.00		ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>35.80</b>									17.90			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1		<b>ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ</b>													
1	ಶಿರ್ಸಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-16 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	39.80	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಇಡಿ. 368/ಯೋಜನೆ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 22-07-2010	ಅ.ಇಂ.ಧಾ.ರವಾರವಾಡರವರು ಇ-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ 22-09-2010	39.80 (-) 2.38%	6.12.10	5.6.11		39.80			10.00	31.7.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ
2	ಶಿರ್ಸಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-16 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಂತ-2)	17.90	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಇಡಿ. 368/ಯೋಜನೆ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 22-07-2010	ಅ.ಇಂ. ಧಾ. ತಾಂ.ಮಂ. ಮೂಲ 156/ ಸಂ. ಮತ್ತು ಕ 2010-11 ದಿನಾಂಕ: 22-9-2010	16.68 (-) 6.34%				17.90		5.90	12.00	30.6.11	ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಟ್ಟದ ವರೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ಶಿರ್ಸಿ	ನವಾಡ್ ಅರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-16 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜಿಕೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಂತ-2)	17.90	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಇಡಿ. 368/ಯೋಸಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 22-07-2010	ಅ.ಇಂ. ಧಾ. ರೋ.ಇ ತಾಂ.ಮಂ. ಮೂಲ 139/ ಸಂ. ಮತ್ತು ಕ 2010-11 ದಿನಾಂಕ: 9-2010	18.70 (+) 2.03%	4/1/2010	9/5/2011		17.90		9.13	8.77	31.51	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ಶಿರ್ಸಿ	ನವಾಡ್ ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಫ್-16 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಂಡೇಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಂತ-2)	17.90	ಇ.ಡಿ. 368/ಯೋಸಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 22-07-2010	9-2010 ದಿನಾಂಕ: 2010-11	17.99 (4.90%)	2/1/2010	1/5/2011		17.90			17.99	01/05/11	ಸ್ವಾಟ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ
		ಒಟ್ಟು	93.50							93.50			48.76		
<b>ಲೋ.ಬಂ. ಮತ್ತು ಒ.ಜ.ಸಾ.ಇ. ಚಿಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ</b>															
1	ಚಿಕೋಡಿ	ಚಿಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಜಲಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 3 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	28.40	ಇ.ಡಿ./368/ಯೋಸಕ./22. 7.10	43311: 2010	27.86	1.3.2011	31.7.2011	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00	31.7.2011	ಪಿಂತ್ ವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು :	28.40			27.86			0.00	28.40	0.00	0.00	0.00		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ	
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ								
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>ಲೋ.ಐಂ. ಮತ್ತು ಒ.ಐ.ಸಾ.ಇ. ವಿಜ್ಞಾನೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗ</b>																
1	ವಿಜ್ಞಾನೋದ್ಯಮ	ವಿಜ್ಞಾನೋದ್ಯಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (4 ಸಂಖ್ಯೆ)	39.80	27.7.2010	ಎಸ್‌ಇಆರ್ 440 11:2010	32.53	2/1/1900	27.4.11	26.10.11	39.80	0	0.00	0	31.3.2012	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.	
		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>39.80</b>							<b>39.80</b>						
<b>ಲೋ.ಐಂ. ಮತ್ತು ಒ.ಐ.ಸಾ.ಇ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ</b>																
1	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	28.40	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/368 /ಯೋಸಕ/20 09 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 22-7-2010.	ಇ-ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್	24.46		14.2.11	13.8.11	-	28.40	-	0.00	7.03	30.9.11	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	18.20	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/368 /ಯೋಸಕ/20 09 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 22-7-2010.	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ:354 ದಿನಾಂಕ: 9/2010	-		16.3.11	15.9.11	-	18.20	-	0.00	0.00	31.11.11	ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ
3	ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಸರಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	18.20	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ.ಇಡಿ/368 /ಯೋಸಕ/20 09 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 22-7-2010.	ವ್ಯಕ್ತ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂ:350 ದಿನಾಂಕ: 9/2010	15.41		6/12/2010	5/6/2011	-	18.20	-	0.00	0.00	30.11.11	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
		<b>ಒಟ್ಟು ರೂ.</b>	<b>64.80</b>			<b>39.87</b>					<b>64.80</b>		<b>7.03</b>			



ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ :</b>															
1)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬಾಲಕೀಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು	39.80	ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಖ್ಯೆ / ಇಡಿ/368//ಎಸ್ಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 22-07-2010	ವ್ಯತ್ಯ ಕಛೇರಿ ಸಿ.ಆರ್.ನಂ. 264/ನವೆಂಬರ್-2010	35.61		6 ಟಚುರೂ	0.00	10.68	0.00	0.00		ಡಿಸೆಂಬರ್-2011	ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
2)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು	28.40	ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಖ್ಯೆ / ಇಡಿ/368//ಎಸ್ಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 22-07-2010	ವ್ಯತ್ಯ ಕಛೇರಿ ಸಿ.ಆರ್.ನಂ. 265/ನವೆಂಬರ್-2010	25.54		6 ಟಚುರೂ	0.00	7.66	0.00	0.00		ಡಿಸೆಂಬರ್-2011	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟುಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ
3)	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪದವಿ ಪ್ರೌಢ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು (ಹಂತ-2)	28.40	ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಖ್ಯೆ / ಇಡಿ/368//ಎಸ್ಕ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 22-07-2010	ವ್ಯತ್ಯ ಕಛೇರಿ ಸಿ.ಆರ್.ನಂ. 279/ಜನವರಿ-2011	23.67		6 ಟಚುರೂ	0.00	7.10	0.00	0.00		ಡಿಸೆಂಬರ್-2011	ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>			<b>96.60</b>			<b>84.82</b>			<b>0.00</b>	<b>25.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಭಾಗ :</b>															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಹಡಗಲಿ	ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಬಾಲಕೀಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	18.20			18.2				15.00	0.00	0.00	3.00		ಅಪಠ ಓಂ : 219 ಂದಮಿಧಿಧಿ ಈ.ಐ.ಐ.ಐ. ಃಚಿಚುಪಿರಾ ಫಠಿಇ ಅಠಠಿಟಿಚಾಚಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ			ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಜೂನ್ 2011ನೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಹಡಗಲಿ	ಕೊಡ್ಡಿಗಿ ತಲೂಕನ ಕೊಟ್ಟುರುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊರಡಿದ ನಿರ್ಮಾಣ.	18.20			18.2				15.00	0.00	0.00	5.50		ಅಬಹ ಓಂ : 219 ೦೯೫೫೫ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ.
		ಒಟ್ಟು	36.40			36.40	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00	8.50		
		ವ್ಯಕ್ತದ ಒಟ್ಟು	133.00			121.22			0.00	55.45	0.00	0.00	8.50		
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಅಕ್ಕಿರಾಡಿ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ೫ ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ೦೫೫೫೫೫೫೫೫೫ ಅಟ್ಟಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ @ ಬೆಂಚು.	38.00			38.00	36.17		0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2011	ಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ
		ಒಟ್ಟು :	38.00			38.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಣೆ	39.80	ಇಡಿ:368:2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 22.7.2010	ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್	34.15	-	15.10.11	39.80	-	-	-	-	15.10.11	ಕೆಲಸವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು:	39.80	0.00	0.00	34.15			39.80	0.00	0.00	0.00	0.00		