

ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐಡಿಎಫ್- 16 ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ (ಕಟ್ಟಡಗಳು)

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಕೊಠಡಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ				ಮಾರ್ಚ್ 2011 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಈ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಜೂನ್ 2011 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ (ಕ್ಯುಮಿಲೇಟಿವ್)	ಬಾಕಿ ಐಬಿಒ ಜೂನ್ 2011 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಷರಾ	
						ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ದಾವಣಗೆರೆ														
1	ಹರಿಹರ	3	24.30	22.07.2010		21.92	20.12.10	19.09.11						ಕಾಲಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
2	ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ	2	17.90	22.07.2010	76/10-11	14.94	10.12.10	09.09.11						ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
3	ದೊಡ್ಡಬಾತಿ ಫೇಸ್-2	2	17.90	22.07.2010	75/10-11	15.88	10.12.10	09.09.11						ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
4	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಫೇಸ್-2	3	28.40	22.07.2010		21.91	28.12.10	27.09.11						ಛಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
5	ಚನ್ನಗಿರಿ	3	28.40	22.07.2010	99/10-11	27.40	21.02.11	20.11.2011						ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
6	ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು	2	17.90	22.07.2010	98/10-11									ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಬೇಕು	ಕ
7	ಹೊನ್ನಾಳಿ	3	24.30	22.07.2010		21.30	14.12.10	13.09.11	6.67			6.67		ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
	ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ														
8	ಆಲೂರು ಫೇಸ್-2	2	17.90											ತಳಪಾಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
9	ಕಡೂರು ಫೇಸ್-2	3	24.30											ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕ
	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ														
10	ಕಟಿಪಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ	3	24.30											ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಜ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ಸುಳ್ಳು	2	17.90											ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಜ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ														
12	ಸಾಗರ (ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ)	4	39.80											ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಜ
			283.30						6.67	0.00	0.00	6.67	0.00		