

ಬಾಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಂತದ ವಿವರ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಜಿಎನ್/ಎಜಿ-5/ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್/ಪಮಾಶಿ/ಬಾಕಿಜಿಲ್ಲೆ/2011-12. ದಿನಾಂಕ: 01-12-2011.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ಕಾಲ ಬಾಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೊತ್ತ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ವರ್ಗ	ಷರಾ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ										
	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-559	ನವಲೂರ	9.80	8.46	4	4.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
2	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-562	ಶಲವಡಿ	9.80	10.92+4.45(WS) =15.37	1	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
3	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-976	ಬಮ್ಮಿಗಟ್ಟ	15.12	15.7	6	9.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಲೇವಲ್ ವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
4	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-977	ಕಮಡೂಳ್ಳಿ	15.12	15.83	1	3.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಲಾಗಿ ಷಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
5	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-974	ಸಂಗಮೇಶ್ವರ	15.12	15.74	3	9.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
6	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-973	ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ	15.12	14.06	9	4.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಲೇವಲ್ ವರೆಗೆ ಮುಗಿ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

								ದಿದೆ.		
7	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-975	ಗುಡಗೇರಿ	8.05	8.05	2	5.7	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ ಽಲ್ಲದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
8	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1295	ದೇವರಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಭಾಗ - 1)	15.94	15.12	1	2.69	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಭೌತಿಕವ ಾಗಿ ಮುಗಿ ದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
9	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1296	ದೇವರಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ನಿಗದಿ) (ಭಾಗ - 2)	15.94	15.12	1	2.69	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಭೌತಿಕವ ಾಗಿ ಮುಗಿ ದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
10	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1298	ಹಳೇ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	23.89	23.5	1	8.42	ಸ್ಲ್ಯಾಬ ಹಾಕಲಾ ಗಿದೆ. ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ ಽಲ್ಲದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
11	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1299	ಮಂಟಾರ	23.89	24.21	9	9.5	ಪ್ಲಿಂತ್ ಲೇವಲ್ ದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
12	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1307	ನವನಗರ	23.89	19.45	6	6.68	ಸ್ಲ್ಯಾಬ ಹಾಕಲಾ ಗಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
13	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1303	ಕುಂದಗೋಳ (ಬಿಇಇಬಿ)	23.89	24.32	1	8.27	ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಲಾ ಗಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
14	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1304	ಚಿಲಕವಾಡ	15.94	15.94	1	0.6	ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಲೇವಲ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದ್ದು, ಗಿಲಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ ಽಲ್ಲದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
15	ಆರ್‌ಐ	ಪಿಯು-16028	ನವಲೂರ	28.4	25.63	9	16.23	ಸ್ಲ್ಯಾಬ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ

	ಡಿಎಫ್ -16							ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.		ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
	ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ									
16	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	-	ಜೋಯಿಸರಹರಳಳ್ಳಿ	36.00	40.46	4	0.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
17	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-1038	ರಣ್ಣಹಳ್ಳಿ	54.08	58.66	4	15.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
18	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-1048	ಅರೆಮಲ್ಲಾಪುರ	15.12	14.05	1	0.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
19	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್. -14	ಪಿಯು-1338	ಹಾವೇರಿ (ಬಾಲಕಿಯರ)	34.69	33.78	3	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
20	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1341	ತಡನ	23.89	18.95	1	2.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
21	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1337	ಕನವಳ್ಳಿ	23.89	24.58	1	4.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
22	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್. -15	ಪಿಯು-15096	ಕನವಳ್ಳಿ	16.30	14.61	6	8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
23	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15094	ಆಡೂರು	26.00	23.24	2	9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
24	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15095	ಕುಣಿಮೇಳಹಳ್ಳಿ	16.30	14.57	3	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
25	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15097	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	16.30	15.87	9	0.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
26	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15098	ನೂಲಗೇರಿ	16.60	14.88	0	5.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

27	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -16	ಪಿಯು-16024	ಬ್ಯಾಡಗಿ	18.2	16.29	0	13.06	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಮುಗಿ ದಿದೆ.	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
	ಗದಗ ವಿಭಾಗ									
28	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-978	ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ	15.12	14.99	1	0.88	ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತೀರಣ ಬಲ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
29	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-979	ನರಗುಂದ	15.12	14.99	1	5.12	ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳವ ಾಗಿದೆ	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
30	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-981	ಮುಂಡರಗಿ	15.12	14.04	1	9.70	ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
31	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-983	ಹಿರೇವಡ್ಡೆಟ್ಟ	15.12	13.98	1	10.53	ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳವ ಾಗಿದೆ	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
32	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1311	ಕುರ್ತೇಕೋಟೆ	15.94	16.67	0	8.63	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
33	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1310	ಹಿರೇಹಾಳ	15.94	15.94	7	11.37	ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
34	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1314	ನಿಡಗುಂದಿ	15.94	15.94	6	9.25	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಂ ಕುಂದ ಹಂತದ ಲ್ಲಿದೆ	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
35	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1313	ಯಾವೆಗಲ್	15.94	15.94	5	10.74	ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
36	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್	ಪಿಯು-1312	ದೋಣಿ	15.94	14.43	1	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿ	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

47	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-1200	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೋಲಸಿಸಿ	54.08	54.81	4	2.18	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
48	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-1201	ಯಲ್ಲಾಪುರ ಗುಳ್ಳಾಪುರ	15.12	14.36	1	2.29	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
49	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-1203	ಹಳಿಯಾಳ ತೆರಗಾವ	22.67	19.44	1	0.4	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
50	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1402	ಸಿದ್ದಾಪುರ	15.94	14.55	1	0.54	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
51	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15170	ಶಿರಸಿ	36.6	37.38	2	9.32	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
52	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15181	ಶಿರಸಿ ಕೊಳಗಿಬೀಸ್	38.2	37.11	3	8.08	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
53	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15171	ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಂಜಿಕೇರಿ	16.3	16.96	1	0.75	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತ ದೆ
54	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15180	ಹಳಿಯಾಳ ತೆರಗಾವ	16.3	15.79	1	0.18	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
55	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15183	ಸಿದ್ದಾಪುರ	21.9	21.9	1	2.66	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
56	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -16	ಪಿಯು-16030	ಶಿರಸಿ	17.90	16.68	1	4.33	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

57	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -16	ಪಿಯು-16031	ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಂಜಿಕೇರಿ	17.90	18.7	9	8.35	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
58	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -16	ಪಿಯು-16033	ಹಳೆಯಾಳ ದಾಂಡೇಲ	17.90	17.99	0	5.72	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
	ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ									
59	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-452	ದೊಡ್ಡವಾಡ	9.8	11.57	1	0.09	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ್ದು ಹಸ್ತಾಂತ ರಿಸಲಾಗಿ ದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
60	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-454	ದೇವಲಾಪುರ	9.8	11.57	1	0.10	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ್ದು ಹಸ್ತಾಂತ ರಿಸಲಾಗಿ ದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
61	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-455	ವಕ್ಕಂದ	9.8	11.57	1	0.10	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ್ದು ಹಸ್ತಾಂತ ರಿಸಲಾಗಿ ದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
62	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-465	ಗೋವನಕೊಪ್ಪ	36	44.04	1	0.11	ಫಿನಿ ಶಂಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
63	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-451	ನೇಸರಗಿ	9.8	14.22	0	0.10	ಫಿನಿ ಶಂಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
64	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-456	ವಣ್ಣೂರು	9.8	11.57	1	0.10	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

								ಸ್ವ ಹಸ್ತಾಂತ ರಿಸಲಾಗಿ ದೆ		
65	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-467	ಕಿತ್ತೂರು	36	39.33	3	4.62	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ ಸ್ವ ಹಸ್ತಾಂತ ರಿಸಲಾಗಿ ದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
66	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-458	ಸವದತ್ತಿ	9.8	12.14	1	0.39	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ ಸ್ವ ಹಸ್ತಾಂತ ರಿಸಲಾಗಿ ದೆ	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
67	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-461	ಸವದತ್ತಿ	9.8	12.31	1	0.66	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ ಸ್ವ ಹಸ್ತಾಂತ ರಿಸಲಾಗಿ ದೆ	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
68	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-466	ರಾಮದುರ್ಗ	36	42.79	4	0.37	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ .	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
69	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-855	ಯರಗಟ್ಟ	54.08	57.34	2	9.77	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ .	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
70	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-853	ಹುಣಸೀಕಟ್ಟ	22.67	21.48	7	2.22	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ .	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
71	ನಬಾಡ ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1227	ಕಲ್ಲೇಹೋಳ	15.94	15.86	1	0.24	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ .	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
72	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15021	ವಕ್ಕಂದ	16.6	14.95	6	5.66	ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾ ಗಿದ್ದು ಫಿನಿಷಿಂಗ್	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

								ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಿದೆ.		
73	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15022	ಬೈಲವಾಡ	16.6	17.32	0	12.32	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಉಪಸ್ಥಿತಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
74	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15024	ಕಿತ್ತೂರು	16.6	16.33	0	5.38	ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
75	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15026	ಹಿರೇಬಾಗೆವಾಡಿ	16.3	15.89	1	0.7	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಉಪಸ್ಥಿತಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ									
76	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-463	ಹುಕ್ಕೇರಿ	36	36.18	3	5.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
77	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-449	ಪಾಶ್ಚಾಪುರ	9.8	11.12	9	3.64	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ	ಉಪಸ್ಥಿತಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
78	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-460	ಕೊಳಟನೂರು	9.8	11.49	6	2.52	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
79	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-848	ಮಜಲಟ್ಟ	15.123	14.8	1	0.17	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
80	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-856	ರಾಯಬಾಗ	15.123	13.93	1	0.07	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
81	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-854	ಕೇರೂರ	22.67	22.73	1	0.16	ಮೆಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

								೨೮೮.		
82	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1223	ಬಳೋಬಾ	15.94	15.35	9	2.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತ ರಿಸಲಾದ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
83	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1224	ಹಳ್ಳೂರ	15.94	15.35	1	2.91	ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತ ರಿಸಲಾದ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
84	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1226	ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ	15.94	14.49	6	6.75	ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತ ರಿಸಬೇಕ ಾಗಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
85	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1230	ಹಂದಿಗುಂದ	15.94	13.91	-	13.91	ಸೆಂಟರಿ ಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇ ಕಾಗಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
86	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15023	ನದಿ ಇಂಗಳಗಾವ	16.6	16.9	-	16.9	ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟರಿ ಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ ೨೮೮.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
87	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15027	ಹುಕ್ಕೇರಿ	16.3	15.42	1	0.1	ನೆಲಹಾಸ ು ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ. ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇ ಕಾಗಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
88	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15029	ಬಳೋಬಾಳ	16.6	15.2	6	3.52	ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ ೨೮೮.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
89	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15030	ಹಳ್ಳೂರ	16.6		9	3.67	ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

90	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15031	ಬೆಳವಿ	16.3	15.42	-	0.1	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
91	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15032	ಅಥಣಿ	16.6	14.51	-	8.88	-ಸದರ -	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
92	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -16	ಪಿಯು-16007	ಮಜಲಟ್ಟ	28.4	27.86	-	0.49	ಅಂಟಲ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
	ಬಿಜಾಪು ರ ವಿಭಾಗ									
93	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-486	ಗೊಳಸಾರ	36.00	36.00	3	2.71	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
94	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-885	ಝಳಕಿ	15.12	15.12	-	9.71	ಪ್ರಾರಂಭ ವಿಲ್ಲ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
95	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1248	ಮುಳವಾಡ	15.94	15.94	-	13.52	ಮುಕ್ತಾಂ ತು ಹಂತ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
96	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1256	ಯಂಕಂಚಿ	23.89	23.89	1	5.39	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
97	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15043	ಯಂಕಂಚಿ	16.60	16.60	-	6.74		ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
	ಬಾಗಲಕ ೋಟ ವಿಭಾಗ									
98	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-477	ಮುಷ್ಕಿಗೇರಿ	36.00	39.83	3	0.16	ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಂ ತುಗೊಂ ಡಿದೆ. ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗ ೆ ಹಸ್ತಾಂತ ರಿಸಲಾಗಿ ದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
99	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-479	ಮುಗಲೋಟ್ಟ	36.00	39.79	3	0.93	ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಂ ತುಗೊಂ ಡಿದೆ. ಮೂಲ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

							ಇಲಾಖೆಗ ಹಸ್ತಾಂತ ರಿಸಲಾಗಿ ದೆ.			
100	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-831	ತುಂಗಳ	22.67	18.78	1	6.21	ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಂ ಯುಗೊಂ ಡಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
101	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-832	ಹುನ್ನೂರು	15.12	14.75	1	1.06	ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಂ ಯುಗೊಂ ಡಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
102	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-830	ನಾಗರಾಳ	22.67	23.41	-	10.19	ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಂ ಯುದ ಹಂತದ ಲ್ಲಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
103	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-833	ದನ್ನೂರು	15.12	14.90	-	4.54	ಸ್ಲಾಬ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ.	ಐಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
104	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-836	ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ	22.67	22.63	-	9.74	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ. ನೆಲಹಾಸ ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
105	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-838	ತೆಂಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾಡಗಿ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ	22.67	22.62	6	9.97	ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಂ ಯುದ ಹಂತದ ಲ್ಲಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
106	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1209	ಚೊಳಚಗುಡ್ಡ	15.94	12.66	5	4.53	ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಂ ಯುಗೊಂ ಡಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
107	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1210	ಬೀಳಗಿ	15.94	13.39	3	5.75	ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಂ ಯುದ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

116	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-585	ಚಿಂಚೋಳ	9.80	11.91	7	4.22		ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
117	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ - 13	ಪಿಯು-1005	ನೇಡಂ	15.12	14.39	1	2.46	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
118	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ - 13	ಪಿಯು-1001	ಹೆಬ್ಬಾಳ	22.67	22.56	2	0.83	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ		ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
119	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ - 13	ಪಿಯು-1007	ಕಮಲಾಪುರ	54.08	46.99	3	13.1	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
120	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ - 13	ಪಿಯು-989	ಕಾಳಗಿ	22.67	22.42	1	1.08	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
121	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ - 13	ಪಿಯು-988	ಮಾಹಶಾಳ	22.67	22.54	1	5.76	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
122	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ - 15	ಪಿಯು-15109	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ	16.30	14.41	3	3.29	ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
123	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ - 15	ಪಿಯು-15104	ಯಡ್ರಾಮಿ	16.60	14.56	4	4.55	ಅಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
124	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ - 15	ಪಿಯು-15110	ಯಳಸಂಗಿ	16.30	14.00	-	4.27	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
125	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ - 15	ಪಿಯು-15102	ನಿಂಬರ್ಗಾ	16.30	14.04	4	9.85	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
	ಯಾದ ಗಿರಿ ವಿಭಾಗ									
126	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್	ಪಿಯು-572	ಗುರುಮಿಟಕಲ್	9.80	11.92	1	0.85	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

	-12									
127	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-586	ಬಳಚಕ್ರ	36.00	37.71	2	13.48	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
128	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-580	ಸುರಪೂರ	9.80	11.87	1	-0.18	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
129	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-581	ಹುಣಸಗಿ	9.80	11.87	1	0.02	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
130	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-582	ಸುರಪುರ (ಬಾಲಕಿಯರ)	9.80	11.87	1	0.49	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
131	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-578	ಭೀಮರಾಯನಗು ಡಿ	9.80	11.87	1	0.02	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
132	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-583	ಶಹಾಪೂರ (ಬಾಲಕಿಯರ)	9.80	11.87	1	0.49	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
133	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-566	ಶಹಾಪೂರ (ಬಾಲಕರ)	9.80	11.87	1	0.11	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
134	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-576	ಗೋಗಿ	9.80	11.87	1	0.17	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
135	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-571	ಜೇವರ್ಗಿ	9.80	10.45	9	0.75	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
136	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-588	ಸೇಡಂ	9.80	12.12	8	3.26	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
137	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-568	ಮಂದೇವಾಲ	36.00	36	0	36	ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂದಾ ಜು ಪಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಾತ್ಮಕ ಅನುವೆ ೋದನೆಗ ಾಗಿ ಸಲ್ಲಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
138	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-1006	ಹತ್ತಿಕುಣಿ	21.35	21.35	0	21.35	ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಲ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
139	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್	ಪಿಯು-993	ಸುರಪೂರ	15.12	13.28	1	2.43	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

	-13									
140	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-992	ಕೆಂಬಾವಿ	15.12	13.15	1	1.36	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
141	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-986	ಭೀಮರಾಯನಗು ಡಿ	15.12	14.19	1	1.73	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
142	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-990	ಶಹಾಪೂರ	15.12	14.79	6	7.81	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
143	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-997	ಚಾಮನಾಳ	15.12	13.64	5	8.02	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
144	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-1004	ಮಂದೇವಾಲ	15.12	15.47	3	11.74	ಅಂಟಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ (ನ್ಯಾಯ ಾಲಯ ದಿಂದ ತಡೆಯಾ ಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ)	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
145	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-1009	ನೆಲೋಗಿ	21.35	21.35	0	21.35	ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿರ ುವುದಿಲ್ಲ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
146	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13		ಸೇಡಂ	15.12	13.23	1	1.38	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಜಿಎಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
147	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1323	ವಡಗೇರಾ	23.89	18.57	5	13	ಛತ್ತು ಹಾಕಲಾ ಗಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
148	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1326	ಗಾಜರಕೋಟೆ	15.94	15.94	0	15.94	ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿರ ುವುದಿಲ್ಲ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
149	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1325	ನಾರಾಯಣಪೂರ	15.94	13.29	1	1.48	ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
150	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1324	ಶಹಪೂರ	15.94	12.91	1	-2.96	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
151	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1322	ಮಳಖೇಡ	23.89	20.8	1	3.58	ಪೂರ್ಣಗ ೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
152	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15105	ಗುರುಮಿಟಕಲ್	16.60	12.60	6	5.80	ರೂಫ್ ಲೇಡ್	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

153	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15107	ಯರಗೋಳ	16.60	14.51	4	10.13	ರೂಫ್ ಲೇಡ್	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
154	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15106	ಸುರಪೂರ	16.60	13.81	1	-2.83	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
155	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15108	ಜೇವರ್ಗಿ	16.60	16.00	7	8.25	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
156	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15104	ಯಡ್ರಾಮಿ	16.60	16.00	4	11.80	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
157	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -16	ಪಿಯು-16029	ಯಾದಗಿರಿ	38.00	38.00	0	38.00	ಗುತ್ತಿಗೆ ರಾಗಿ ನೇಮಿಸ ಲಾಗಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
	ಜೀದರ್ ವಿಭಾಗ									
158	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-876	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ (ಬಾಲಕಿಯರ)	54.08	42.43	1	7.70	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾ ಗಿದೆ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
159	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-872	ಬೇಮಳವೇಡ	15.12	11.43	1	0.87	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
160	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-878	ಥೇರ್‌ಮೈದಾನ	15.12	10.88	4	6.19	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
161	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-882	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	22.67	20.67	5	10.65	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾ ಗಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
162	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-880	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	22.67	16.22	1	4.50	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
163	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1244	ಹೊಕ್ಕಾಣ	15.94	15.03	1	7.78	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದಿದೆ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
164	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-1508	ಶಾಣಾಕುಶನೂರು	16.30	11.67	5	4.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ ಲ್ಲಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ									
165	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-870	ಸಂಡೂರು	51.02	51.02	3	11.06		ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

166	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1242	ಸಂಡೂರು	15.79	15.79	5	4.57		ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
167	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -16	ಪಿಯು-16004	ಚಿತ್ತವಾಡ್ಡಿ(ಹೊಸಪೇ ಟೆ)	25.54	25.54	0	7.20		ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
	ಹೂವಿನ ಹಡಗಲ ವಿಭಾಗ									
168	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು 447	ಹೂವಿನಹಡಗಲ	36.00	37.43	3	0.28	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಮುಗಿ ದಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
169	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು 860	ಹೊಳಲು	15.12	14.11	1	1.47	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಿದೆ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
170	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು 862	ನಾಗತಿಬಸಾಪೂರ	15.12	14.11	3	4.14	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಮುಗಿ ದಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
171	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು 863	ಮಾಗಳ	15.12	15.61	0	6.02	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಬೇ ಕಿದೆ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
172	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು 864	ಹೂವಿನಹಡಗಲ	15.12	15.22	9	5.76	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಮುಗಿ ದಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
173	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು 865	ಹಿರೆಹಡಗಲ	15.12	15.7	6	9.4	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಮುಗಿಯ ುವ ಹಂತದ ಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
174	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು 866	ಉತ್ತಂಗಿ	22.67	22.5	3	13.76	ನೆಲಹಾಸ ು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯ ುವ ಹಂತದ ಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
175	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು 871	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	32.92	31.83	2	4.45	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಮುಗಿ ದಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
176	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು 1241	ಕೊಟ್ಟೂರು	23.89	22.44	1	4.86	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಮುಗಿ ದಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
177	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್	ಪಿಯು 15018	ಉತ್ತಂಗಿ	16.3	15.2	5	9.72	ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

	-15							ಯವ ಹಂತದ ಲ್ಲದೆ		
178	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು 15015	ಹೂವಿನಹಡಗಲ (ಬಾಲಕಿಯರ)	16.6	15.15	5	9.63	ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
179	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು 15019	ಕೊಟ್ಟುರು	16.3	15.19	5	8.12	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಮುಗಿ ದಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
180	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -16	ಪಿಯು 16006	ಹೆಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ಬಾಲಕಿಯರ)	18.20	18.2	0	18.04	ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯ ಯವ ಹಂತದ ಲ್ಲದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
181	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -16	ಪಿಯು 16002	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ (ಬಾಲಕಿಯರ)	18.20	16.16	5	9.82	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಮುಗಿ ದಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
	ರಾಯಚ ೂರ ವಿಭಾಗ									
182	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-790	ಸಿರವಾರ	36.00	36.00		15.31		ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲ
183	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-720	ಗಿಲ್ಲೇಸಗೂರು	36.00	36.00		22.17		ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲ
184	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-1123	ಜಾಲಹಾಳ	46.15	46.15		1.64		ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲ
185	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-1131	ಅಂಭಾಮಠ	12.65	12.65		4.41		ಉಪಸ್ಥಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲ
186	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-1119	ಜವಳಗೇರ	12.65	12.65		7.24		ಉಪಸ್ಥಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲ
187	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು-1127	ಅಬ್ಬನೂರು	12.65	12.65		4.40		ಉಪಸ್ಥಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲ
188	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು-1374	ರೋಡಲಬಂಡ(ಯ ು.ಕೆ.ಪಿ)	12.65	12.65		5.65		ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲ
189	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು-15201	ಬಾಗಲವಾಡ	16.60	16.60		3.85		ಉಪಸ್ಥಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲ
190	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್	ಪಿಯು-15203	ಜಾಲಹಾಳ	16.60	16.60		9.18		ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲ

	-15									
	ಕೊಪ್ಪ ಆವಿಭಾಗ									
191	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -12	ಪಿಯು-707	ಬಿಲ್ಲುಟಗಿ	36.42	36.42	1	23.35	ರೂಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಲಾ ಗಿದೆ.	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ
192	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು- 1063	ಕುಷ್ಟಗಿ	15.12	15.12	2	12.25	ಪ್ಲಿಂತ್‌ಬಿ ಮ್ ಹಾಕಲಾ ಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪಗ ತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
193	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -13	ಪಿಯು- 1065	ಯಲಬುರ್ಗ	15.17	15.17	1	2.74	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪೇಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪಗ ತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
194	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು- 1349	ಹಿರೇ ಸಿಂದೋಗಿ	15.94	13.89		15.94	ಬೇಸ್‌ಮೆ ಂಟ್ ಮಟ್ಟದ ಲ್ಲಿದೆ	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
195	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು- 1350	ಹೊಸಬಂಡಿ ಹರ್ಳಪುರ	15.94	15.19	1	0.99	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಮು ಗಿದಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇ ಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತ ರಿಸಲಾಗಿ ದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
196	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -14	ಪಿಯು- 1352	ಕಾರ್ತಿಕ ಗುಡ್ಲನೂರು	15.94	13.89	9	6.08	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಮು ಗಿದಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇ	ಉಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

							ಲಾಬೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.		
197	ಆರ್‌ಐ ಡಿವಿಷನ್ -14	ಪಿಯು- 1351	ಬನ್ನಿಕೋಡ	15.94	15.41	-	ಪ್ಲೀಶ್ ಬೀಮ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
198	ಆರ್‌ಐ ಡಿವಿಷನ್ -14	ಪಿಯು- 1354	ಬಂಡಿ	15.94	13.15	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
199	ಆರ್‌ಐ ಡಿವಿಷನ್ -14		ಹಲಗೆರಿ	15.94		9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
200	ಆರ್‌ಐ ಡಿವಿಷನ್ -15	ಪಿಯು- 15194	ಕಾರ್ತಿಕ ಗುಡ್ಡನೂರು	16.60	15.75	-	ಪ್ಲೀಶ್ ಬೀಮ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
201	ಆರ್‌ಐ ಡಿವಿಷನ್ -15	ಪಿಯು- 15192	ಭಾಗ್ಯನಗರ	16.60	15.76	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
202	ಆರ್‌ಐ ಡಿವಿಷನ್ -15	ಪಿಯು- 15187	ಕುಷ್ಟಗಿ	16.60	15.77	4	ಪ್ಲೀಶ್ ಬೀಮ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
203	ಆರ್‌ಐ ಡಿವಿಷನ್ -15	ಪಿಯು- 15191	ಬೇವೂರು	16.60	16.83	6	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

								ದಿ. ಪೇಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪಗ ತಿಯಲ್ಲಿ ದೆ.		
204	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು- 15193	ಸಿದ್ದಾಪುರ	16.60	16.42	8	8.29	ರೂಪ್ ಹಾಕಲಾ ಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪಗ ತಿಯಲ್ಲಿ ದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
205	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು- 1348	ಶ್ರೀರಾಮನಗರ	16.60	13.39	9	7.21	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ. ಪೇಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
206	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು- 15196	ಹಿರೇಸಿಂಗೋರಿ	16.60	15.59	1	5.56	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ. ಪೇಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪಗ ತಿಯಲ್ಲಿ ದೆ.	ಐಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
207	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು- 15189	ಕಿನ್ನಳಾ	16.60	15.76	-	16.60	ರೂಪ್ ಹಾಕಲಾ ಗಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
208	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು- 15197	ಹಲಗೇರಾ	16.60	15.76	-	16.60	ಪೀಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪಗ ತಿಯಲ್ಲಿ ದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
209	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್	ಪಿಯು- 15188	ಹನುಮನಗರ	16.60	16.56	-	16.60	ಬುನಾದಿ ಕೆಲಸ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

	-15							ಪ್ರಗ ತಿಯಲ್ಲಿ ದೆ.		
210	ಆರ್‌ಐ ಡಿಎಫ್ -15	ಪಿಯು- 15990	ಮಂಗಳೂರು	16.60	16.22	-	16.60	ರೂಪ್ ಹಾಕಲಾ ಗಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
	ವಿಶೇಷ ಅನುದಾ ನ									
211			(ಬಾಲಕರ) ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ	47.44	47.44	9	37.94	ನೆಲಮಹ ಡಿ ಹಾಗ ೂ ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ರೂಪ್ ಹಾಕಲಾ ಗಿದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ದಿದೆ. ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಹಾಗ ೂ ಪೇಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇ ದೆ		ನಬಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
212			ಬಾಲಕರ (ಗಂಗಾವತಿ) ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ	52.09	52.09	8	43.77	ಕಾಮಗ ಾರಿ ಮು ಗಿದಿದೆ.		ನಬಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ