

ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಹಂತದ ವಿವರ: ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ) ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಐಎಸ್/ಹಫಪ/4202/ಪಮಾನ/ಬಾಬಿ/2010-11. ದಿನಾಂಕ: 22-11-2011.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖರ್ಚು ವಿವರ	ಕಡಿತಿ/ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಹಾಲಿ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	ಹಾಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ವರ್ಗ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-12		ಕುಣಿಗಲ್ (ಬಾಲಕರ)	36.00	35.00	10.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
2	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-15	ಪಿಯು-255	ಕೋಡ್ಲಾಪುರ	16.30	12.22	4.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
3	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-15	ಪಿಯು-261	ಶಿರಾ	21.90	3.14	14.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
4	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-15	ಪಿಯು-263	ಶಿರಾ	21.90	11.26	6.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
5	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-13	ಪಿಯು-144	ಬರಗೂರು ಬೆಳಗುಲ	15.12	4.56	7.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
6	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-15	ಪಿಯು-266	ಕೆ.ಮತಿಘಟ್ಟ ಕಲ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್	16.30	13.57	6.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
7	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-15	ಪಿಯು-256	ನೋಣವಿನಕೆರೆ	16.30	2.86	6.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
8	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-13	ಪಿಯು-181	ಅಮೃತೂರು	15.12	9.71	2.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
9	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-15	ಪಿಯು-253	ಅಮೃತೂರು	16.30	9.77	2.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
10	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-12	ಪಿಯು-435	ಬಡದಿ	36.00	32.02	13.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
11	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-12	ಪಿಯು-432	ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ	36.00	42.47	0.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
12	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-12	ಪಿಯು-433	ಕೈಲಾಂಜೆ	36.00	38.76	1.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
13	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-12	ಪಿಯು-430	ಜಾಲಮಂಗಲ	36.00	26.69	8.42	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
14	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-13	ಪಿಯು-1139	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	54.08	47.97	3.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
15	ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-13	ಪಿಯು-1140	ಎರೇಹಳ್ಳಿ	54.08	47.14	3.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

16	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1137	ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ	54.08	43.76	10.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
17	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1138	ಅಣ್ಣಹಳ್ಳ	54.08	50.45	10.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
18	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1141	ಇಗ್ಗಲೂರು	54.08	41.65	11.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
19	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1136	ಮೈಲಾಯನಾಯಕನ ಹೊಸಹಳ್ಳ	54.08	44.90	3.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
20	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1379	ದೊಡ್ಡಮಾರದೊಡ್ಡಿ	15.94	5.21	6.30	ಭಾವಣಿ, ಸೆಂಟ್ರಾಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿವೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
21	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1383	ಆಗರಕೋಟೆ	15.94	13.05	9.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಜಿಎಂ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
22	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1382	ಬಾಚನಹಳ್ಳ	15.94	12.57	3.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
23	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15011	ಕೂನಗಲ್	16.30	-	9.91	ಭಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
24	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15012	ಮಂಚನಬಲೆ	16.30	-	11.55	ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
25	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15008	ಹಾರೋಹಳ್ಳ	16.30	-	8.08	ಭಾವಣಿ ಹಾಕಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
26	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15		ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ	16.30	5.69	10.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
27	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1051	ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ	15.12	5.18	9.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
28	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1049	ಡಿ ವಿ ದೊಡ್ಡಿ	15.12	2.54	12.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ತಪ್ಪಿದೆ
34	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-907	ಬಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳ	54.08	0.00	7.72	ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಭಾವಣಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
40	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-905	ತಳಗವಾರ	15.12	11.79	1.40	ಮಹಡಿ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಲ್ಸ್ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
41	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-900	ದಾರಿನಾಯಕನಹಳ್ಳ ಪಾಳ್ಯ	15.12	12.77	2.69	ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
44	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1272	ಮಂಡಿಕಲ್	23.89	17.84	6.03	ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

47	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15119	ಕೋಟಾಲದಿನ್ನೆ	21.90	5.74	5.99	ಕಂಬಗಳು ಸಿಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
49	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15121	ಬಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	16.30	7.00	4.09	ಅಂಟಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಚಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
50	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15122	ತಳಗವಾರ	16.30	8.58	4.69	ಮಹಡಿ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಲ್ಸ್ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
51	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1028	ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ	50.00		1.72		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
52	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1335	ವಿದ್ಯಾನಗರ	23.89		5.46		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
53	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-12	ಪಿಯು-593	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ	0.50		3.12		--	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
54	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-12	ಪಿಯು-604	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	27.00		5.33		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
55	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1013	ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ	54.08		11.13		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
56	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1014	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	22.67		7.34		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
57	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1332	ದಿಡಗ	15.94		4.64		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
58	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15		ಹಿರಿಸಾವೆ	1.50		1.79		--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
59	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-12	ಪಿಯು-592	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	36.00		0.74		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
60	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15		ಕೋಟಗುಂದ	15.94		0.34		--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
61	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15		ಹಾರನಹಳ್ಳಿ	16.30		3.31		--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
62	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15		ಬಾಣಾವರ			8.70		--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
63	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15		ಜಾವಗಲ್	21.90		8.81		--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
64	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15		ಜಾವಗಲ್			0.27		--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
65	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1334	ಚಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ	15.94	12.76	2.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಫ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್. ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

66	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1327	ಪಾಳ್ಯ	15.94	13.57	1.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಫ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್. ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
67	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-18	ಅಂಗದಹಳ್ಳಿ	54.08	19.99	16.15	ಪ್ಲಾನ್‌ಬರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
68	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-20	ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ	54.08	41.53	5.50	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
69	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-40	ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣಗೆರೆ	54.08	37.78	17.76	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
70	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15077	ಆಲ್ಪೂರು	16.30	12.30	0.30	ಪ್ಲಾನ್‌ಬರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
71	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15080	ಮೈಲಮನೆ ಜೋಳದಾಳ	16.30	6.84	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
73	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15078	ಶಿವನಿ	16.30	0.00	5.01	ಭಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
74	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15079	ಬಣಕಲ್	16.30	6.40	5.00	ಭಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
75	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15082	ಚಿನ್ನಿಗ	16.30	6.42	5.00	ಭಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
76	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15086	ಬಾಳೆಹೊಳೆ	16.30	4.60	4.85	ಭಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
77	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15083	ಬೇಗಾರು	16.30	0.00	11.73	ಮುಕ್ತಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
78	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15076	ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ	16.30	0.00	8.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
79	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15087	ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ	16.30	13.77	3.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
80	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-16		ಆಲ್ಪೂರು	17.90	0.00	4.00	ತಳಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
81	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-12	ಪಿಯು-649	ನಂಜನಗೂಡು (ಬಾಲಕಿಯರ)	9.80	10.15	1.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೇರಿ ಮೊತ್ತ)	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
82	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-12	ಪಿಯು-653	ಯಡಿಯಾಲ	9.80	7.39	3.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೇರಿ ಮೊತ್ತ)	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
83	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-12	ಪಿಯು-651	ಃ. ನರಸೀಪುರ	16.30	-	9.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
84	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1107	ನಂಜನಗೂಡು	15.12	11.60	0.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

85	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1371	ಮುಸುವಿನ ಕೊಪ್ಪಲು	15.94	9.06	4.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
86	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-1150	ದೊಡ್ಡಕಾಲಂದೆ	22.67	7.10	15.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
87	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-1154	ಬನ್ನೂರು (ಬಾಲಕಿಯರ)	16.30	6.23	3.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
88	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-12	ಪಿಯು-670	ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು	9.80	10.33	0.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
89	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1070	ಬೆಳ್ಳೂರು	15.12	11.75	3.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
90	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1069	ಕದಬಳ್ಳು	15.12	13.60	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
91	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15161	ತಗ್ಗಹಳ್ಳು	16.30	10.81	4.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
92	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1082	ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳು	15.12	0.00	13.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
93	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1362	ಹೊನ್ನಾವರ	15.94	10.55	10.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
94	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-12	ಪಿಯು-683	ಅರಳಕುಪ್ಪೆ	45.93	24.82	14.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
95	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1355	ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್	20.82	9.55	11.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
96	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15162	ಹರಿಹರಪುರ	16.60	0.00	5.12	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
97	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1361	ಕನ್ನಲ	15.94	12.55	2.95	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
98	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15169	ಕೊಡಿಯಾಲ	14.40	0.00	14.31	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
99	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15168	ಆನಗೋಳ	0.00		8.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
100	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-15159	ಚಂದ್ರಾಪುರ	15.12	13.82	0.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
101	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1089	ಬೆಳ್ಳಾಳೆ	14.34		4.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
102	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1365	ಸುಂಕತೊಣ್ಣೂರು	23.46	12.50	10.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
103	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-12	ಪಿಯು-678	ಬೋಗಾದಿ	36.00	24.59	9.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
104	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-12	ಪಿಯು-681	ಹಾಡ್ಲಿ ವೃತ್ತ	47.74	15.68	15.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
105	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1080	ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳು	48.37	0.00	21.13	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
106	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1363	ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ	15.94	9.36	0.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

107	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15160	ದೇವಲಾಪುರ	16.30	11.57	3.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
108	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1073	ಮಳವಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ (ಮಹಿಳಾ) ಕಾಲೇಜು	47.19	28.22	28.76	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
109	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15162	ಹರಿಹರಪುರ	16.60	0.00	3.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
110	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-12	ಪಿಯು-684	ಬನ್ನಂಬಾಡಿ	46.98	43.54	4.88	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
111	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1114	ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ	54.08	26.45	12.11	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
112	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15142	(ಬಾಲಕರ) ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	16.30		15.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
113	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15149	ರಾವಂದೂರು	16.30		10.85		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
114	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15152	ಕಗ್ಗರೆ	0.00		9.64	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
115			ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ	36.00	36.02	7.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
116	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1097	(ಬಾಲಕಿಯರು)	22.67	10.71	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
117	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1100	ಅಂತರಸಂತೆ	15.12	9.68	3.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
118	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1116	ಹೊಮ್ಮರಗಟ್ಟಿ	15.20	9.52	4.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
119	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15157	ಹೊಸೂರು	16.30	0.00	5.27	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
120	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15		ಗಂದನಹಳ್ಳಿ	16.30	8.60	6.52	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
121	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14		ಗಂದನಹಳ್ಳಿ	16.30	9.25	4.41	ಮುಗಿದಿದೆ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
122	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1093	ಬಿ ಮಟಕೆರೆ	15.12	3.88	5.17	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
123	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-12	ಪಿಯು-645	(ಬಾಲಕರು) ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	9.80	11.22	0.18		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
124	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14		ಆಲೂರು	20.16	18.62	4.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
125	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13		ತೆರಕಣಾಂಜ	14.64	10.53	0.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
126	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14		ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	30.99	24.54	0.72	ನೆಲಹಾಸು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
127	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13		ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ (ಬಾಲಕಿಯರ)	48.06	31.01	17.05	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
128	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13		ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	13.28	9.22	4.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ

129	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15		ಹನೂರು	16.22		5.54	ಅಂಟಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
130	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15		ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	16.22	9.72	5.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
131	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15		ಆಲೂರು	20.16		8.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
132	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14		ಸತ್ತೇಗಾಲ	13.57	9.61	4.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
133	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-944	ಸಿದ್ದ ಕಟ್ಟೆ	15.12	12.80	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
134	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-955	ನಡ	21.50	21.14	2.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
135	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-956	ಕೊಕ್ಕರಾಡಿ	22.67	16.88	10.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
136	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-948	ಪಂಜಾಲ ಕಟ್ಟೆ	15.12	1.90	5.35	ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
137	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1281	ಗೇರುಕಟ್ಟೆ	23.89	17.32	6.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
138	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15210	ಬೆಳ್ಳೂರುಕಟ್ಟೆ	16.30	0.10	13.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
139	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-12	ಪಿಯು-825	ಹೆಬ್ಬ	9.80	11.05	0.21		--	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
140	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1189	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ	12.65	9.90	0.24		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
141	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1191	ಕೆಳಕರ್ಕೆಬೆಟ್ಟು	12.65	14.89	0.17		--	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
142	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15217	ಪಡುಬದ್ರಿ	16.30	0.00	11.30		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
143	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1396	ಉದ್ಯಾವರ	15.94	15.98	0.21		--	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
144	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1185	ಕೋಡಿ ಕನ್ಯಾನ	46.15	43.07	8.13		--	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
145	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1190	ಹಿರಿಯಡ್ಡ	12.65	12.32	0.88		--	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
146	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-12	ಪಿಯು-737	ವಂಡೆ	9.80	9.75	0.47		--	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
147	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1181	ಮಲ್ಲೆ	12.65	13.10	0.28		--	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
148	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1187	ನಾಣೂರು	12.65	9.53	0.31		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
149	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15220	ಕುಕ್ಕುಜೆ	16.30	0.00	0.06		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
150	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15218	ಹೊಸಂಗಡಿ	21.90	3.30	9.60		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

151	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15221	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	16.30	0.00	15.98		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
152	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15216	ಕೊಕ್ಕರ್ಣಿ	21.90	8.93	0.18		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
153	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15219	ಮುದರಂಗಡಿ(ಪಿಲಾರ್)	16.30	0.00	6.77		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
154	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-1183	ಬೈಲೂರು	12.65	0.00	0.20		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
155	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15215	ಹೆಜಮಾಡಿ	16.30	0.00	8.00		--	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
156	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13		ತಿತಿಮತಿ	13.80	12.82	2.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
157	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13		ನೆಲ್ಲಪುದಿಕೇರಿ	15.08	14.33	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
158	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15528	ನಿಟ್ಟೂರು	21.90	-	8.91	ಮೇಲ್ಭಾವಣಿ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
159	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15234	ಅಮೃತ ಕವಚ ಪೋಸ್ಟ್	21.90	-	13.96	ಮೇಲ್ಭಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
160	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-132	ಆವಿನಹಳ್ಳಿ	15.12	10.90	3.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
161	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-133	ಸಿರಿವಂತೆ	15.12	11.22	2.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲುಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
162	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1387	ತುಮರಿ	23.89	16.17	2.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲುಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಏಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
163	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15235	ಬಾರೂರು	21.90		11.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
164	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15226	ಆನವಟ್ಟಿ	26.00	6.91	0.18	ಆಂಟಲ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
165	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-120	ಸೊರಬ	15.12	10.97	3.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲುಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
166	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-121	ಆನವಟ್ಟಿ	15.21	11.10	2.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲುಪಾವತಿಸ	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ

							ಬೇಕಾಗಿದೆ.		
167	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15239	ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	16.30	4.69	2.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಉಪಸೌಕರ್ಯ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
168	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15242	ಕುಂಸಿ	16.30	9.20	0.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಉಪಸೌಕರ್ಯ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
172	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15251	ಮಳಲಮಕ್ಕಿ	16.30	5.32	9.09	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
173	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15229	ಮಾಲೂರು	16.30	-	9.61	ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೇಮ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಉಪಸೌಕರ್ಯ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
174	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15231	ಬಸವಾನಿ	16.30	3.62	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಉಪಸೌಕರ್ಯ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
175	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15227	ಮೇಗರವಳ್ಳಿ	16.30	-	15.69	ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಭಾವಣಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಉಪಸೌಕರ್ಯ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
176	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15246	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ(ಬಾಲಕಿಯರ)	16.30	3.53	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
179	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15225	ಕಲ್ಲಹಾಳ	16.60	6.38	10.63	ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
180	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15230	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು	16.30	6.61	10.07	ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಉಪಸೌಕರ್ಯ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
181	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15236	ಆನವೇರಿ	21.90	17.88	3.63	ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
182	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-12		ಯಲ್ಲದಕೆರೆ	36.00	42.94	1.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ
183	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-213	ಯಳಗೋಡು	15.12	10.51	0.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
184	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-183	ತಳಕು	15.12	9.46	5.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
185	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-234	ಹೊಸದುರ್ಗ	15.12	13.32	2.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
186	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-360	ಹಿರಿಯೂರು (ಬಾಲಕಿಯರ)	22.67	7.77	4.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
187	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1280	ಅನ್ನೆಹಾಳ-ಜಂಪಣ್ಣನಹಟ್ಟಿ	15.94	0.00	2.64	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
188	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1275	ರಾಮಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ	15.94	0.00	2.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
189	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1278	ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ	15.94	5.81	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

190	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1274	ದೊಡ್ಡೇರಿ	15.94	4.10	6.88	ವಿದ್ಯುದ್ದಿಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲವೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
191	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15068	ಯರಬಳ್ಳಿ	21.90	0.00	9.58	ಮೇಲ್ಭಾವಣೆ ಮಟ್ಟ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
192	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15069	ಕಾಶೀಪುರ	16.30	10.47	3.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
205	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-966	ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು	15.12	11.13	1.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
206	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-13	ಪಿಯು-962	ಮಾಯಕೊಂಡ	25.00	23.09	1.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
210	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-14	ಪಿಯು-1287	ಚಿಕ್ಕಗಂಗೂರು	15.94	0.00	5.84	ತಳಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
215	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15049	ಮಾಯಕೊಂಡ	16.30	15.45	3.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
219	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15053	ಕುಕ್ಕವಾಡ	16.30		1.32	ಪ್ಲಿಂತ್ ಔಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
222	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15056	ಕುಂಬಳೂರು	16.30	13.78	1.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
225	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15060	ಸಾಸ್ತೆಹಳ್ಳಿ	16.30	7.88	7.13	ರೂಫ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
226	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15062	ಹಿರೇಕೋಗಲೂರು	26.00		10.81	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
231	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-15	ಪಿಯು-15061	ಹಲವಾಗಲು	16.30	6.28	4.31	ಮೇಲ್ಬಟ್ಟಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
232	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-16	ಪಿಯು-16014	ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳೆ	17.90		9.78	ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
233	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-16	ಪಿಯು-16015	ದೊಡ್ಡಬಾತಿ	17.90		0.13	ರೂಪ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
235	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-16	ಪಿಯು-16017	ಚನ್ನಗಿರಿ	28.40		13.05	ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ರೂಫ್ ಹಾಕಿದೆ	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
236	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-16	ಪಿಯು-16013	ಹರಿಹರ	24.30		16.46	ಕಾಲಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಿಎಂ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
237	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-16	ಪಿಯು-16016	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	28.40		11.27	ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
238	ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಫ್-16	ಪಿಯು-16019	ಹೊನ್ನಾಳ	24.30	6.67	15.48	ರೂಪ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಎಸ್‌ಇಪಿ	ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ