

ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	2011-12ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ.	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	7	8
	ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ					
1	ನವಲೂರನಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	36.00	34.25	0.00	ಕೆಲಸ 10/08 ರಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ನಲವಡಿಯಲ್ಲ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	46.34	17.00	13.00	ರೂಫ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	43.62	28.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
4	ಕಲಘಟಗಿಯಲ್ಲ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	43.62	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ 10/10 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕುಂದಗೋಳ ತಾ: ಹಿರೇಗುಂಜಾಳದಲ್ಲ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	18.51	18.34	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ 10/10 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕುಂದಗೋಳ ತಾ: ಕಮಡೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	18.79	19.89	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ 10/10 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಧಾರವಾಡದಲ್ಲ ಡೈಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆರ್ಟ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	33.00	40.75	33.50	12.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಬೊಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	43.62	20.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
9	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೇರಿಯಲ್ಲ ಕಂಪೋಜಿಟ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ.	26.00	30.57	6.00	15.00	ರೂಫ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

	ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ					
10	ಹಾನಗಲ್ ತಾ: ಕಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	37.07	36.25	3.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾಲ ಪೇಟನಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ	44.00	49.32	47.08	-	ಕಾಮಗಾರಿ 7/08 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕ ಚಿಕ್ಕಾಂಶಿ ಹೊಸೂರ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	44.00	48.99	48.99	0.62	ಕಾಮಗಾರಿ 5/08 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರುನಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	33.26	35.14	-	ಕಾಮಗಾರಿ 8/08 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಥವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	53.53	39.18	14.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಗದಗ ವಿಭಾಗ					
15	ಗದಗದಲ್ಲ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	39.44	42.75	0.00	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಮುಂಡರಗಿಯಲ್ಲ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	31.48	31.04	0.00	ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಹೊಂಬಳದಲ್ಲ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	46.16	31.78	2.28	ರೂಫ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
	ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗ					
18	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾ:ನ ಮಂಕಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸುವುದು.	36.00	15.40	36.02	0.00	
	ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ					
19	ಸವದತ್ತಿ ತಾ: ಯರಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	81.60	57.51	24.09	3ನೇ ಮಹಡಿ ಛಾವಣಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	111.82	109.32	2.59	ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

21	ಬಟಕೂರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	50.63	35.67	15.06	ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ದೊಡವಾಡದಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(3ನೇ ಹಂತ)	5.00	4.74	4.69	0.00	ಕೆಲಸ 2/08 ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ
23	ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.38	10.73	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	39.84	40.35	-	ಕೆಲಸ 2/08 ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ
	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು					
25	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು ಬೋರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.65	23.85	4.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು ಸದಲಗಾದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	32.97	29.75	8.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	86.17	116.73	115.46	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
29	ರಾಯಬಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	44.94	36.58	0.00	ಪ್ಲಾನ್ಸರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಲತಗಾದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	28.89	15.40	13.49	ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾಹಿರಾತು ಬಿಲ್ಲುಗಳು		-	0.00	0.00	
	ಬಿಜಾಪುರ ವಿಭಾಗ					

32	ಬಜಾಪೂರ ತಾ: ನ ಕನ್ನೂರನಲ್ಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	37.73	5.00	32.73	ಮಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರುಳಕಿಯಲ್ಲ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00	10.85	9.84	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಮುದ್ದೇಬಹಾಳ ತಾ: ನಲ್ಲ ರಕ್ಕಸಗಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	41.57	33.20	3.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಕೊಡಗಿಯಲ್ಲ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	13.32	12.87	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ 10/08 ರಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ನಾಗರಾಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	8.11	1.27	ಕಾಮಗಾರಿ 8/08 ರಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಬಸವನಬಾಗವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸನೂರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	43.79	-	43.79	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ					
38	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	121.50	57.19	64.34	
39	ಹುನಗುಂದ ತಾ: ಇಳಕಲ್‌ದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	36.13	21.68	14.45	1 ನೇಮಹಡಿ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗಂಡಿದೆ
40	ಮುಧೋಳ ತಾ: ಕೇಸರಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ'	36.00	38.05	33.27	4.78	ಕಾಮಗಾರಿ 6/10 ರಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಜಮಖಂಡಿ ತಾ: ಗೋಲೆದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	40.44	39.36	1.08	ಕಾಮಗಾರಿ 6/10 ರಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಬದಾಮಿ ತಾ: ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	32.71	17.80	14.91	ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಅಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್‌ಗೆ ಬಂದಿದೆ.

43	ಬೀಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	40.35	41.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ					
44	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು ವಿ.ಕೆ.ಸಲಗಾರದಲ್ಲ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	41.67	39.84	1.83	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
45	ಗುಲಬರ್ಗಾ ಆದರ್ಶನಗರದಲ್ಲ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	33.25	22.75	3.69	1ನೇ ಮಹಡಿ ಭಾವಣಿ ಹಾಕಿದೆ
46	ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ದಲ್ಲ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	41.67	42.40	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
47	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಮಹಾಗಾಂವನಲ್ಲನ ಕಾಮಗಾರಿ	36.00	41.65	7.09	19.41	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
48	ಚಿಂಚೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು	36.00	32.49	3.00	12.99	
49	ನರೋನಾದಲ್ಲ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	41.79	23.36	18.43	ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಇದೆ
50	ಪರ್ತಾಬಾದದಲ್ಲ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	40.92	9.81	12.98	ರೂಫ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
51	ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	38.24	31.11	7.13	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
52	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.11	5.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
53	ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	47.95	-	22.95	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
54	ಚಿಂಚೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲೇಪೇಟ್‌ದಲ್ಲ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	38.57	15.66	22.91	

	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ					
55	ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	9.58	0.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	36.00	33.33	2.67	ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
57	ಸೇಡಂ ತಾ ನ ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	45.98	45.34	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
58	ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	43.66	41.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	43.16	43.13	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
60	ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನಿನ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	18.58	19.28	0.00	ಅಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
61	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	44.34	26.68	17.65	ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
62	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	36.00	1.00	35.00	
63	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡೇವಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	36.00	-		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ
	ಬೀದರ ವಿಭಾಗ					
64	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಲಾಂಜನಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	43.14	12.59	30.55	ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಅಂಟಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
65	ಹಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	46.63	10.73	35.90	ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಅಂಟಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
66	ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	44.89	22.72	22.17	ಫಿನಿಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

67	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.84	9.14	6.70	ಫಿನಿಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
68	ಬೆರಾಡನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	44.39	20.19	24.20	ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
69	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	43.58	14.48	29.10	ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ					
70	ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.83	6.97	3.03	ಕೆಲಸ 3/07 ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ
71	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಒದಗಿಸುವುದು.	40.00	37.99	11.11	28.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಚಿತ್ರವಾಡಗಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.58	9.63	0.37	ಕೆಲಸ 12/07 ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ
	ಹಡಗಲ ವಿಭಾಗ					
73	ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾ: ಮೋರಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	33.74	29.10	4.64	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
74	ಹಿರೇಹಡಗಲಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	42.00	46.64	18.43	28.21	ರೂಫ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
	ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ					
75	ಸಿಂಧನೂರು ದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	24.34	27.78	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	ಮನ್ನೂರವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	46.92	47.95	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

77	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	45.37	20.13	25.24	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾವತಿ ಯಾಗದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ
	ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ					
78	ಹಿರೇಬಕಲಕುಂದಾದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	13.50	18.05	12.00	4.49	ಕಾಮಗಾರಿ 6/10 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾ: ಹಿರೇಮ್ಯಾಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	41.77	41.77	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ 6/10 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
80	ಕುಷ್ಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	42.77	16.85	25.92	ರೂಫ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
81	ಗಂಗಾವತಿ ತಾ: ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	40.58	26.14	14.44	ಕಾಮಗಾರಿ 6/10 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
82	ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾ: ಹಿರೇಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	45.73	45.73	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ 6/10 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
83	ಗಂಗಾವತಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‌ಎಂ ಬಾಲಕಿಯರ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	11.76	11.76	0.00	5/7 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
84	ಗಂಗಾವತಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	11.16	11.11	0.00	5/7 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂ ರಾದ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ /ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆಯ ವಿವರ				ಷರಾ	
					ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ									
1	ರಾಮನಗರದಲ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	-	ಸಿಇಆರ್ 28/06- 07	ಆರ್. ದಿವಾಕರ್	40.62	25.1.07	24.12.0 7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
2	ರಾಮನಗರದಲ್ಲ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	40.0 0	-	ಸಿಇಆರ್ 27/06-07	ತಮ್ಮಯ್ಯ	46.47	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.	C
3	ರಾಮನಗರದಲ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	-	ಸಿಇಆರ್ 197/04- 05	ಪ್ರಕಾಶ್	33.31	24.01.0 5	27.01.0 5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಪಯೋಗಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ 07.02.07	C

4	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಜಾಲಮಂಗಲದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	100.0 0	-	ಸಿಇಆರ್ 35/06- 07	ಮೆ.ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	108.2 2	-	-	ಸೆಂಟ್ರಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	P
5	ರಾಮನಗರದಲ್ಲ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.0 0	-	ಸಿಇಆರ್ 155/06- 07	ತಮ್ಮಯ್ಯ	25.42	17.01.05	20.01.0 6	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
6	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	05.03.07	ಸಿಇಆರ್ 685/06- 07	ಎಸ್.ಕೆ. ಬರಾದಾರ್	32.00	10.03.0 8	10.12.08	ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	P
7	ನೇಲಮಂಗಲ ತಾ. ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲನಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	-	ಎಸ್‌ಇಆರ್ 814/06- 07	ಹೆಚ್.ಶಿವ ಕುಮಾರ್	17.38	08.08. 07	14.01.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
	ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ									
8	ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.0 0	23.02.07	ಸಿಇಆರ್ 467/06- 07	ಹೆಚ್. ನಾರಾಯ ಣಪ್ಪ	60.75	28.12.0 7	27.06.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.(ವಿದ ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ)	C
9	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.0 0	13.02.07	ಸಿಇಆರ್ 410/06- 07	ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್	35.14	12.09.0 7	11.09.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C

	ಕಾಮಗಾರಿ									
10	ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.0 0	06.03.07	ಸಿಇಆರ್ 451/06- 07	ಚಂದ ಶೇಖರ್	32.08	12.09.0 7	11.09.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
11	ಅಮೃತೂರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.0 0	13.02.07	ಸಿಇಆರ್ 408/06- 07	ಹೆಚ್.ವಿ. ಬಸವ ರಾಜು	32.92	22.01.0 8	21.12.08	ಭಾವಣಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.	P
12	ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ನಿಡುಸಾಲೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.0 0	21.03.07	ಸಿಇಆರ್ 818/06- 07	ಎನ್. ಚನ್ನಯ್ಯ	22.68	23.10.0 7	22.10.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
13	ಕೋಟಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.0 0	24.03.07	ಸಿಇಆರ್ 849/06- 07	ಕೆ.ಎಂ. ಕಿಶೋರ್	32.97	24.09.0 7	23.09.0 8	ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	P

14	ಕುಣಿಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.0 0	29.03.07	ಸಿಇಆರ್ 1062/06- 07	ಜಿ.ಆರ್. ಸುರೇಶ್	35.52	26.12.0 7	25.06.0 8	ಕೆಲಸ ಪ್ರರಂಭಿಸಿಬಿಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನಿಡಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	P
15	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ನಿಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ.								ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	
16	ಹುಳಿಯಾರುನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.0 0	23.02.07	ಸಿಇಆರ್ 466/06- 07	ಎಂ.ಎನ್. ಶಿವರಾಜು	31.68	01.08.0 7	37.07.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
17	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ಹೊಸಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	05.03.07	ಎಸ್‌ಇಆರ್ 337/06- 07	ಬಿ.ಜಿ. ರಾಜಣ್ಣ	13.04	30.10.0 7	29.10.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
18	ನಾಗವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0		ಸಿಇಆರ್ 854/06- 07	ಜಿ.ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ	54.59	29.11.07	28.11.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಳಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	C
19	ಸಿರಿವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0		ಸಿಇಆರ್ 853/06- 07	ಹೆಚ್. ನಾರಾ ಯಣಪ್ಪ	56.87	02.11.07	01.11.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C

20	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ಐ.ಡಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	05.03.07	ಎಸ್ಇಆರ್ 218/06- 07	ಎಸ್. ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್	17.94	20.09.0 7	19.03.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
21	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಇರಕಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.0 0	16.03.07	ಸಿಇಆರ್ 792/06- 07	ಐ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	60.04	17.09.0 7	16.06.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
22	ಕೊರಟಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.0 0	13.02.07	ಸಿಇಆರ್ 409/06- 07	ಬಲರಾ ಮಯ್ಯ ಎ.ಡಿ.	43.16	27.08.0 7	26.08.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ)	C
	ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ									
23	ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	-	ಎಸ್ಇಆರ್ 1254/06- 07	ಎಸ್. ಮಂಜು ನಾಥ ಐಯ್ಯರ್	20.48	19.09.0 7	19.09.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
24	ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ	40.0 0	26.12.07	ಸಿಇಆರ್ 405/06- 07	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್ . ಚಂದ್ರೇ ಗೌಡ	37.00	07.05.0 7	07.05.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
25	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ತಾಯಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ	35.0 0	07.06.07	ಸಿಇಆರ್ 675/06- 07	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್ .ಚಂದ್ರೇ ಗೌಡ	35.00	05.06.0 7	05.06.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	P

	ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ									
26	ಕೋಲಾರ ತಾ. ನರಸಾಪುರದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ	40.0 0	23.02.07	ಸಿಇಆರ್ 450/06- 07	ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ	36.21	25.07.0 7	25.05.0 6	ಬಣ್ಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	P
27	ಕೋಲಾರದಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	08.03.07	ಸಿಇಆರ್ 800/06- 07	ಏಕಾಂಬ ರೇಶ್ವರ	48.50	26.06.0 7	26.02.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ	C
28	ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	29.03.07	ಸಿಇಆರ್ 1009/06- 07	ಎಸ್. ಮಂಜು ನಾಥ್ ಐಯರ್	60.64	23.11.07	22.11.08	ಮಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	P
29	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	-	ಎಸ್‌ಇಆರ್ 503/06- 07	ಕೆ.ಮುರಳಿ	14.54	11.05.07	10.01.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
30	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	-	ಎಸ್‌ಇಆರ್ 504/06- 07	ಕೆ.ಮುರಳಿ	16.96	04.05.0 8	04.05.0 7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
31	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	60.0 0	05.03.07	ಸಿಇಆರ್ 774/06- 07	ಕೆ.ನಾರಾ ಯಣ ಸ್ವಾಮಿ	75.92	20.12.0 7	18.12.08	ಮಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	P

	ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ									
32	ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	03.03.07	ಎಸ್‌ಇಆರ್ 252/06- 07	ಜಯ ಕುಮಾರ್	14.54	05.10.0 7	01.10.08	ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.	P
33	ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	30.03.07	ಎಸ್‌ಇಆರ್ 334/06- 07	ಯೋಗಾ ನರಸಿಂಹ	15.78	07.04.0 7	01.03.0 8	ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.	P
34	ಮೈಸೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	06.03.07	ಸಿಇಆರ್ 672/06- 07	ಜಿ.ಎಂ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ	27.81	23.08.0 7	24.05.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
35	ಮೈಸೂರಿನ ಕುವೆಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	75.0 0	06.03.07	ಸಿಇಆರ್ 762/06- 07	ರಾಜೇಂದ್ರ	68.04	29.08.0 7	28.05.0 8	ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	P
36	ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.0 0	ಆಯುಕ್ತರು ಪಪೂಶಿ 7/06-07 9.2.07	ಸಿಇಆರ್ 210/06- 07	ಯು.ಎನ್. ಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್	20.23	08.08. 07	07.05.0 8	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
37	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	ಆಯುಕ್ತರು ಪಪೂಶಿ 7/06-07 9.2.07	ಸಿಇಆರ್ 211/06-07	ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್	15.92	21.05.0 7	20.02.0 8	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C

38	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಕೌಲಂದೆಯಲ್ಲ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	ಆಯುಕ್ತರು ಪಪೂಶಿ 7/06-07 9.2.07	ಸಿಇಆರ್ 212/06- 07	ಎಸ್. ನಾಗ ರಾಜಯ್ಯ	16.09	24.01.0 8	23.10.0 8	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
39	ಬನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 4 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.0 0	ಆಯುಕ್ತರು ಪಪೂಶಿ 7/06-07 9.2.07	ಸಿಆರ್ 207/06- 07	ಟಿ.ಎಲ್. ಗುರು ಅಂಗೇಗೌಡ	17.31	02.07.0 7	01.04.0 8	ಪ್ಲಾನ್ಬರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	P
40	ಮೈಸೂರಿನ ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	75.0 0	ಆಯುಕ್ತರು ಪಪೂಶಿ 7/06-07 13.2.07	ಸಿಇಆರ್ 475/06- 07	ಜಿ.ಬುದ್ಧಿ ನಾಗರ್	78.18	20.05.0 7	19.04.0 8	ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	P
	ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ									
41	ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	ಇಇ 59 ಯೋಯೋ ಕಾ 06 8.2.07	ಸಿಇಆರ್ 313/06- 07	ಚಂದ್ರಹಾಸ	59.50	20.08.0 7	19.07.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
42	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	ಇಡಿ 59 ಯೋಯೋ ಕ 06 8.2.07	ಸಿಇಆರ್ 415/06- 07	ಬಿ. ಪಾಲಾ ಕ್ಷಯ್ಯ	54.25	01.06.0 7	31.05.0 8	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅಂಟಲ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದತಿಯಾಗಿದ್ದು ಮರುಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	P

43	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	ಇಡಿ 59 ಯೋಯೋ ಕ 06 8.2.07	ಸಿಇಆರ್ 311/06-07	ಮೆ.ಕಲ್ಪನಾ ಅಸೋಸಿ ಯೇಟ್ಸ್	46.55	29.08.0 7	28.07.0 8	1ನೇ ಮಹಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	P
44	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹನಗೊಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	45.0 0	ಇಡಿ 59 ಯೋಯೋ ಕ 06 8.2.07	ಸಿಇಆರ್ 312/06- 07	ರಾಮೇ ಗೌಡ	50.19	20.08.0 7	19.07.0 8	ಗಿಲಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	P
45	ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	ಇಡಿ 59 ಯೋಯೋ ಕ 06 8.2.07	ಸಿಇಆರ್ 310/06- 07	ಕೆ.ಟಿ. ಗೋವಿಂದ ರಾಜು	46.51	06.08.0 7	05.07.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	C
46	ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	ಇಡಿ 59 ಯೋಯೋ ಕ 06 8.2.07	ಸಿಇಆರ್ 311/06-07	ಶ್ರೀನಾಥ್				ನೆಲಮಹಡಿ ಛಾವಣಿ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	P
47	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಬೇರೂರುನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	ಇಡಿ 59 ಯೋಯೋ ಕ 06 8.2.07	ಸಿಇಆರ್ 413/06- 07	ಹೆಚ್.ಪಿ. ಶಿವಪ್ಪ	58.35	16.09.0 7	15.08.0 7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	C
	ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ									
48	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆಸ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಿಶ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ	24.0 0	ನಿರ್ದೇಶಕರ ೨ ಪ.ಪೂ.ಶಿ. 29.10.05	123/05- 06 11.11.05	ಎಂ.ಸಿ. ಬಸವ ರಾಜು	22.00	17.01.07	16.09.0 7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
49	ಅರಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ	28.0 0	ಕಾಶಿಇ 48 ಯೋಜನೆ 87-88	ಸಿಇಆರ್ 901/06- 07	ಜಿ. ಲಕ್ಕೇಗೌಡ	32.45	20.11.07	19.09.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C

	ನಿರ್ಮಾಣ		16.3.07							
50	ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ನಲ್ಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	ಆಯುಕ್ತರು ಪಪೂಶಿ 9.2.07	ಸಿಆರ್ 303/06-07	ಉ.ಜಿ. ರಾಜಾರಾಂ	15.59	25.06.07	24.04.08	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
51	ಚಿನ್ಯಾದಲ್ಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಆಯುಕ್ತರು ಪಪೂಶಿ 9.2.07	ಸಿಇಆರ್ 446/06-07	ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್	32.77	03.07.07	02.05.08	ಮೇಲ್ಭಾವಣಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.	P
52	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	24.0 0	ನಿರ್ದೇಶಕರ ಂ, ಪ.ಪೂ.ಶಿ 29.10.05	122/05-06 11.11.05	ಎಂ.ಸಿ. ಬಸವ ರಾಜು	22.00	23.3.06	22.10.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬಳಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	C
53	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	24.0 0	ನಿರ್ದೇಶಕರ ಂ, ಪ.ಪೂ.ಶಿ 29.10.05	ಸಿಇಆರ್ 145/05-06	ಇ. ಶಂಕರ್	22.00	8.2.07	7.10.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
54	ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	24.0 0	ನಿರ್ದೇಶಕರ ಂ, ಪ.ಪೂ.ಶಿ 29.10.05	146/05-06	ಎಸ್.ಎಂ. ಮಹೇಶ್	22.00	23.2.06	22.10.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.0.04 ಲಕ್ಷಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ)	C

55	ಬಸರಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಇಡಿ.ಯೆಐಕೆ 'ಕ 07 ದಿ.24.03.07	482/06-07	ಬಸವ ರಾಜು	31.94	18.10.07	17.08.08	ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.(ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.0.07 ಲಕ್ಷಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ)	P
56	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ. ಹೊನ್ನಲಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೈನ್ಡ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	24.0 0	ನಿರ್ದೇಶಕರ ಂ, ಪ.ಪೂ.ಶಿ 29.10.05	ಸಿಇಆರ್ 148/06-07	ಎಂ.ಸಿ. ಬಸವ ರಾಜು	22.00	17.1.07	16.9.07	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	C
57	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಅನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪೈನ್ಡ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	ನಿರ್ದೇಶಕರ ಂ, ಪ.ಪೂ.ಶಿ 29.10.05	ಸಿಇಆರ್ 192/05-06	ಕೆ.ಎಲ್. ಶಂಕರೇ ಗೌಡ	13.50	10.3.06	19.11.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಳಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	C
58	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹ್ಯಾಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	ಆಯುಕ್ತರು ಪಪೂಶಿ 9.2.07	ಸಿಇಆರ್ 692/06-07	ಅಣ್ಣೇಗೌಡ	52.97	30.08.07	29.06.08	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	P
59	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	ಆಯುಕ್ತರು ಪಪೂಶಿ 9.2.07	ಸಿಇಆರ್ 693/06-07	ಅಣ್ಣೇಗೌಡ	52.97	30.08.07	29.06.08	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ	P
60	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	ಆಯುಕ್ತರು ಪಪೂಶಿ 9.2.07	ಸಿಇಆರ್ 579/06-07	ಟಿ.ಜಿ. ರಾಜಾರಾಂ	51.22	16.05.07	15.03.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	C
61	ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಆಯುಕ್ತರು ಪಪೂಶಿ 9.2.07	ಸಿಇಆರ್ 460/06-07	ಅಂಬರೀಶ್	26.42	15.06.07	14.06.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	C

62	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾ. ಸಿಂದಫಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಆಯುಕ್ತರು ಪಪೂಶಿ 9.2.07	ಸಿಇಆರ್ 691/06- 07	ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು	27.80	30.10.0 7	29.08.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
	ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ									
63	ಹಾಸನದ ಸಂತೆಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	45.0 0	ಪಪೂಶಿ 06-07 13.12.07	ಸಿಇಆರ್ 995/06- 07	ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್	58.97	22.10.0 7	22.08.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
64	ಮಾಸಲೇಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	ಪಪೂಶಿ 06-07 13.12.07	ಸಿಇಆರ್ 997/06- 07	ಬಾಬುರಾಜ ು	55.78	ಫೆಬ್ರವರಿ 08	ಅಕ್ಟೋಬರ್ 08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
65	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	ಬಜೆಟ್ 06-07	ಸಿಇಆರ್ 860/06- 07	ಕೆ. ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ	62.25	06.08.0 7	05.02.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
66	ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	ಪಪೂಶಿ 16.03.07	ಸಿಇಆರ್ 978/06- 07	ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್	49.42	16.07.0 8	15.03.0 9	ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	P

67	ಹಾಸನದ ದುದ್ದಾ ಆರ್‌ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಪಪೂಶಿ 13.12.07	ಸಿಇಆರ್ 996/06- 07	ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್	37.08	01.04.0 9	31.03.10	ಭಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	P
68	ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	40.0 0	ಪಪೂಶಿ 05.03.07	ಸಿಇಆರ್ 994/06- 07	ಕೆ.ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ	49.23	-	-	ಭಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	P
69	ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಲೋಇ 120 ಐಎಫ್‌ಎ 14.09.07	840/05- 06	ಬಿ.ಎನ್. ಮಂಜೇ ಗೌಡ	30.00	28.09.0 6	27.05.0 7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.	C
70	ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಖ್ಯ)	190.0 0	ಲೋಇ 73 ಐಎಫ್‌ಎ 24.03.07	928/06- 07	ಮೆ. ನಾಗಾ ಜುನ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಮಿಟೆಡ್.	242.10	24.07.0 7	23.06.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
71	ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಿಭಜಿತ)	190.0 0	ಲೋಇ 73 ಐಎಫ್‌ಎ 22.03.07	923/06- 07	ಮೆ. ನಾಗಾ ಜುನ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಮಿಟೆಡ್.	242.41	24.07.0 7	23.06.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
	ಹಾಸನ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ									
72	ಸಕಲೇಶಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಬಜೆಟ್ 06-07	ಸಿಇಆರ್ 991/06- 07	ದರ್ಶನ್	13.39	07.01.0 8	06.05.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
73	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ	10.00	ಬಜೆಟ್ 06-07	ಸಿಇಆರ್ 992/06- 07	ನಾಗ ಭೂಷಣ್	11.39	15.04.0 8	14.08.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ									
74	ಕೊಣನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	ಬಜೆಟ್ 06-07	ಸಿಇಆರ್ 636/06- 07	ಹೆಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ್	58.04	07.01.0 8	06.09.0 8	ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	P
75	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ವಣಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	ಬಜೆಟ್ 06-07	ಸಿಇಆರ್ 977/06- 07	ಸಿ.ಮನೋ ಹರರೌಡ್ಡಿ	69.75	03.03.0 8	02.11.08	ಪ್ಲಿಂತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	P
76	ಆಲೂರು ತಾ. ಕಣತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	25.0 0	ಬಜೆಟ್ 06-07	ಸಿಇಆರ್ 993/06- 07	ಎಸ್.ಆರ್. ಗಿರೀಶ್	35.12	08.01.0 8	07.09.0 8	ಭಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	P
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ									
77	ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಇಡಿ 368 ಯೋಸಕ 28.10.03	83/03- 04	ಮುಷ್ಯ ಶೃಂಗ ಹೆಗ್ಡೆ	11.39	12.03.0 4	11.03.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
78	ಮೂಡಿಗೇರೆ ತಾ. ಕಕನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಇಡಿ 368 ಯೋಸಕ 26.02.07	ಸಿಇಆರ್ 702/06- 07	ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ	37.49	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 08	ಮಾರ್ಚ್ 09	ಭಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	P
79	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಇಡಿ 59 ಯೋಸಕ 26.02.07	ಸಿಇಆರ್ 701/06- 07	ಡಿ.ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ	41.30	ಡಿಸೆಂಬರ್ 07	ಡಿಸೆಂಬರ್ 08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.(ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ..02 .00 ಲಕ್ಷಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ)	C

	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ									
80	ಭದ್ರಾವತಿಯ ಹಳೆನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	13.02.07	ಸಿಇಆರ್ 457/06- 07	ವಿ.ನಂ 'ಸಿಂಹನ್	32.65	17.05.0 7	16.11.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
81	ಸೊರಬದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	26.02.07	ಸಿಇಆರ್ 877/06- 07	ಎಸ್.ಕೆ. ಚಂದ್ರು	24.77	04.06.0 7	03.12.0 7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.(ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.0.61 ಲಕ್ಷಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	C
82	ರಿಬ್ಬನ್‌ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	05.03.07	ಸಿಇಆರ್ 699/06- 07	ಮೆ.ನಂದಿ ಕನ್ ಸ್ವಕ್ಷನ್ಸ್	27.27	22.10.0 7	21.04.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
83	ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	05.03.07	ಸಿಇಆರ್ 696/06- 07	ಎ.ಜಿ. ನಾಯಕ್	27.79	16.07.0 7	15.04.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.0.28 ಲಕ್ಷಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ).ಅಂತಿಮ ಬಲ್ ಸಲ್ಲಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
84	ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಜೂ. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	06.03.08	906/07- 08	ಕೆ.ವಿ. ಜಯ ರಾಮ್	59.62	18.08.0 8	17.08.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
85	ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲ ಬಾಲಕರ ಜೂ. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ	50.0 0	06.03.08	907/07- 08	ಎ.ಜಿ. ನಾಯಕ್	60.00	15.10.08	14.07.0 9	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C

	ನಿರ್ಮಾಣ									
86	ಸಾಗರದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲ (ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0		934/07-08	ಎಸ್.ಕೆ.ಚಂದ್ರು	46.32			ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, (ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1.51 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ)	
87	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿತಾಳದಲ್ಲಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ	20.0 0	05.03.07	ಎಸ್ಇಆರ್ 219	ತಡಕನ ಹಳ್ಳಿ	22.70	11.12.07	16.06.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ									
88	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.0 0	ಇಡಿ 59 ಯೋಸಕ 09.02.07	ಸಿಇಆರ್ 476/06-07	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ	54.82	05.01.07	30.02.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
89	ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	23.02.07	ಸಿಇಆರ್ 634/06-07	ಹೆಚ್.ಟಿ. ಜಯಪ್ಪ	30.21	28.05.07	25.11.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	C
	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ									
91	ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.0 0	13.02.07	ಎಸ್ಇಆರ್ 202/06-07	ಹೆಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ	22.70	31.05.07	30.04.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C

97	ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್‌ಸ್ಟೀಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಪಪೂಶಿಇ ಅಅನ್ನು 7:06-07 13.02.07	ಸಿಇಆರ್ 434/06- 07	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಆರ್ . ಕೋಟ ಯಾನ್	40.67	27.10.0 7	26.04.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
98	ಸೂರತ್ಕಲ್‌ನ ಕೃಷ್ಣಪುರದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಪಪೂಶಿಇ ಅಅನ್ನು 7:06-07 13.02.07	ಸಿಇಆರ್ 432/06- 07	ಬಿ.ಎ. ಖಾದರ್	40.67	27.10.0 7	26.04.0 8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
99	ಮೂಡಬದರೆಯ ಮಿಜಾರೋದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಪಪೂಶಿಇ ಅಅನ್ನು 7:06-07 13.02.07	ಸಿಇಆರ್ 433/06- 07	ನಟರಾಜ್	39.89	18.12.07	17.06.0 8 31.12.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
100	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾ. ಕೊಕಾಡದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಪಪೂಶಿಇ ಅಅನ್ನು 7:06-07 13.02.07	ಸಿಇಆರ್ 431/06- 07	ಗೋಪಾಲ	35.80	24.08.0 7	24.02.0 8	ಕಂಬದ ಕೆಲಸ ಅಂಟಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಲ್ಯಾಟರೇಟ್ ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅ.ಅ. ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನವ್ವಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	P
101	ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಪಪೂಶಿಇ ಅಅನ್ನು 7:06-07 05.03.07	ಸಿಇಆರ್ 632/06- 07	ಶ್ರೀ.ಎಂ. ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ್	31.10	25.06.0 7	24.12.0 7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
102	ಕದ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ								ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1.99ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತ ದೆ)	C

	ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ									
104	ಕಾಪು ತಾ. ಯಮಾಳುಬಾಡದಲ್ಲನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಪಪೂಶಿಇ ಅಅನ್ನು 7:06-07 13.02.07	ಸಿಇಆರ್ 430/06- 07	ಸುರೇಶ್ ಆರ್.ಶೆಟ್ಟಿ	37.21	10.12.07	09.06.0 8	ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅಂಟಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	P
105	ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಕೆಮ್ಮಾಣುವಿನಲ್ಲನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಪಪೂಶಿಇ ಅಅನ್ನು 7:06-07 23.02.07	ಸಿಇಆರ್ 577/06- 07	ಸುರೇಶ್ ಆರ್.ಶೆಟ್ಟಿ	37.00	05.01.0 8	04.11.08	ಮೇಲ್ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	P
106	ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲ ಗೋಳಯಂಗಡಿಯಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	40.0 0	ಪಪೂಶಿಇ ಅಅನ್ನು 7:06-07 23.02.07	ಸಿಇಆರ್ 680/06- 07	ಚೇತನಶೆಟ್ಟಿ	46.88	17.08.0 7	17.11.08	1ನೇ ಅಂತಸ್ತು ಮೇಲ್ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗಶಃ ಮುಗಿದಿದೆ.	P
107	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಬಿಡ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	40.0 0	ಪಪೂಶಿ ಇಅಅನ್ನು 7:06-07 13.02.07	ಸಿಇಆರ್ 678/06- 07	ಸಜ್ಜಿದಾ ನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ	46.95	20.09.0 7	19.07.0 8	ಮೇಲ್ಭಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	P
	ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ									
108	ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲ ನಾಪೋಕ್ಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.0 0	ಪಪೂಶಿಇ ಅಅನ್ನು 7:06-07 13.02.07	ಸಿಇಆರ್ 482/06- 07	ಕೆ ಬಾಬು	33.95	20.08.0 7	19.08.2 009	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ(ವಿದ್ಯುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.0.25 ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ)	P